

## D O D A T E K Č . 1

ke smlouvě o dílo reg. č. 314-16-08-23 ze dne 23. 8. 2016

na provedení stavby

### Ostrov, Parkoviště zadní Lidická – 2. etapa

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

#### SMLUVNÍ STRANY:

##### OBJEDNATEL:

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
Zastoupený: Bc. Pavlem Čekanem, starostou města  
IČ: 00254843  
DIČ: CZ00254843  
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov  
Číslo účtu: 920-341/0100

##### MĚSTO OSTROV

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Bc. Pavel Čekan, starosta města
- b) ve věcech technických: Jiří Šuster, vedoucí odboru investic, tel.: 777 766 006, 354 224 820  
David Papánek, referent odboru investic, tel.: 354 224 809
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):  
Ing. Norbert Tošovský

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

##### ZHOTOVITEL:

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
Kontaktní adresa: Odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary  
Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních a technických: Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy Vary  
technických: Ing. Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek  
IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha  
Číslo účtu: 0141360165/0100

##### EUROVIA CS, a.s.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 314-16-08-23 ze dne 23. 8. 2016. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:**

#### I.

Cena díla se z důvodu dodatečných stavebních prací, které dne 14. 11. 2016 svým usnesením č. 1079/16 odsouhlasila Rada města, navyšuje o 814 458,90 Kč včetně DPH a mění se následovně:

Cena bez DPH	: 6 293 663,77 Kč
DPH 21 %	: 1 321 669,39 Kč
Celkem včetně DPH	: 7 615 333,16 Kč

#### II.

Termín plnění díla se z důvodu dodatečných stavebních prací a neprovedení přeložky kabelů NN mění následovně:

- a) Zahájení plnění předmětu díla: 26. 8. 2016
- b) Předání a převzetí provedeného a ukončeného díla: do 30. 5. 2017
- c) Dílčí předání a převzetí předmětu díla: do 31. 12. 2016

Při dílčím předání a převzetí předmětu díla bude stavba dokončena a schopna užívání vyjma parkoviště před domem č.p. 1295 – 1296, kde z důvodu provedení přeložky kabelů NN nebude dokončeno zadláždění parkovacích stání, gabiony, schodiště, zábradlí a zásyp za gabiony včetně terénních úprav. K tomuto dodatku je jako příloha č. 3 přiložen oceněný soupis prací a dodávek, které budou dokončeny do 31. 12. 2016 a oceněný soupis prací a dodávek, které budou dokončeny po provedení přeložky kabelů NN v roce 2017.

### III.

- 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
- 2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
- 3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4. Přílohou tohoto dodatku je:
  - a) Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
  - b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací a dodávek dodatečných stavebních prací
  - c) Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací a dodávek, které budou dokončeny do 31. 12. 2016 a oceněný soupis prací s dodávek, které budou dokončeny po provedení přeložky kabelů NN

V Ostrově dne:

V Karlových Varech dne:

---

za Objednatele  
**Bc. Pavel Čekan**  
starosta města

---

za Zhotovitele  
**Ing. Josef Král**  
ředitel závodu Karlovy Vary