

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO „Příprava území pro budoucí zástavbu, Drážní – K Hájům, Cheb“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **Město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**
zastoupený: **Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **AF-CITYPLAN s.r.o.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Soudem v Praze, spisová značka: C 25005

se sídlem: **Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4**
IČO: **47307218**
DIČ: **CZ47307218**
Bankovní spojení: **482851413/0300, ČSOB a.s.**
zastoupený: **Ing. Petrem Košanem, jednatelem a zástupcem ředitele**

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 2 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

S ohledem na další nově vzniklé skutečnosti při zpracovávání projektové dokumentace, jejichž potřeba řešení vyvstala až po zahájení zpracování projektové dokumentace, a jejichž vyřešení je pro zdárné a ekonomicky nejvýhodnější dokončení díla nezbytné, není možné realizovat plnění zakázky této smlouvy o dílo dle čl. III. Doba plnění a dodací podmínky.

Jak už bylo zmíněno v dodatku č. 1, připravovaná projektová dokumentace úzce souvisí s projektem komunikace v této lokalitě „Rekonstrukce ulice Zemědělská“. V rámci přípravy této akce dochází k neustálým změnám v napojení nového území Drážní – K Hájům.

Během zpracování projektové dokumentace jsme obdrželi nové požadavky vlastníků inženýrských sítí v ul. K Hájům na vybudování vodohospodářských objektů vč. přípojek, které nebyly součástí původního předmětu plnění. Čímž dochází k přehodnocení kapacit vodovodních a kanalizačních řadů.

Dále původní žádost o vydání územního rozhodnutí ze dne 20.4.2018 byla stavebním úřadem zastavena. Nová žádost byla podána dne 4.10.2018. Tímto dochází ke kolizi termínu předání DSP a podání žádosti o vydání stavebního povolení, které dle termínů z dodatku č.1 připadají na 26.10.2018. V té době nebude vydáno územní rozhodnutí.

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění.

III.

Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění tohoto článku dle dodatku č. 1:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději ve lhůtách uvedených v odst. 3.2.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení plnění:	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo
Předání hrubopisu DÚR:	do 28.02.2018
Předání čistopisu DÚR vč. orientačních nákladů:	do 13.04.2018
Podání žádosti o ÚR na SÚ:	do 20.04.2018
Předání DSP + PDPS:	do 189 kalendářních dnů
od podání žádosti o ÚR na SÚ	
Podání žádosti o SP na SÚ:	do 7 kalendářních dnů od
předání DSP + PDPS	
Předání rozpočtu a soupisu prací:	do 28 kalendářních dnů

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději ve lhůtách uvedených v odst. 3.2.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení plnění:	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo
Předání hrubopisu DÚR:	do 28.02.2018
Předání čistopisu DÚR vč. orientačních nákladů:	do 13.04.2018
Podání žádosti o ÚR na SÚ:	do 20.04.2018
Předání DSP + PDPS:	do 90 kalendářních dnů
od vydání ÚR	
Podání žádosti o SP na SÚ:	do 7 kalendářních dnů od
předání DSP + PDPS	
Předání rozpočtu a soupisu prací:	do 28 kalendářních dnů
od podání žádosti o SP na SÚ	

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Praze dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Ing. Petr Košan

za objednatele
Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta