



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0019/0/OMI/18**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I**Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“, na straně první)

a

- 1.2. Zhotovitel:** Technické služby a stavby Šestajovice a.s.
se sídlem: 9. května 141/1, 250 92, Šestajovice
zastoupená: Pavlem Štěpánem, předsedou představenstva
IČO: 28223802
DIČ: CZ28223802
bankovní spojení: 
č. ú.: 

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II**Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 11.06.2018 Smlouvu o dílo č. 0019/0/OMI/18, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je „ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21b, Praha 5 – Hlubočepy – dopravní řešení“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu v celkové výši 1.475.915,13 Kč bez DPH, tj. 1.785.857,31 Kč včetně DPH.

- 2.2. Tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu okolností, které vznikly v průběhu trvání Smlouvy na straně objednatele, spočívajících v komplikaci při jednání s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. při uzavírání Smlouvy o výpůjčce č. 0032/0/OMI/18 v rámci realizace předmětu Smlouvy. Jedná se o prodloužení termínu předání díla a termínu likvidace staveniště. Tyto změny objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Čl. III

Předmět dodatku

- 3.1. S odkazem na čl. 12 odst. 12.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly uzavřením tohoto dodatku na novém termínu předání díla a na novém termínu likvidace staveniště.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. odst. 5.1. se pododst. 5.1.2. a 5.1.3. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„5.1.2. předání díla nejpozději do týdne od účinnosti Dodatku č. 1, vč. zajištění správného rozhodnutí (kolaudační souhlas) o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo;

5.1.3. likvidace staveniště do dvou dnů od předání díla.“

- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.4. Změny a doplňky tohoto dodatku mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.


- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 10.10.2018 ze dne 43/1383/2018.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne17.10.2018




za objednatele:
Ing. Pavel Richter,
starosta MČ Praha 5

v z. Martin
1. zástupce s



V Praze dne.....16.10.2018



za zhotovitele:
Technické služby a stavby Šestajovice a.s.
Pavel Štěpán, předseda představenstva