

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele:170214

na dodání projektové dokumentace DÚR + DSP v rozsahu DPS pro stavbu

„Most ev. č. 377 – 022, Mostkovice“

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupen: **Ing. Petrem Foltynkem**, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399
tel: [REDACTED]
[REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
kontaktní adresa: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Zápis v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727**
zastoupen: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
IČO: 42767377 DIČ: CZ42767377
Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

[REDACTED]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

se dohodli na tomto dodatku, kterým se upravuje termín a platební podmínky. Důvodem je nutnost přeprojektování trasy plynovodu kvůli nesouhlasu majitelů pozemků, po kterých měla být původní trasa vedena. Na základě složitějšího projednávání byla definována trasa nové přeložky. Tato trasa se musí nově vyprojektovat (SO 531) a provést úkony vedoucí k vyjádření správce plynu. Dále je potřeba aktualizovat některá vyjádření k DÚR, která již pozbyla platnosti. Původní smlouva ve znění dodatku č.1 se proto mění takto:

Článek 2. Doba plnění se nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- projektovou dokumentaci ve stupni DÚR včetně dokladové části bez vyjádření správce plynárenských zařízení nejpozději do **konce roku 2017**
- projektovou dokumentaci ve stupni DÚR se zapracovanou novou trasu SO 531 včetně kompletní dokladové části nejpozději do **konce března 2019.**
- projektovou dokumentaci ve stupni DSP v rozsahu DPS + soupis prací nejpozději do **konce června 2019**

V článku 3. Cena díla se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkami ze dne 29. 8. 2017 č.j. SSOK – CE 18950/2017/Pr je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH	804 690 Kč
z toho: diagnostika	70 000 Kč
geodetické práce	12 000 Kč
inženýrská činnost	152 700 Kč
cena DÚR	174 700 Kč
cena DSP v rozsahu DPS	395 290 Kč
DPH 21%	168 985 Kč
<hr/>	
Celková cena díla vč. DPH	973 675 Kč

V článku 4. Platební podmínky se odstavec 2. nahrazuje novým zněním:

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury a to po:

- předání řádně provedené projektové dokumentace pro územní řízení bez vyjádření správce plynárenských zřízení ve výši 80% ceny DÚR dle původní smlouvy ve znění dodatku č.1, tj. 122 160,- Kč bez DPH.
 - předání řádně provedené projektové dokumentace pro územní řízení s přepracovanou trasou SO 531 a dodání kompletní dokladové části k DÚR bude fakturováno 134 840,- Kč bez DPH
 - předání diagnostiky
 - předání geodetických prací
- objednateli a objednatel je uhradí.

Po předání řádně provedené projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby včetně soupisu prací bude vystavena konečná faktura do výše 90% ceny díla dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Po vydání správního rozhodnutí bude vystavena faktura na zbývajících 10 % ceny díla.

Ostatní ujednání dodatku č.2

1. Ostatní ujednání původní smlouvy ve znění dodatku č.1 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.2 je podepsán ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Je možné ji změnit písemně formou chronologicky číslovaných doplňků a dodatků (s podpisy obou smluvních stran), které se stanou součástí smlouvy.

Za objednatele:

V Olomouci dne: 22. 10. 2010

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Folynek
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Ostravě dne: 27. 10. 2010

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva