

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Těšany**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Pobočka Brno
Sídlo pobočky: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Tel.:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ 01312774 / není plátcem DPH

a

Zhotovitel: **AGROPROJEKT PSO, s.r.o.**
Adresa: Slavíčková 1b, 638 00 Brno
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
E-mail:
ID DS: 784cctd
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ 41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

Na základě informací o postupu prací na návrhu nového uspořádání pozemků v rámci KoPÚ v k. ú. Těšany obdrženy od zhotovitele a jednání konaného dne 3.5.2017 se smluvní strany dohodly, z důvodu komplikovaného a časově náročného navrhování nového uspořádání pozemků a projednávání s vlastníky pozemků v obvodu KoPÚ v k. ú. Těšany, že dojde k posunu termínu ukončení dílčích fakturačních celků 2.6. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 1.7.2. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o 6 měsíců.

Tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 mění následovně:

Fakturační celek 1.7.2. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
Původní termín ukončení dílčího fakturačního celku 31.5.2017 se posouvá a nově je stanoven na 31.10.2017.

Fakturační celek 2. 6. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
Původní termín ukončení dílčího fakturačního celku 31.5.2017 se posouvá a nově je stanoven na 31.10.2017.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí SoD, se mění takto:

Fakturační celek 1.7.2. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Původní termín ukončení dílčího +fakturačního celku 31.5.2017 se posouvá a nově je stanoven na 31.10.2017.

Fakturační celek 2. 6. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Původní termín ukončení dílčího fakturačního celku 31.5.2017 se posouvá a nově je stanoven na 31.10.2017.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7 a č.8 zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 12.5.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Grmela

vedoucí Pobočky Brno

Krajský pozemkový úřad pro JMK

Státní pozemkový úřad

Ing. Zdeněk Střítecký

jednatel společnosti

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha č. 1 k dodatku č. 9

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Studie odtokových poměrů	ks	1	100 000	100 000	28.2.2014
1.2.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 533	110	168 630	30.9.2014
1.2.2.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	3	110	330	30.9.2015
1.3.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	67	250	16 750	30.6.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10	1 200	12 000	
1.4.1.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	1 388	450	624 600	30.8.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	145	600	87 000	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0		0	
1.4.2.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	3	450	1 350	30.9.2015
1.5.1.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.10.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100bm	168	1 500	252 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	461	120	55 320	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	4	1 000	4 000	
1.5.2.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					15.9.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100bm	5	1 500	7 500	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	40	120	4 800	
1.6.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.10.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100bm	68	1 600	108 800	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	152	80	12 160	
1.7.1.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					30.10.2014
	- vytyčení pozemků	100bm	65	800	52 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	116	80	9 280	
1.7.2.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					31.10.2017
	- vytyčení pozemků	100bm	125	800	100 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	484	80	38 720	
1.8.1.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	1 530	200	306 000	30.12.2014
1.8.2.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	3	200	600	30.9.2015
1.8.3.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	8	200	1 600	30.5.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.3.) bez DPH						1 963 440 Kč

2.		Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1 533	210	321 930	30.11.2015	
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	202	450	90 900	30.11.2015	
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	22	550	12 100	30.11.2015	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	195	800	156 000	30.11.2015	
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	127	2 400	304 800	30.11.2015	
2.5.1.	Suchá vodní nádrž (SN1, SN2, SN3) – dokumentace technického řešení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ks	3	82 000	246 000	30.11.2015	
2.5.2.	Vodní nádrž (VN1) - dokumentace technického řešení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ks	1	55 000	55 000	30.11.2015	
2.5.3.	Změna funkce stávající vodní nádrže Těšany (VN Těšany) – dokumentace technického řešení, hydrotechnické výpočty pro změnu funkce nádrže, návrh transformačních účinků VN, návrh protipovodňového manipulačního plánu VN, včetně zaměření dna VN	ks	1	70 000	70 000	30.11.2015	
2.6.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1 541	800	1 232 800	31.10.2017	
2.7.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ a postupu realizace KoPÚ	ks	3	5 000	15 000	1 měsíc od výzvy zadavatele	
Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH						2 504 530 Kč	
3.		Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	300	400	120 000	3	
	Stabilizace hranic pozemků	bod	550	80	44 000		
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1 541	250	385 250	3	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						549 250 Kč	

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.3.) bez DPH	1 963 440 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH	2 504 530 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	549 250 Kč
Celková cena bez DPH	5 017 220 Kč
DPH 21%	1 053 616 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 070 836 Kč

V Brně dne 12.5.2017

Za objednatele:

Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno
Krajský pozemkový úřad pro JMK
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.