



**DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO č. OI-IP/SOD/001630/2018/Mik**  
na provedení díla  
**„Nedvězí – Rybníční, rekonstrukce komunikace“**

Číslo dodatku zhotovitele: 9 – 0332A18	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/001630/2018/Mik	Org: 5506
--	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** statutární město Olomouc  
Horní náměstí 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

**Jednající**

- ve věcech smluvních:

**Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora**

tel.: [redacted]

**Kontaktní osoba ve věcech technických:**

tel.: [redacted]

**Technický dozor stavebníka (TDS):**

tel.: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

číslo výdajového účtu: [redacted]

**2. Zhotovitel:**

**PORR a.s.**

Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze

pod sp. zn. B 1006

ID datové schránky: 5ssf4h

**Úsek:**

**PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov**

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

**Ing. Jan Pešek, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a**

PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci

(společně)

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení:

č. účtu: [redacted]

Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-IP/SOD/001630/2018/Mik a č. zhotovitele 9 – 0332A18 ze dne 25. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 9. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

**II. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

**III. Znění dodatku**

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle SoD	Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	Méněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č.2 bez DPH	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně dodatků
SO 01	Objekt A						
SO 101.1	Komunikace	3 931 847,18					3 931 847,18
SO 101.2	Chodníky	573 463,04					573 463,04
SO 101.3	Zpevněné plochy	420 558,74					420 558,74
SO 101.4	Založení trávníku	33 180,39					33 180,39
SO 301	Oprava dešťové kanalizace						
SO 301.1	Oprava zatrubněné vodoteče	175 361,48	-63 175,85	ZL 01	93 520,00	ZL 01	205 705,63
SO 301.2	Oprava potrubí z bezpečnostního přeřadu	473 078,79					473 078,79
SO 301.3	Založení trávníku	4 523,52					4 523,52
VON	Vedlejší a ostatní náklady						
VON 1	Vedlejší a ostatní náklady	279 336,86					279 336,86
VON 2	Dočasné dopravní značení	78 650,00					78 650,00
<b>Cena celkem</b>		<b>5 970 000,00</b>	<b>-63 175,85</b>		<b>93 520,00</b>		<b>6 000 344,15</b>

DPH 21%

1 260 072,27

Cena celkem včetně 21% DPH

7 260 416,42

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnového listu č. 1

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

22. 10. 2018

V Tlumačově, dne:

15. 10. 2018



Objednatel

Mg. [redacted]  
náměstník  
statutárního  
Olomouc

Zhotovitel

Ing. Jan Pešek  
ředitel úseku  
Dopravní a inženýrské stavby PORR a.s., Oblast Morava