

**DODATEK č. 1**  
**k souhrnu smluvních dohod**  
**č. objednatele 02PT-000821**

**NA REALIZACI ZAKÁZKY**  
**„D6 Nové Strašecí – Řevničov, stavební dozor“**  
**ISPROFOND: 327 122 1011**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 IČO: 65993390  
 DIČ: CZ65993390  
 právní forma: příspěvková organizace  
 bankovní spojení: [REDAKCE]  
 zastoupeno: [REDAKCE], generálním ředitelem  
 (dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

sdrúžením s názvem „SUDOP GROUP, TDI-A“ zastoupeným vedoucím účastníkem  
 sdrúžení společnosti:

**VPÚ DECO PRAHA a.s.**

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6  
 IČ: 60193280  
 DIČ: CZ60193280  
 zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze oddíl B, vložka 2368  
 zastoupen: [REDAKCE], předsedou  
 představenstva  
 [REDAKCE], místopředsedou představenstva  
 bankovní spojení: [REDAKCE]  
 osoba oprávněná jednat  
 ve věcech smluvních: [REDAKCE], předseda představenstva  
 [REDAKCE], místopředseda představenstva

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

uzavírají tento dodatek č. 1 k souhrnu smluvních dohod č. 02PT-000821

**Tento dodatek č. 1 k souhrnu smluvních dohod řeší úpravu pozice**  
**„asistent specialista geotechnika“.**

**Zdůvodnění:**

Požadavek vyplývá z „POKYNU SPRÁVCE STAVBY K VARIACI“ ze dne 17. 8. 2018, zn. 2797/18-34000/I, s odkazem na záznam z jednání dne 6. 8. 2018, objednatel stavby „D6 Nové Strašecí – Řevničov“ (v rámci činnosti TDS) zajistí pravidelné denní kontroly kvality materiálu při těžbě.

22/10/18

Tuto denní kontrolu bude zajišťovat „asistent specialista geotechnika“, jehož činnost byla plánována v rozsahu 8 dní měsíčně.

V souvislosti s požadavkem na jeho přítomnost na denní kontrolu kvality bude rozsah činnosti navýšen a geotechnik bude trvale přítomen na stavbě jako stálý technický dozor.

Trvalá přítomnost geotechnika na stavbě znamená navýšení počtu dní každý měsíc o 20 dní, což při předpokládané délce trvání 3,5 měsíce bude znamenat celkem cca 70 dní navíc oproti schválenému rozpisu služeb.

**Původní cena dle Souhrnu smluvních dohod: 36.545.200,- Kč bez DPH.**

**Navýšení ceny: 371.000,- Kč bez DPH.**

**Nová cena včetně Dodatku č. 1: 36.916.200,- Kč bez DPH.**

Navýšení je v rozsahu 70 dní, denní sazba 5300,- Kč /den.

Ostatní ujednání souhrnu smluvních dohod č. objednatele **02PT-000821** zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis

Jméno:

Funkce:

generální ředitel ŘSD

Datum:

17 -10- 2018

**VPÚ DECO PRAHA a.s.**

Podpis

Jméno:

Funkce:

předseda představenstva

Datum:

Podpis

Jméno:

Funkce:

místopředseda představenstva

Datum:

vedoucí účastník sdružení „SUDOP GROUP, TDI-A, TDI“, dle plné moci ze dne 01.08.2017