

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o projektové přípravě

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
dne 29. 05. 2018 níže uvedené smluvní strany

---

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČ: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

**zastoupen** Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci  
ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
číslo smlouvy objednatele: 18000284

a

**Zhotovitel:** LB projekt – water of engineering, s.r.o.

se sídlem Mojmírovo náměstí 3105/6a, 612 00 Brno

IČO: 29262747

DIČ: CZ29262747

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 69098

**zastoupen** Ing. Lukášem Bartečkem, jednatelem společnosti

číslo smlouvy zhotovitele:

## PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 29. 05. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Na základě zápisu z výrobního výboru, který proběhl dne 27. 9. 2018, bylo dohodnuto prodloužení termínu a navýšení ceny a to především z důvodu rozšíření zadání projektové dokumentace oproti původnímu zadání poskytnutému ve výběrovém řízení na zpracování této PD. K rozšíření zadání PD došlo z důvodu požadavku zástupců městské části Brno-Žabovřesky a zástupců Odboru dopravy MMB na vytvoření parkovacího pruhu téměř podél celého úseku. S tímto se dále oproti původnímu zadání pojí zpracování kompletního návrhu a posouzení opěrné zdi, u které došlo k navýšení z 0,5 -1,0 m na 1,3 – 2,0 m. Dále vytvořením další zpevněné plochy ve formě parkovacího pásu dojde i k navýšení odtoku dešťových vod z povrchů, přičemž tento nelze dle požadavku zástupců Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. pouštět přímo do stávající kanalizace. Z tohoto důvodu bude nutné provést porovnání odtoku za stávajícího stavu a navrženého stavu, na základě čehož bude nutné provést návrh dešťové kanalizace s retenčním prostorem pro zasakování nebo pro maximální zpomalení odtoku do stávající kanalizace.

### Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 18000284 ze dne 29. 05. 2018:

**1) Znění odst. 2 čl. VII. se ruší a nahrazuje se zněním:**

**(2) Zhotovitel předá dílo do:**

- *Koncept DÚR, průzkumy a studie, IČ: 240 dnů od uzavření smlouvy*
- *Konečná DÚR, SP pro DÚR, IČ: do 10 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu*
- *Koncept DSP/PDPS, SP pro DSP/PDPS: do 30 dnů ode dne nabytí právní moci ÚR nebo od písemné výzvy objednatele*
- *Konečná DSP/PDPS, IČ: do 10 pracovních dnů od finálního odsouhlasení konceptu objednatelem*

**2) Znění odst. 1 čl. VIII. se ruší a nahrazuje se zněním:**

**(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 464 000,- Kč bez DPH.**

**3) Příloha č. 1: Kalkulace ceny se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1: Kalkulace ceny tohoto dodatku č. 1**

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má planost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., *o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv*. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Kalkulace ceny a Příloha č. 2 - Záznam z 2. výrobního výboru

#### Přílohy:

Příloha č. 1 – Kalkulace ceny

Příloha č. 2 – Záznam z 2. výrobního výboru

Za Objednatele:

V Brně dne ..... 19 -10- 2018

Za Zhotovitele:

V Brně dne ..... 11. 10. 2018

Ing. Luděk Borový  
generální ředitel  
na základě plné moci

Ing. Lukáš Barteček  
jednatel společnosti