

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 20/2017

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Dodatek č. 1“)

na veřejnou zakázku

„Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“,

objednatel:

Název objednatele: Město Sedlčany
Sídlo objednatele: nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany
IČO: 00243272
V zastoupení: Ing. Jiří Burian, starosta města
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Webové stránky: [REDAKCE]
Datová schránka: [REDAKCE]

zhotovitel:

Název zhotovitele: 1. SčV, a. s.
Sídlo zhotovitele: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
V zastoupení: Ing. Ivanem Eisem, generálním a finančním ředitelem
IČO: 47549793

Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Webové stránky: [REDAKCE]
Datová schránka: [REDAKCE]

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat [REDAKCE]

Kontaktní údaje: [REDAKCE]

1. Odůvodnění tohoto Dodatku č. 1

- 1.1. V průběhu realizace díla došlo ke zjištění jiné kvality zemin v části podloží pro uložení trubních a kabelových vedení inženýrských sítí. V důsledku nového zařazení zemin na základě tohoto zjištění vznikla potřeba změny závazku, která nebyla dříve projektovou dokumentací ani rozpočtem stavby předvídána. Dle znění ustanovení § 222 odst. 5, 6 a 9 zákona č. 134 / 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona) se nejedná podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Veškeré dokumenty týkající se postupu při zjišťování potřeby změny jsou dokumentovány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů stavby. Tento Dodatek č. 1 je sestaven dle znění původní smlouvy o dílo na zakázku „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku č. 20/2017 ze dne 20. listopadu 2017 (dále jen smlouvy) zejména v části 3.8 a sjednává následující změnu uvedenou v článku č. 2.

2. Předmět tohoto Dodatku č. 1

- 2.1. V odstavci č. 3.2 smlouvy se mění položky s uvedenou výší celkové ceny následovně: Cena díla bez DPH v částce 13.765.420,00 Kč se nahrazuje částkou 15 959 337,17 Kč; DPH ve výši 21 % z původní ceny díla ve výši 2.890.738,20 Kč se nahrazuje částkou 3 351 460,81 Kč; cena díla včetně DPH v původní výši 16.656.158,20 Kč se nahrazuje částkou 19 310 798,80 Kč. Obdobně se mění odstavec č. 3.3 ve výši celkové ceny díla na výše uvedenou částku.
- 2.2. Cena dle smlouvy:
cena bez DPH: 13 765 420,- Kč, cena vč. DPH: 16 656 158,20 Kč.
Neprovedené práce dle § 222 odst. 6 zákona a dle odst. 2.8 smlouvy:
cena bez DPH: - 3 546 531,61 Kč, cena vč. DPH: - 4 291 303,25 Kč, procentní podíl ke smlouvě: - 25,76 %.
Neprovedené práce dle § 222 odst. 5 zákona a dle změnového listu č.1 :
cena bez DPH: - 689 804,97 Kč, cena vč. DPH: - 834 664,01 Kč, procentní podíl ke smlouvě: - 5,01 %.
Práce nad rámec smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona a dle změnového listu č.1 :
cena bez DPH: 6 430 253,65 Kč, cena vč. DPH: 7 780 606,92 Kč, procentní podíl ke smlouvě: 46,71 %.
Cena dle tohoto dodatku č.1:
cena bez DPH: 15 959 337,17 Kč, cena vč. DPH: 19 310 798,- Kč, procentní navýšení ceny vůči smlouvě: 15,94 %.
- 2.3. V odstavci 4.1 smlouvy dochází ke změně doby plnění prodloužením této doby o dobu prokazatelného přerušení prací z důvodu řešení změny závazku uvedené v odstavci 1.1 tohoto Dodatku č. 1 v celkové délce 5 měsíců. Tedy nejzazším možným datem dokončení díla bude datum 24. května roku 2019.

3. Podmínky platnosti tohoto Dodatku č. 1


- 3.1. Změna ceny ujednaná v odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 byla stanovena na základě (a) zjištěného rozdílu mezi výkazem výměr obsaženým v projektové dokumentaci včetně zatřídění zemin a dosud zjištěným stavem podloží a (b) zhotovitelem oceněného výkazu nově stanovených výměr, odsouhlaseného oběma stranami, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Podmínkou pro úhradu nově specifikovaných prací je přesný výpočet skutečně provedených prací (zjištěných výměr) na základě podkladu geodetického zaměření oprávněného geodeta zajištěného zhotovitelem a zatřídění hornin dle tříd těžitelnosti potvrzené oprávněným geologem (autorizační razítko) zajištěným zhotovitelem. Zejména výměry pro položku č. 132601201 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 7 budou zjištěny a vypočteny na podkladě zaměření odkrytého skalního masivu potvrzeného autorizačním razítkem uvedeného geodeta a zatřídění do tříd těžitelnosti uvedeným geologem potvrzené autorizačním razítkem. Zaměření bude probíhat za účasti TDI, případně jiného zástupce objednatele, který se zavazuje dostavit na výzvu zhotovitele učiněnou alespoň jeden (1) pracovní den předem. Geodet vyznačí na místě pevný výškový bod pro kontrolu objednatelem. Výpočet výměr vytěžené horniny bude proveden zhotovitelem ze zaměřené spodní a horní hrany skalního masivu. Ve výpočtu výměry pro navedení náhradního materiálu pro výše uvedenou položku je nutné odečíst objem šachet, potrubí a lože u jednotlivých sítí. Objednatel zhotoviteli uhradí pouze prokazatelně provedené nebo dle tohoto ujednání zjištěné práce včetně dodaného materiálu.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Dodatek č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dodatečné stavební práce).
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 bude v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zveřejněn na profilu objednatele včetně všech jejích příloh.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra ČR k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1 původní smlouvy.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4.5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
- 4.7.1. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na změnu rozsahu prací v podobě oceněného výkazu výměr ze dne 15. srpna 2018.
- 4.7.2. Příloha č. 02 – Upravený časový harmonogram plnění díla dle znění tohoto Dodatku č.1.

Objednatel

V Sedlčanech dne 12. 10. 2018




Město Sedlčany

Ing. Jiří Burian




Zhotovitel

V Příbrami dne 10.10.2018



1. SČV, a. s.

Ing. Ivan Eis
generální a finanční ředitel



11