

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

Číslo smlouvy Objednatele: 5618050255.3

Číslo smlouvy Zhotovitele: 760404 26191 5 883

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

e inženýrských

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Skanska a.s.:

Zastoupený: [redacted] editelem závodu a Ing. [redacted] m odboru Obchod a řízení rizik na základě plné moci PM/6201/2017

Se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303

DIČ: CZ699004845

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

a

Skanska S.A.

Se sídlem Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, Polsko

Zapsaná v Podnikatelském rejstříku vedeném obvodním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XII. Oddělení hospodářského Celostátního soudního rejstříku pod číslem 0000033102,

DIC: 778-00-01-070,

REGION IČ)630782880

Zastoupená [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel nebo „Sdružení Skanska“)

II. Předmět dodatku smlouvy

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 31.01.2018 Smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.07.2018 a dodatku č. 2 ze dne 04.09.2018, jejíž předmětem je provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby „Rekonstrukce Dominikánského náměstí“ a zařízení dalších záležitostí.
2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy a s tím související změně ceny za splnění předmětu smlouvy a doplnění změnového listu č. 14 ze dne 24.09.2018, jako přílohy smlouvy.
3. Lhůty plnění, harmonogram dle čl. III. smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III. Změna konkrétních ustanovení

1. Tímto dodatkem č. 3 smlouvy se mění:

A) čl. II. Předmět smlouvy, odst. II.2., který se doplňuje takto:

„Zhotovením stavby se dále rozumí provedení dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) specifikovaných ve změnovém listu č. 14 ze dne 24.09.2018.

B) čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny, text odst. V.1 Cena za zhotovení díla, se nahrazuje takto:

*„Cena celkem **73.530.192,64Kč bez DPH***

DPH 15.441.340,46 Kč

*cena celkem **88.971.533,10Kč včetně DPH***

Z toho:

*cena za část díla – RDS – **1.400.000,- Kč bez DPH***

*cena za část díla – stavba, vymezené požadavky na výkon nebo funkci **71.980.192,64 Kč bez DPH***

*- z toho cena víceprací dle dodatku č. 3 **2.608.188,02 Kč bez DPH***

*cena za zařízení záležitostí **150.000,- Kč bez DPH**”*

C) čl. XVI. Ostatní ujednání, text odst. XVI. 14 se nahrazuje takto:

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Požadavky na výkon nebo funkci a další požadavky na realizaci této části plnění

Příloha č. 2: Seznam kontaktních osob

Příloha č. 3: Plná moc pro Zhotovitele k Zařízení záležitostí

Příloha č. 4: Seznam osob s příslušnou odborností

Příloha č. 5: Změnové listy č. 1-10 včetně položkových rozpočtů změn

Příloha č. 6: Změnové listy č. 11-13 včetně položkových rozpočtů změn

Příloha č. 7: Změnový list č. 14 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 smlouvy přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že byl sepsán na základě jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu.

5. Smluvní vztahy výslovně neupravené tímto dodatkem č. 3 smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
6. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 zákona č. 106/1999 Sb.).
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je změnový list č. 14 včetně položkového rozpočtu změn.

Doložka

Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/187 dne 2.10.2018

V Brně dne

11 -10- 2018

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
602 07 BRNO


.....
Ing.

vedo

Mag

ního

V Brně dne



Obchod

a řízení rizik na základě plné moci
PM/6201/2017

SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
03230

| | | | |
|---|---|--------------------------------|---|
| ŽÁDOST O ZMĚNU | | | |
| Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí | | Číslo změny: VCP 14 | |
| | | Datum: 24.09.2018 | |
| Určeno pro objednatele Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno | | | |
| Odesláno/předáno: | poštou <input type="checkbox"/> | na KD <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Týká se části stavby: SO 801 Vegetační úpravy | | | |
| Odkazy: | | | |
| | | | |
| Popis změny: Práce související s osazením čtyř vzrostlých platanů v centrální ploše náměstí | | | |
| | | | |
| Počet připojených listů: | | Počet připojených výkresů: | |
| Návrh ocenění změny Vícepráce 2 608 188,02 Kč bez DPH | | připojen | <input type="checkbox"/> |
| Změna byla vyvolána | <ol style="list-style-type: none"> Dle požadavku NPÚ se v centrální ploše náměstí nebudou osazovat čtyři stromy v místě dle PD. Byla stanoveno nové umístění stromů a rozhodnuto, že tyto budou osazeny do systému TreeParke. Nutno rozebrat již zadlážděnou plochu, vykopat jámy, osadit systém TreeParker, zasypat, provést konstrukci vozovky a znovu předláždít. | | |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. | | | |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko) [redacted] manažer SKANSKA a.s. 24.09.2018 02230 | | | |
| Převzal (Jméno, datum, podpis) | | 24 - 09 | [redacted] [redacted] [redacted] |

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Objekt: Vícepráce ke dni 21.9.2018

Část: Stromy - centrální plocha náměstí

Objednatel: Statutární město Brno -

Zhotovitel: DMO 76-0404 - HSV JM XXXXXXXXXX

Místo: MÚ BRNO STŘED

Zpracoval:

Datum: 24.9.2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV 2 608 188,02

1 Zemní práce 2 081 280,43

| | | | | | | |
|---|--------------|--|--------|---------|------------|------------|
| 1 | 131100110RAC | Hloubení zapažených jam v hornině f-4, odvoz uložení | m3 | 500,830 | 751,20 | 376 223,50 |
| 2 | 174100050RAC | Zásyp jam, ryh a šachet štěrkokem, dovoz štěrkop | m3 | 218,820 | 1 316,50 | 288 076,53 |
| 3 | 113105111R00 | Rozebrání dlažeb z mozaiky | m2 | 289,000 | 319,60 | 92 364,40 |
| 4 | 122302201R00 | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm | m2 | 0,000 | 286,90 | 0,00 |
| 5 | 1139 | Montáž prokořenitelných buněk TreeParker | soubor | 4,000 | 48 000,00 | 192 000,00 |
| 6 | 1140 | Dodávka prokořenitelných buněk TreeParker | ks | 4,000 | 248 754,00 | 995 016,00 |
| 7 | 1141 | Dodávka substrátu Šedý drak | m3 | 172,000 | 800,00 | 137 600,00 |

2 Zakládání 210 255,63

| | | | | | | |
|---|--------------|---|----|---------|----------|------------|
| 8 | 271570010RAB | Polštář hutněný pod základy, ze štěrkokopisku tloušťky 15cm | m2 | 202,130 | 1 040,20 | 210 255,63 |
|---|--------------|---|----|---------|----------|------------|

5 Komunikace pozemní 218 090,31

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|---------|--------|------------|
| 9 | 564861112R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tl. 21 cmm | m2 | 202,130 | 207,80 | 42 002,61 |
| 10 | 5912111z1 | Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm výplň spár promísená s cementem- kladená do oblouku | m2 | 289,000 | 609,30 | 176 087,70 |

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 404,21

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|---------|-------|-----------|
| 11 | 979071121R00 | Očistění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž | m2 | 289,000 | 48,20 | 13 929,80 |
| 12 | 979082213R00 | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km | t | 64,222 | 54,10 | 3 474,41 |

998 Přesun hmot 81 157,45

| | | | | | | |
|----|--------------|--|---|---------|--------|-----------|
| 13 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 461,384 | 175,90 | 81 157,45 |
|----|--------------|--|---|---------|--------|-----------|

Celkem 2 608 188,02

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 652/34a
93230 Karlín, 180 00 Praha 8

14.09.2018