

Dodatek č. 4 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 8 s názvem
„Silnice III/2825 Sýkořice – Žlábek, rekonstrukce silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2016267/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 1234/16-601

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

Konsorcium „SATRA – APIS – M-PROJEKCE – SILNICE II. A III. TŘÍDY 2016 1. ETAPA

zastoupené vedoucím členem **SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem: Sokolská 32, 120 00 Praha 2

zastoupená Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

IČ: 18584209

DIČ: CZ18584209

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zapsaná/ý v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

řádným členem konsorcia je společnost **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

se sídlem: Ohradní 24B, 140 00 Praha 4, IČ: 61853267

řádným členem konsorcia je společnost **M-PROJEKCE s.r.o.**

se sídlem: Resslova956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 05061415

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 8 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 – 1. etapa“, dne 22. 2. 2017 Dodatek č. 1, dne 18. 1. 2018 Dodatek č. 2 a dne 18. 4. 2018 Dodatek č. 3 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 585 dnů od odpadnutí Objektivní překážky.

3. Dne 3. 10. 2018 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 3. 10. 2018 na posun plnění dílčího smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti, a to z důvodů podanému odvolání vůči stavebnímu povolení vydanému Městským úřadem Turnov pod č.j. SÚ/1225/18/JES dne 27. 4. 2018. Věc je nyní posuzována odvolacím orgánem.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 765 dnů od odpadnutí objektivní překážky.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou, dne: 15.10.2018

V Praze, dne: 10.10.2018

Ing. Jan Růžička, ředitel
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**

Ing. Ludvík Šajtar, jednatel
za **Konsorcium "SATRA-
APIS – M-PROJEKCE- SILNICE II. a III. TŘÍDY
2016 1. ETAPA"**