

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952170158, ev. č. zhotovitele A1897/17
na akci: MVE Labská, modernizace a rekonstrukce

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 219170018
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **VODNÍ DÍLA - TBD a.s.**
Adresa sídla: Praha 1, Hybernská 1617/40, Nové Město, PSČ 110 00
Statutární orgán: Ing. David Ríchnr, předseda představenstva
Ing. Miloš Sedláček, místopředseda představenstva
Ing. Karel Bouška, člen představenstva
Ing. Petr Smrž, člen představenstva
Ing. Jiří Hodák, Ph.D., člen představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Způsob jednání a podepisování jménem společnosti:
Za společnost jedná navenek a podepisuje se předseda, nebo
místopředseda a jeden člen představenstva tak, že k vytištěnému,
nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 49241648
DIČ: CZ49241648
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952170158, ev. č. zhotovitele A1897/17 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3.3. Doba plnění díla

Stávající text:

I.etapa - TP	do 30. 4. 2018
II.etapa - IČ.....	do 30. 10. 2018

se nahrazuje textem níže uvedeným:

I.etapa - TP	do 30. 4. 2018
II.etapa - IČ.....	do 60 dnů od písemné výzvy objednatele

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem ke změně termínu dokončení II. etapy – IČ je stále nedořešené složité a zdlouhavé jednání objednatele s majoritním majitelem Malé vodní elektrárny Labská – s firmou První ekologická a.s., které již bylo důvodem k prodloužení termínu dokončení II. etapy v uzavřeném dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a bez kterého nemůže zhotovitel předmět díla II. etapy - IČ dokončit. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k posunu termínu dokončení díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. D952170158, ev. č. zhotovitele A1897/17 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne

V Praze, dne

za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

za zhotovitele