



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“) mezi:

Objednatel Střední průmyslová škola polytechnická-Centrum odborné přípravy Zlín
Se sídlem: Nad Ovčírnou IV 2528,
76001 Zlín
IČ: 14450500
DIČ: CZ 14450500
Bankovní spojení: 17632661/0100
Zastoupený: Ing. Bc. Jiří Charvát, ředitel školy

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel Versatile servis s.r.o
Se sídlem: Tř.3.května 325, 76302 Zlín-Malenovice
IČ: 29264251
DIČ: CZ29264251
Bankovní spojení: 2106266009/2700
Zastoupený: Ludmila Lamošová

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

1 PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 7. 2018 v rámci realizace projektu

„**Učebna mechatroniky a automatizace**“,

reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002633, který objednatel realizuje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen Smlouva o dílo).

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla dle čl. 3 SoD, a to z důvodu zohlednění skutečného termínu předání staveniště k datu 20. 8. 2018 a také zejména



omezením možností provádění bouracích prací ze strany objednatele vyhlášením tzv. tichých dní, určitě bránícím zhotoviteli v práci, kdy provozem školy byly převážně plněny zákonné úkoly jako např. příprava a průběh - státních maturitních a závěrečných zkoušek (škola byla spádovou školou pro konání opravných zkoušek i pro neúspěšné žáky jiných zlínských škol). Což vedlo dle stanoviska zhotovitele k narušení plynulosti plánovaných stavebních činností v závislosti zejména na nasmlouvání prací subdodavatelů zhotovitele. Nově je proto dohodnut termín dokončení díla do 7. 12. 2018.

2. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ

Původní znění článku Smlouvy o dílo č. 3 Termíny plnění, odst. 3.2 a) Termíny dokončení se mění následovně:

Původní znění článku

3.2. Termín dokončení

- a) Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 120 dnů ode dne předání staveniště, nejpozději však do 30. 10. 2018.

Nové znění článku

3.2 Termín dokončení

- a) Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději **do 7. 12. 2018.**

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.8 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 21.9 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 21.10 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 21.11 Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

Ve Zlíně dne 22. 10. 2018

Ve Zlíně dne 22. 10. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Bc. Jiří Charvát, ředitel školy

.....
Ludmila Lamošová, jednatelka