

Dodatek č. 1
Smlouvy o poskytování služeb č. 24/05/2017, ev. číslo objednatele
SML/0283/2017-1

na výkon technického dozoru stavby

„Stavební úpravy domu č.p. 534 včetně zpevněných ploch a sjezdu na místní komunikaci“

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem
IČO:
Bankovní spojení:
Zastoupené:
ve věcech technických:

Město Litomyšl
Bří Štastných 1000
570 20 Litomyšl,
00276944

a

Poskytovatel:

Sídlo firmy:
IČO:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:
E-mail:

Ing. David Millich
Dolní Sloupnice 49
565 53 Sloupnice
74096206
Ing. David Millich

Na základě dohody smluvních stran se text smlouvy mění takto:

Článek IV.
Odměna, platební podmínky

Dodatkem se rozšiřuje rozsah prací o dobu, ve které byl zhotovitel ve zpoždění proti smluvnímu termínu dokončení stavby, navýšení ceny o 30.000,- Kč.

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

V Litomyšli, dne: 24. 10. 2018

Za Objednatele:

[Redacted signature and stamp of the client]

Ve Sloupnici dne: 22. 10. 2018

Poskytovatel:

[Redacted signature and stamp of the provider]

Příloha: kalkulace navýšení

Schváleno usnesením
RaM č. 393/2018
Doporučuji

[Redacted signature and stamp of the approving authority]

Kalkulace navýšení ceny:

Předpokládaný termín realizace díla 15.5.2017 až 15.6.2018, tj. 13 měsíců

Skutečný termín realizace – předání staveniště 30.6.2017

- předání dokončené stavby 27.9.2018 tj. 14 měsíců a 27 dní.

Výpočet:

smluvní cena $312.000 : 13 = 24.000$

prodloužení termínu 1,9 měsíců tj. $24.000 \times 1,9 = 45.600$

Poměrné navýšení ceny činí 45.600,- Kč, dohodnuté navýšení ceny 30.000,- Kč