

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 12. 6. 2018 na realizaci stavby

„Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 – Zateplení budovy školy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

- 1. Objednatel:** Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc
č. ú.: 3078612/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 24882
Se sídlem: Podvalí 629, 752 01 Kojetín I-Město
IČO: 25896873
DIČ: CZ25896873
Zastoupený: Ing. Leošem Ptáčkem, jednatelem
Michalem Peterkou, MBA, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
Technických:

Bankovní spojení:



(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 6. 2018 č. 2018/03658/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 – Zateplení budovy školy“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu termínu plnění.

Důvodem prodloužení termínu plnění je skutečnost, že je nutné nad rámec předmětu plnění dle projektové dokumentace v rámci I. etapy (vzduchotechnika) realizovat i další stavební a montážní práce. Jedná se o úpravu stávajících rozvodů (elektroinstalace, vakuum, vodovodní potrubí) skrytých v podhledech nad chodbami, protože tyto instalační rozvody jsou z důvodu nedostatečného prostoru v kolizi s trasami nově budovaného vzduchotechnického potrubí. S těmito pracemi souvisí i provedení nových kazetových a SDK podhledů, které se mají realizovat až v rámci II. etapy (zateplení).

S ohledem na rozsah projektovou dokumentací nepředpokládaných prací požádal Zhotovitel Objednatele z kapacitních důvodů (pracovníci několika řemesel) a lhůt pro zajištění dodávek potřebných materiálů o posun termínu dokončení dílčí části I. etapy a termínu dokončení celé I. etapy díla. Současně ze stejných důvodů požádal o přesun realizace zateplení a hydroizolace střechy objektu SO 01 z I. etapy do II. etapy.

ZMĚNA SMLOUVY

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě doby provádění díla uvedené v čl. III. odst. 1 bod 1. 2. a 1. 3. Smlouvy, takto:

1. Instalace nuceného větrání s rekuperací (vzduchotechnika) včetně **provedení nových podhledů na chodbách objektu SO 01 – I. etapa:**
- 1.2. Termín dokončení části 1. etapy tak, aby mohlo být povoleno stavebním úřadem předčasného užívání vnitřních prostor školy vyjma místností u nově budovaného výtahu 1.103a, 1.131,1.131a, 2.103a, 2.103b, 3.103a, 3.103b, 4.103a, 4.103b nejpozději do: **26. 10. 2018**
- 1.3. Termín dokončení 1. etapy nejpozději do: **15. 12. 2018**

Ostatní ustanovení tohoto článku Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/51/11/2018 ze dne 15. 10. 2018.

V Olomouci dne: 24 -10- 2018

Za Objednatele



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

V Kojetíně dne: 24 -10- 2018

Za Zhotovitele



Michal Peterka, MBA / Ing. Leoš Ptáček
jednatel