

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 3400170073

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY**

**statutární město Zlín**

se sídlem nám. Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí

[redacted] vedoucí oddělení realizace

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

**SMO a.s.**

se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

zastoupená [redacted] členem představenstva

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] člen představenstva

zástupce ve věcech technických: [redacted] ředitel divize stavební

IČO: 42339839

DIČ: CZ42339839

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3624

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 102946921/0100

dále jen **zhotovitel**

## „Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín – Štípa” 3b)

### **I. PREAMBULE**

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést níže uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3400170073 ze dne 9. 11. 2017 (dále jen „smlouva o dílo”).

**Zdůvodnění změn:**

Vícepráce:

**SO 301 kanalizace**

• kanalizace

3.2.1. změna zemních prací

V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající vodovod má jinou, než předpokládanou trasu a mezi novými kanalizačními šachtami Š25 až Š33 v délce úseku 272 bm dochází ke kolizi s ochranným pásmem nově budované kanalizace. Proto je nutné provést přeložení kanalizace ze zeleného pásu do komunikace a odfrézovat vozovku v šířce výkopu rýhy pro tuto síť.

Viz změnový rozpočet (ZL 03).

• Změna zemních prací a trubního vedení

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
„Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa“ 3b)

Pro zajištění odvodu odpadních vod z nemovitostí je nutné provést propojení všech domovních kanalizačních přípojek a jejich napojení na veřejnou část kanalizační přípojky.

Viz změnový rozpočet (ZL 04)

• Změna zemních prací a trubního vedení

V průběhu realizace bylo zjištěno, že pro zajištění průjezdnosti do ul. U Pekárny je nutné posunout kanalizační šachtu Š 25 do jihovýchodní části křižovatky této ulice s ulicí Zámeckou. S ohledem na tuto skutečnost je nutné provést také přemístění propojení z kanalizační šachty Š 25 do šachty Š 24 jihovýchodním směrem. Proto je nutné provést kanalizaci K3 ve větším rozsahu.

Viz změnový rozpočet (ZL 05).

• Výšková úprava panelové vozovky a chodníku

V průběhu realizace po výškovém zaměření skutečného stavu polní cesty na pozemcích p. č. 1242/1 a 1243, k. ú. Štípa bylo zjištěno, že má jiné výškové uspořádání, než předpokládala projektová dokumentace. Proto je nutné provést výškovou úpravu této cesty, dle původní dokumentace ze silničních panelů, pro možnost navázání na napojení na ul. Zámecká ve staničení 0,511 43.

V dalším průběhu stavby bylo zjištěno, že komunikace pro pěší (panelový chodník) navazující na napojení na ul. Zámecká ve staničení 0,511 43 vykazuje vady, které původní projektová dokumentace nepředpokládala a výškově nenavazuje na novou vozovku tohoto napojení. S ohledem na tuto skutečnost je vhodné provést výškovou úpravu i tohoto panelového chodníku.

Viz změnový rozpočet (ZL 07).

**Méněpráce:**

**SO 301 kanalizace**

• změna zemních prací a trubního vedení

V průběhu realizace bylo zjištěno, že nově navržená kanalizační šachta Š 33 je v kolizi se stávajícím vodovodem, což projektová dokumentace nepředpokládala. Proto se kanalizace K3 DN 500 v úseku od autobusové zastávky před rodinným domem č. p. 195 po rodinný dům č. p. 220 (18 bm) nebude realizovat a počáteční kanalizační šachta Š 33 kanalizace K3 bude přesunuta před rodinný dům č. p. 220.

V dalším průběhu stavby bylo zjištěno, že pro zajištění průjezdnosti do ul. U Pekárny je nutné posunout kanalizační šachtu Š 25 do jihovýchodní části křižovatky této ulice s ulicí Zámeckou. S ohledem na tuto skutečnost je nutné provést také přemístění propojení z kanalizační šachty Š 25 do šachty Š 24 jihovýchodním směrem. Při zachování kanalizační šachty Š 23 dle původní projektové dokumentace by byla tato šachta příliš blízko kanalizační šachtě Š 24. Proto se kanalizační šachta Š 23 nebude realizovat.

Viz změnový rozpočet (ZL 04).

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo je:

- změna článku I. Předmět smlouvy

- změna článku IV. Cena za dílo

2. Článek I. Předmět smlouvy

Rozšiřuje o dodatečné stavební práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 v celkové výši 10 002 148 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 smlouvy o dílo zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 769 286 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 61 392 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo (odst. 2):

Cena za dílo dle smlouvy o dílo

10 002 148 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo: (vícepráce)

769 286 Kč bez DPH

(méněpráce)

- 61 392 Kč bez DPH

**Celkem:**

**10 710 042 Kč bez DPH**

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo činí: 10 710 042 Kč bez DPH (slovy: deset miliónů sedm set deset tisíc čtyřicet dva Korun českých bez DPH).

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 2 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:** č. 1 – změnové rozpočty  
č. 2 – harmonogram prací

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína  
Datum a číslo jednací: 14. 12. 2017, 3/22Z/2017, schválení 1. rozpočtu statutárního města Zlína na rok 2018  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlín  
Datum a číslo jednací: 22. 1. 2018, 36/2R/2018, rozpočtové opatření č. 2/2018

Schválení zadávacího řízení:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 15. 5. 2017, č. j. 49/10R/2017

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 25. 9. 2017, č. j. 49/19R/2017, schválení uzavření smlouvy o dílo  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 13. 8. 2018, č.j. 86/15R/2018, schválení uzavření dodatku č. 1  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 10. 9. 2018, č.j. 46/17R/2018, schválení uzavření dodatku č. 2

Ve Zlíně dne: 24. 10. 2018

objednatel  
statutární město Zlín

Ing. et Ing. Jiří Korec  
náměstek primátora

V Otrokovicích dne: 19. 10. 2018

zhotovitel  
SMO a.s.

člen představenstva