

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1089/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 2018/01

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o.**
sídlo: Klatovy, Luby 175, PSČ 33901
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Stanislav Brand, jednatel
oprávnění jednat o věcech smluvních: Ing. Stanislav Brand, jednatel
Ing. Libor Matějka, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Stanislav Brand, jednatel
IČO: 49791788
DIČ: CZ49791788
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Klatovy
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 4844
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 28. 5. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**IDVT 10273501, ř.km 0,42-1,62, Brtí – rekonstrukce úpravy**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu dokončení díla, jehož potřeba vznikla z důvodu zjištění mimořádných a nepředvídatelných překážek při provádění napojení úpravy toku na stávající most na místní komunikaci, které objednatel nemohl předvídat ani přes

vynaložení náležité péče a které zapříčinily nezbytnost přerušení prací na dotčeném úseku stavby. Posun termínu dokončení díla byl sjednán s ohledem na dobu nezbytně nutnou k posouzení a navržení opatření k bezpečnému provádění prací na dotčeném úseku a provedení souvisejících dodatečných prací k zajištění stability podpěrných konstrukcí mostu a mostu samotného. Změna rozsahu díla spojená se souvisejícími dodatečnými pracemi bude řešena samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. se mění následovně

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
- b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději **do 30.11.2018.**
- c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději **do 15.12.2018.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Klatovech dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Stanislav Brand
jednatel
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o.