

č. smlouvy objednatele: 10PU-001074

č. smlouvy poskytovatele: 15-2-196

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001074 ze dne 14.9.2015

na realizaci zakázky

„I/11 okružní křižovatka Zelená — DÚR+IČ+DSP+IČ+PDPS+AD”

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Nusle
659 93 390

IČ:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
659 93 390

DIČ:

c.Z65993390

osoba jednající jménem
zadavatele:

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel”)

na straně jedné a
AF-CITYPLAN s.r.o.
se sídlem:

zápis v obchodním rejstříku:

IČ: 47307218

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel”)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-OOI 074 ze dne 14.9.2015 na vypracování projektové dokumentace „I/11 okružní křižovatka Zelená - DÚR+IČ+DSP+IČ+PDPS+AD”, kterým se upravuje čl. V doba plnění následovně:

na straně druhé

Magistrů 1275/13, 140 OO Praha 4
vedený Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 25005

Inženýrská činnost k ÚR

3/ DSP+PDPS

4/ Inženýrská činnost k SP

5/ VD-ZDS

do 30.10.2015

3 měsíce od získání souhlasů majitelů
pozemků

2 měsíce od nabytí právní moci UR 3

měsíce od majetkoprávního vyrovnání

I měsíc od nabytí právní moci SP

Důvod prodloužení termínu je zábor nových pozemků soukromých majitelů (získání souhlasu majitelů, vyřízení majetkoprávního vyrovnání).

Všechna ostatní ustanovení uvedená ke smlouvě o poskytování služeb č. IOPU-OOI 074 ze dne 14.9.2015, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek č. I nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Dodatek č. I je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 výtisky zhotovitel.

Ředitelství silnic a dálnic CR

AF-CITYPLAN s.r.o.

Datum: 30.10.2015

Datum: 30.10.2015