

Dodatek č. 5
k smlouvě č. DIL/20/04/000386/2017 ze dne 28. 3. 2017
na stavbu:

č. 41207 Hasičská zbrojnice Písnice

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200,142 00 Praha 4 - Libuš
IČO: 00231142
DIČ: CZ00231142
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4
číslo účtu: 2000691349/0800
zastoupena: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

Příkazník stavby/TDI:

ZAVOS s.r.o.

Se sídlem: Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2
Doručovací adresa: Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8
Zastoupena: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti
Zapsána v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25372
IČO: 60203013
DIČ: CZ60203013
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu zveřejněného v registru plátců DPH: 2625207/0300

(dále jen „objednatel“)

KyraStav spol. s r.o.

se sídlem: Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3
IČO: 02408112
DIČ: CZ02408112
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 219287
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3382363379/0800
zastoupen: Ing. Karlem Duškem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. objednatele DIL/20/04/000386/2017 ze dne 28. 3. 2017.

I.

Předmět dodatku

1. Předmět plnění

Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 odst. 6, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy se rozšiřuje o činnosti specifikované ve změnových listech č. 2, 2a, 3 a 4.

Současně se předmět díla mění o nerealizované činnosti specifikované ve změnových listech č. 2, 2a, 3 a 4. Tyto změnové listy tvoří přílohu č. 1, 2, 3 a 4 tohoto Dodatku č. 5.

2. Cena díla a platební podmínky

V souladu se změnou předmětu plnění, viz čl. I. Předmět dodatku, se cena mění cena díla, která je maximální přípustnou:

	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
a) původní cena díla dle SoD	22 900 146,70 Kč	4 809 030,81 Kč	27 709 177,51 Kč
b) Cena Dodatku č. 5	3 392 532,40 Kč	712 431,80 Kč	4 104 964,20 Kč
c) Nová cena díla dle původní SoD včetně Dodatku č. 1-5	26 292 679,10 Kč	5 521 462,61 Kč	31 814 141,71 Kč

Smluvní strany se dohodly na tom, že práce provedené za období 08/2018 budou fakturovány se zdanitelným plněním dle data podpisu Dodatku č. 5, a to do částky maximálně 90 % nové ceny díla dle Dodatku č. 5

II.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. DIL/20/04/000386/2017, jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 5 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel, jeden příkazník a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo vč. tohoto Dodatku č. 5 byla vedena v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě a v tomto Dodatku č. 5 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v Registru smluv.


5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 5 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 5 smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 5 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních pomníkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí městská část Praha Libuš.
7. Tento Dodatek č. 5 byl schválen usnesením Rady MČ Prahy Libuš č. 298/2018 ze dne 16.10.2018.

Přílohy Dodatku č. 5:

1. Příloha č. 1 Změnový list č. 2 včetně příloh a
2. Příloha č. 2 Změnový list č. 2a včetně příloh
3. Příloha č. 3 Změnový list č. 3 včetně příloh
4. Příloha č. 4 Změnový list č. 4 včetně příloh
5. Příloha č. 5 Rekapitulace změnových listů 1,2,2a,3 a 4

V Praze dne

22.10.2018



za objednatele
MČ Praha-Libuš
Mgr. Jiří Koubek, starosta



Slav

IČ

22.10.2018

S r. o.
00 Žižkov 3
622
456
2408112

za

K
Ing.

s. o.

dnatel



Název akce, adresa a další identifikace**stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-Písnice****Změnový list č. 2****Datum: 3. 9. 2018****POPIS ZMĚNY:**

V souladu s článkem 6.3 SoD předkládá zhotovitel objednateli návrh změny Díla a to v následujících bodech

- Vzhledem ke skutečnému geologickému podloží došlo ke změně délky u některých pilot v závislosti na zemině vyšší tvrdosti, viz zápis ve stavebním deníku a protokoly pilot
- Studna – vzhledem ke skutečně zjištěnému stávajícímu stavu bylo nutné vyčištění studny a její částečná rekonstrukce, viz zápis z kontrolního dne
- Změny dle odsouhlaseného aktualizovaného výkazu výměr týkající se zejména těchto oddílů:
 - a. Změna skladby úpravy vnějších povrchů - zrušení fasády z dřevěného obkladu, nahrazena kontaktním zateplovacím systémem z EPS
 - b. Úprava vnitřních povrchů – změna typu vnitřních omítek
 - c. Lešení – změna rozsahu
 - d. Střešní plášť včetně záchytného systému – změna rozsahu
 - e. Sádrokartonové konstrukce – změna rozsahu
 - f. Změna finální povrchové úpravy nášlapné konstrukce v garážové hale
 - g. Malby – změna rozsahu

Přílohy:

- Geologický posudek, zápis ze stavebního deníku
- Protokol o vrtané pilotě 1-30
- Zápis z kontrolního dne ze dne 18. 9. 2017 a 2. 10. 2017
- Specifikace díla a kalkulace změnového listu č. 2 (rekapitulace jednotlivých bodů)

Vr...



Zpracoval: Ing. Karel Dušek

Investor: Městská

OHODNOCENÍ ZMĚNY:**Datum: 3. 9. 2018**

Celková cena je stanovena a je přílohou a činí: méně práce: - 902 274,3 bez DPH
více práce 2 564 633,56 bez DPH
celkem 1 662 359,26 bez DPH

Předkládá: KyraStav spol. s r.o.

POTVRZENÍ ZMĚNY:	Datum:
OD: Technický dozor: Architekt stavby – a Investor:	 

Název akce, adresa a další identifikace**stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-Písnice****Změnový list č. 2a****Datum: 3. 9. 2018****POPIS ZMĚNY:**

V souladu s článkem 6.3 SoD předkládá zhotovitel objednateli návrh změny Díla a to v následujících bodech

- Tlaková kanalizace – gravitační část – změna rozsahu prací na základě aktualizovaného výkazu výměr, rozšíření o realizaci gravitační části z trub kameninových DN 300 v délce 8^{1/1} a rozšíření o 2 ks betonových šachet
- Napojení vodovodního řadu, úprava kanalizační šachty – po provedení výkopu a zjištění skutečné polohy stávajících inženýrských sítí, muselo být provedeno nové napojení vodovodního řadu a úprava kanalizační šachty dle požadavku PVK a.s. – přílohy korespondence a zápisy z deníku z prohlídek PVK

Přílohy:

- Situace a podélný řez gravitační kanalizace
- IO 403 Koordinační situace, var. 1
- Zápisy ze stavebního deníku
- Zápisy z kontrolního dne ze dne 12. 3. 2018 a 16. 4. 2018
- Fotodokumentace
- Specifikace díla a kalkulace změnového listu č. 2a

Vi

Zpracoval: Ing. Karel DušekKyra
Stavíkov
Tel.
F.
IČ: 02**Investor: Městská část Praha Libuš****OHODNOCENÍ ZMĚNY:****Datum: 3. 9. 2018**

Celková cena je stanovena v ro

u a činí:

vícepráce: 169 051,2 bez DPH

vícepráce 526 895,0 bez DPH

Celkem 695 946,2 bez DPH

Předkládá: KyraStav spol. s r.o.

POTVRZENÍ ZMĚNY:

OD:

Technický dozor

Architekt stavby

Investor:

Název akce, adresa a další identifikace**stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-Písnice****Změnový list č. 3****Datum: 3. 9. 2018****POPIS ZMĚNY:**

V souladu s článkem 6.3 SoD předkládá zhotovitel objednateli návrh změny Díla, a to v následujících bodech

- V souladu s požadavky investora a budoucího správce na využití plochy v okolí přístřešku došlo k navýšení terénu o 0,9 m v plném rozsahu stávajícího půdorysu.
- V souvislosti se zvýšením terénu došlo ke změně v založení konstrukce přístřešku, zrušení celého objektu opěrné zdi, změně areálové komunikace a areálové dešťová kanalizace, doplnění betonového schodiště včetně zábradlí, jedná se celkem o 6 stupňů o rozměrech 4800x150 mm

Přílohy:

- Projektová dokumentace IO 404 Areálová dešťová kanalizace zpracovaná MK Profi Hradec Králové s.r.o.
- Projektová dokumentace „navýšení terénu“ zpracovaná BOMART spol. s r.o.
- Specifikace díla a kalkulace změnového listu č. 3

Zpracoval: Ing. Karel Dušek

Kyra

Slávikov

Tel:

IČ:

Uz

Investor: M**OHODNOCENÍ ZMĚNY:****Datum: 3. 9. 2018**

Celková cena je stanovena


plohou a činí:

méněpráce -3 188 518,40 bez DPH

vícepráce + 3 745 875,20 bez DPH

Celkem 557 356,90 bez DPH**Předkládá: KyraStav spol. s r.o.**

POTVRZENÍ ZMĚNY:	Datum:
OD:	
Technický dozor:	
Architekt stavby:	
Investor:	



10/20

Název akce, adresa a další identifikace*stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-Písnice***Změnový list č. 4****Datum:** 3. 9. 2018**POPIS ZMĚNY:**

V souladu s článkem 6.3 SoD předkládá zhotovitel objednateli návrh změny Díla, a to v následujících bodech

- V souladu s vyhotoveným projektem interiéru zpracovaným na základě objednávky investora došlo k záměně nášlapných vrstev podlah, změně specifikace typů zařizovacích předmětů, dodávka zápusných zrcadel a ostatních prací specifikovaných v příloze tohoto ZL

Přílohy:

- Projektová dokumentace – návrh interiéru, Ing.arch. Anna Šlapetová
- Specifikace díla a kalkulace změnového listu č. 4

Zpracoval: Ing. Karel Dušek**Investor:** Městská část Praha Libuš**OHODNOCENÍ ZMĚNY:****Datum:** 3. 9. 2018

Celková cena je stanovena v rozpočtu, který je přílohou a činí:

	<i>méněpráce:</i> -310 927,93 bez DPH
	<i>vícepráce:</i> 787 797,98 bez DPH
	Celkem 476 870,05 bez DPH

Předkládá KyraStav spol. s r.o.**POTVRZENÍ ZMĚNY:****Datum:**

OD:

Technický dozor:

Architekt stavby – autorský dozor:

Investor:

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-Písnice

Rekapitulace více a méně práce	původní cena	méněpráce	vícepráce
rozpočet	22 900 146,7 Kč		
ZL č. 1		-1 418 277,7 Kč	1 418 277,7 Kč
změna konstrukčního systému		-1 418 277,7 Kč	1 418 277,7 Kč
ZL č. 2		-902 274,3 Kč	2 564 633,6 Kč
SO 01a oprava výměr a zrušené položky		-902 274,3 Kč	
SO 01b nové položky			2 564 633,6 Kč
ZL č. 2a		0,0 Kč	695 946,2 Kč
Tlaková kanalizace - gravitační část			169 051,2 Kč
Práce spojení s napojením vodovodního řadu a s úpravou kanalizační šachty, požadavek PVK na vystrojení ČS			526 895,0 Kč
ZL č. 3		-3 188 518,4 Kč	3 745 875,2 Kč
SO 02a Přístřešek - úprava založení a úprava konstrukce			740 386,3 Kč
SO 02b přístřešek odpočet původní		-562 424,9 Kč	
požadavek uživatele na pozinkování přístřešku, venkovní madlo			53 500,0 Kč
SO 03 Opěrná zeď		-358 709,5 Kč	
IO 101a Komunikační úpravy - schodiště u obj. SO 01 a zemina			2 245 954,6 Kč
IO 101b Komunikační úpravy odpočet původní		-1 728 971,6 Kč	
IO 401a Areálová dešťová kanalizace - prodloužení trasy			706 034,3 Kč
IO 401b Areálová dešťová kanalizace		-538 412,4 Kč	
ZL 4		-310 927,9 Kč	787 798,0 Kč
požadavky na interiér		-310 927,9 Kč	787 798,0 Kč
	22 900 146,7 Kč	-5 819 998,3 Kč	9 212 530,7 Kč
Celkem HZ Písnice			26 292 679 Kč

