

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001074 ze dne 1.9.2015 a následujícího Dodatku č. 1 ze dne 30.10.2015, kterým se uzavírá

Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování služeb č. 10PU-001074

na realizaci zakázky

„1/11 okružní křižovatka Zelená - DÚR+IČ+DSP+IČ+PDPS+AD”

ISPROFIN: 500 121 0002

1. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic CR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 -

Nusle

659 93 390

CZ65993390

DIČ:

zastoupeno:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel”)

na straně jedné a

AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem:

Magistrů 1275/13, 140 OO Praha 4

47307218

DIČ:

cz47307218

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005

zastoupena:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

e-mail:

ve věcech technických:

tel.:

(dále jen „Poskytovatel”)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně též jen „Smluvní strany”, případně „Smluvní strana”, je-li odkazováno na kterékoliv z nich).

Článek II. Důvod ukončení smlouvy

1. 1. Poskytovatel pro Objednatele prováděl a provádí činnosti a služby spočívající ve zhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a zhotovení vybraných dokumentů ZDS (VD- ZDS) pro řešení křižovatky silnic I/11 a k výkonu inženýrské činnosti s cílem získání pravomocných územních rozhodnutí a stavebních povolení pro předmětnou stavbu.

1.2 V průběhu provádění těchto služeb vyvstaly další technické, provozní a procesní skutečnosti oproti původnímu rozsahu činností a služeb uvedených v předmětné smlouvě, které nespočívají na straně Poskytovatele, resp. jím ani nebyly zaviněny a vyvolány, a v dalším brání řádnému provedení a dokončení požadovaných činností a služeb.

1.3 Těmito skutečnostmi jsou zejména další požadavky vznesené ze strany silničního správního úřadu, Policie České republiky a Magistrátu města Hradec Králové, spočívající v zajištění bezpečného převedení nemotoristické dopravy prostorem křižovatky I/I I x Zelená, které nebyly předmětem původního rozsahu předmětu Smlouvy o poskytování služeb č. 10PU-001074 a byly vzneseny až po zahájení provádění činností a služeb, resp. v jejich průběhu.

1.4 Dalším prováděním činností a služeb v nově požadovaném rozsahu vyvstává reálné nebezpečí vzniku neúměrné investiční náročnosti a rizika neproveditelnosti, které by byly k tíži Objednatele, kdy další plnění těchto činností a služeb není Objednatelem v novém rozsahu dále požadováno.

1.5 Smluvní strany se tedy dohodly v souladu s ustanovením článku 14.2 na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001074 na vypracování projektové dokumentace „1/11 okružní křižovatka Zelená - DŮR+IČ+DSP+IČ+PDPS+AD” na jehož podkladě je vzniklý smluvní závazek ukončen touto oboustrannou dohodou a vzájemným narovnáním vzniklých závazků.

Článek 111. Finanční vyrovnání

3.1. Smluvní strany se dohodly na finančním vyrovnání dle podkladu pro finanční vyrovnání - rozpisu odvedených činností, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č.2. Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001074.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že za odvedené, řádně zhotovené a předané činnosti podle tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.10PU-001074 Objednatel zaplatil Poskytovateli částku 170 852,- Kč s DPH dne 10.12.2015, č. daňového dokladu 10PV150345 za zpracování dílčí části — Dokumentace pro územní rozhodnutí a

Objednatel doplatí Poskytovateli cenu poskytnutých služeb ve výši 22 360,80 Kč (slovy dvacetdvacítřistašedesát korunčeských) s DPH při sazbě DPH ve výši 21⁰0, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

3.3. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli na adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Hradec Králové
Pouchovská 401
503 41, Hradec Králové

V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena za poskytnuté služby se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky za poskytnuté služby z bankovního účtu Objednatele.

Článek IV. Závěrečná ujednání

4. I. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že seznámili s obsahem tohoto Dodatku č.2. a na důkaz souhlasu s ním k němu připojují své podpisy.

4. 2.Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců Smluvních stran.

4.3 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Za Objednatele:

V Hradci Králové
dne

12.10.2016.

Ředitelství silnic a dálnic CR
Podpis:

Za Poskytovatele:

V Praze dne 12.10.2016

AF-CITYPLAN s.r.o.