

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/194/2017

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Jan Wolf, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 02. 01. 2018:

xxxxxxxxxxx

jednání ve věcech:

a) smluvních: xxxxxxxxxxxxx

b) technických:

a. stavební část:

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

b. IT konektivita, EZS+CCTV:

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

c) dotací:

xxxxxxxxxxx

telefon:

xxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

bankovní spojení:

xxxxxxxxxxx

číslo účtu:

xxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

1.2 Beskydská stavební, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

zastoupena: Ing. Jiří Dohnal, MBA, místopředseda představenstva a
ředitel společnosti

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxx

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

telefon: xxxxxxxxxxxxx

fax: xxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 20. 02. 2018 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/194/2017 a dne 11. 06. 2018 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí a geometrický plán pro vyznačení věcného břemene pro vklad do katastru nemovitostí.

Z důvodu potřeby provedení víceprací, které jsou nezbytné pro provedení díla a které nebylo možno předvídat, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro předání díla objednateli o 63 dnů a na navýšení ceny díla. Smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

2. Změna smlouvy

2.1 Tímto Dodatkem č. 2 se na základě článku 4. Doba a místo plnění, odst. 4.7 Smlouvy mění článek 4 odst. 4.3 Smlouvy tak, že se věta: „Zhotovitel je povinen řádně předat dílo objednateli nejpozději v termínu do 360 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště.“ nahrazuje větou: „Zhotovitel je povinen řádně předat dílo objednateli nejpozději v termínu do 31.05.2019.“

2.2 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+3.200.252,02 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2.

Cena díla se zvyšuje o 3.200.252,02 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.3 Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	36 388 392,54 Kč
DPH 21 %	7 641 562,43 Kč
Cena vč. DPH	44 029 954,97 Kč

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.“

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	39.588.644,56 Kč
DPH 21 %	8.313.615,36 Kč
Cena vč. DPH	47.902.259,92 Kč

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.“

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.9 O uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 5107 ze dne 22. 10. 2018.

Přílohy:

Příloha č. 1 Seznam změn k Dodatku č. 2

V Karviné dne 23.10.2018
za objednatele

V Třinci dne 23.10.2018
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
xxxxxxxxxxxx

.....
xxxxxxxxxxxx