

**Akce: „Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy -
přístavba výtahu a sociálního zařízení“, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005018**

Z M Ě N O V Ý L I S T č . 8

Objednatel: **Gymnázium Luďka Píka, Plzeň, Opavská 21**
 Sídlo: Opavská 823/21, 312 00 Plzeň
 IČO: 49778102

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem

Zhotovitel: **SILBA - Elstav s.r.o.**
 Sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov
 IČO: 64358844
 DIČ: CZ64358844
 Zápis v OR: vedený u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

Akce realizovaná dle SOD dne 27. 2. 2018 (upravené viz. dodatek SOD č. 3, jehož tento změnový list je nedílnou přílohou).

Specifikace	příčin	změny:
--------------------	---------------	---------------

Vnitřní plynovod

Úprava rozvodů plynu při provádění nových tras připojení pro laboratoře, byla vypracována prováděcí PD autorizovaným projektantem

Zdůvodnění příčin nepředvídatelnosti změny:

Při provádění nových přívodů ke spotřebičům v laboratoři byla nutná optimalizace tras plynovodu a byla po dohodě s revizním technikem zpracována aktualizovaná PD. Byla provedena demontáž nefunkčního rozvodu plynu a nový rozvod byl proveden dle nové upravené PD plynovodu.

Dle ČSN TPG 704 01, je nutné nefunkční části rozvodu plynovodu demontovat, minimalizovat rozvody plynu.

S ohledem na větší bezpečnost s ohledem na provoz školy, nařídil revizní technik přesunout v této části rozvody plynu z komunikačního prostoru (chodba) do jídelny, kde jsou rozvody umístěny výše, tudíž bezpečněji (v chodbě – prostoru šaten, byl plynovod ve výšce cca 200cm nad podlahou – v dosahu studentů), neodpovídalo výše citované ČSN.

Navrhované řešení projektanta:

Projektant – odsouhlasil popsané řešení, specialista vše zkontroloval vypracováním změny Požárně bezpečnostního řešení přístavby.

Vyjádření technického dozoru investora:

Uvedené řešení je z hlediska zjištěné skutečnosti, kterou opravdu nebylo možné dopředu předvídat jediné možné a pro objednatele i cenově nejvýhodnější. I přes tuto skutečnost je však o 15 200,98 Kč bez DPH dražší než původní uvažovaná varianta a je nutné to řešit formou vícepráce. Z hlediska rozpočtu stavby je uvedené řešení změny zohledněno v samostatném rozpočtu.

Vyjádření objednatele:

Objednatel byl ze strany zejména technického dozoru investora a následně i projektanta v rámci autorského dozoru stavby seznámen s uvedenou skutečností, kterou respektuje a navrhované řešení jako jediné možné schvaluje. Bude zohledněno v rámci dodatku číslo 3 smlouvy o dílo ze dne 27. 2. 2018 a před tím projednáno s poskytovatelem podpory z programu IROP.

Vliv na termín realizace prací:

Uvedená změna nemá vliv na termíny dokončení prací dle uzavřené smlouvy o dílo.

V Plzni dne 24. 9. 2018

Podpisy všech oprávněných zástupců subjektů na realizaci akce se podílejících:

.....
objednatel

.....
projektant

.....
zhotovitel

.....
TDI stavby