



DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Gymnázium Luďka Píka, Plzeň, Opavská 21

Sídlo: Opavská 823/21, 312 00 Plzeň

IČO: 49778102

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx, ředitelem

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále „Objednatel“)

a

2. SILBA - Elstav s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov

IČO: 64358844

DIČ: CZ64358844

Zápis v OR: vedený u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s oddílem XV. (odstavce 15.5 a 15.6) Smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) ze dne 27. 2. 2018 dodatek č. 3 k této SOD na projekt registrační číslo pod názvem „Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy – přístavba výtahu a sociálního zařízení“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005018.

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Tímto dodatkem se mění předmět díla, doplňuje se o vícepráce a méněpráce, které mají vliv na cenu díla. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Jedná se o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo



v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny a nezavinil je.

Zhotovitel provedl ve Změnových listech číslo 1 až 8 přesný soupis těchto prací včetně jejich ocenění a odůvodnění nezbytnosti provedení těchto prací. Součástí Změnových listů č. 1 až 8 jsou položkové rozpočty víceprací a méněprací.

Změnové listy č. 1 až 8 byly dne 15. 10. 2018 odsouhlaseny objednatelem, TDI a projektantem, jsou přiloženy k „SOD“ jako její nedílná součást. Po podpisu tohoto dodatku č. 3 k „SOD“ a odpovídajícího stanoviska poskytovatele podpory z programu IROP má zhotovitel právo na realizaci a úhradu těchto víceprací.

Předmětem dodatku je rovněž prodloužení termínu celkového dokončení díla, a to z důvodu nepředvídatelné situace – havarijního stavu vedení rozvodů vody (tyto nebyly součástí či předmětem realizace v rámci smlouvy o dílo), které bylo nutné vyměnit, tak aby nebránili pracím, které jsou součástí předmětu projektu. Při bouracích pracích v rámci realizace projektu (sociální zařízení) byly zjištěny stávající rozvody vody v oloveném potrubí, a to i do jednotlivých tříd žáků, uvedený stav je naprosto nežádoucí a v rozporu s platnou legislativou v oblasti hygieny a tento stav byl označen jako stav havarijní. Uvedená situace byla řešena objednatelem coby investorem okamžitě. Nicméně z časového hlediska je nutno dokončit nově budované stoupací potrubí jako náprava zjištěného a nepředvídatelného havarijního stavu označeného jako situace vyšší moci (plně hrazené objednavatelem z jeho prostředků) a teprve po něm následně dokončit dlažbu v chodbě, jako jediný správný technologický postup tak, aby nemuselo docházet a následně nedošlo k možnosti vzniku dalších vícenákladům (opětovnému bourání nově provedené dlažby).

Obě smluvní strany konstatují, že výše uvedené práce nejsou náklady spojenými s uznatelnými náklady projektu „Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení“, číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005018 a stejně tak, že prodloužení termínu realizace díla nemá žádný vliv na veškeré práce a dílo v rámci uznatelných nákladů uvedeného projektu, které budou dokončeny v řádném termínu dle vlastní smlouvy o dílo. Obě smluvní strany konstatují, že všechny termíny, ke kterým se objednatel coby příjemce podpory zavázal poskytovateli podpory z programu IROP budou dodrženy tak, jak je uvedeno ve smlouvě o dílo (a jejich dvou dodatcích - Dodatku číslo 1 smlouvy o dílo ze dne 5. 4. 2018 a Dodatku číslo 2 smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2018) a v rozhodnutí o podpoře projektu z programu IROP.

III. CENA DÍLA

3.1 Požadované vícepráce jsou oceněné v položkovém rozpočtu, který je součástí přiložených Změnových listů č. 1 až 8

Cena víceprací činí:	bez DPH
Změnový list č. 1	135 587,77 Kč



Změnový list č. 2	286 182,21 Kč
Změnový list č. 3	10 738,22 Kč
Změnový list č. 4	78 950,00 Kč
Změnový list č. 5	19 013,50 Kč
Změnový list č. 6	- 5 236,00 Kč
Změnový list č. 7	- 13 296,09 Kč
Změnový list č. 8	15 200,98 Kč

3.2 Cena víceprací činí:

Celkem bez DPH:	527 141,09 Kč
DPH 21%:	110 699,63 Kč
Celkem vč. DPH:	637 840,72 Kč

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 Termíny plnění se v návaznosti na vlastní smlouvu o dílo a rovněž tak na Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo ze dne 5. 4. 2018 a Dodatek číslo 2. smlouvy o dílo ze dne 20. 6.2018 mění následujícím způsobem:

Termín dokončení uvedený ve smlouvě o dílo v čl. V. odst. 5.1.3. a rovněž tak úprava termínů v obou výše uvedených dodatcích se ruší a nově se stanovuje takto:

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá Objednateli kompletní dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 23. 11. 2018 s tím, že veškeré práce související s uznatelnými náklady projektu podpořené programem IROP budou dokončeny v původních termínech smlouvy a dílo a jejích dodatků a k tomuto dni budou všechny části stavby, které jsou v rámci uznatelných nákladů uvedeny do provozu a plně funkční.

V. SEZNAM PŘÍLOH

5.1 Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 8 s položkovým rozpočtem víceprací a méněprací.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo a dodatek č. 3 nemění.

6.2. Tento dodatek č. 3 smlouvy je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po dvou obdrží Objednatel a po jednom Zhotovitel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6.3. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, dodatek smlouvy byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

V Plzni dne 15. 10. 2018

V Letkově dne 15. 10. 2018

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ředitel

Gymnázium Luďka Píka, Plzeň, Opavská 21

za Objednatele

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jednatel

SILBA - Elstav s.r.o.

za Zhotovitele