

**Akce: „Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy -  
přístavba výtahu a sociálního zařízení“, registrační číslo projektu  
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0005018**

## Z M Ě N O V Ý   L I S T č. 2

Objednatel: **Gymnázium Luďka Píka, Plzeň, Opavská 21**

Sídlo: Opavská 823/21, 312 00 Plzeň

IČO: 49778102

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem

Zhotovitel: **SILBA - Elstav s.r.o.**

Sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov

IČO: 64358844

DIČ: CZ64358844

Zápis v OR: vedený u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

-----  
Akce realizovaná dle SOD dne 27. 2. 2018 (upravené viz. dodatek SOD č. 3, jehož tento  
změnový list je nedílnou přílohou).

### **Specifikace příčin změny:**

#### **Podlahy z dlaždic (dodávka dlažby) – Replika stávajících dlažeb v chodbách objektu**

- *Původní dlažba rozměr 151mm. V požadovaném rozměru se vyrábí dlažba jen v rozměru 298 mm x 298 mm (slinutá dlažba dovoz EU), proto nutné řezání dlažby vodním paprskem:*

*1) Bordová - 1 ks dlaždice z 1 ks zakoupené dlaždice*

*2) Běžová - 4 ks dlaždic z jedné zakoupené, zde památkový dozor toleruje rozměry dlaždice.*

*3) „Kropenatá“ - řez dle běžové dlažby a navíc s glazováním*

*4) výroba pozlábku - s ohledem na vybranou barevnost dlažby, musí být provedeno glazování pozlábku*

*metráž řezů a množství dodané dlažby, viz.samostatná tabulka*

Nejedná se o dodávky a práce, na které byl udělen příspěvek dotačního programu

### **Zdůvodnění příčin nepředvídatelnosti změny:**

Z důvodu památkově chráněného objektu musela být sehnána speciální dlažba, protože dlažbu, která byla uvažována v požadovaném odstínu se přestala vyrábět. Na základě požadavku památkového dohledu na rozměr a barevnost dlažby a také na úpravu hrany dlažby (bez zkosení, ostrá hrana) bylo nutno upravit dlažbu dovezenou z EU velikost 298 x 298mm, na velikost 151 x 151mm tzn. U červené (bordové) barvy z jedné velké dlaždice byla fyzicky nařezána jen jedna dlaždice. U béžové barvy a „kropenaté“ dlažby bylo již možno provést z jedné velké dlaždice 4ks pro použití. Dále však muselo být u „kropenaté“ dlažby provedeno nové obarvení dlažby vč. glazury podle požadavku památkového dohledu.

### **Navrhované řešení projektanta:**

Projektant – architekt, který řeší vzhled objektu po fyzickém předložení několika variant dlažeb, odsouhlasil popsané řešení

### **Vyjádření technického dozoru investora:**

Uvedené řešení je z hlediska zjištěné skutečnosti – požadavku památkového dohledu schválené a nebylo možné dopředu předvídat a pro objednatele i cenově nejvýhodnější. I přes tuto skutečnost je však o cca 286 182,21 Kč bez DPH dražší než původní uvažovaná varianta a je nutné to řešit formou vícepráce. Z hlediska rozpočtu stavby je uvedené řešení změny zohledněno v samostatném rozpočtu.

### **Vyjádření objednatele:**

Objednatel byl ze strany zejména technického dozoru investora a následně i projektanta v rámci autorského dozoru stavby seznámen s uvedenou skutečností, kterou respektuje a navrhované řešení jako jediné možné schvaluje. Bude zohledněno v rámci dodatku číslo 3 smlouvy o dílo ze dne 27. 2. 2018 a před tím projednáno s poskytovatelem podpory z programu IROP.

### **Vliv na termín realizace prací:**

Uvedená změna má vliv na termíny dokončení prací dle uzavřené smlouvy o dílo.

V Plzni dne 24. 9. 2018

Podpisy všech oprávněných zástupců subjektů na realizaci akce se podílejících:

.....  
objednatel

.....  
projektant

.....  
zhotovitel

.....  
TDI stavby