

**Akce: „Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy -
přístavba výtahu a sociálního zařízení“, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005018**

Z M Ě N O V Ý L I S T č . 4

Objednatel: **Gymnázium Lud'ka Pika, Plzeň, Opavská 21**
 Sídlo: Opavská 823/21, 312 00 Plzeň
 IČO: 49778102

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem

Zhotovitel: **SILBA - Elstav s.r.o.**
 Sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov
 IČO: 64358844
 DIČ: CZ64358844
 Zápis v OR: vedený u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

Akce realizovaná dle SOD dne 27.2.2018 (upravené viz. dodatek SOD č. 3, jehož tento změnový list je nedílnou přílohou).

Specifikace příčin změny:

ÚT přeložení stávajících stoupaček

Přeložení 2x 2 ks stoupaček a 2ks radiátorů - stoupačky v prostoru nové chodby, odhaleno po vybourání příček stávajícího WC (zasahující do prostoru nové chodby) – přeloženo do nové drážky ve stěně.

Nejedná se o dodávky a práce, na které byl udělen příspěvek dotačního programu.

Zdůvodnění příčin nepředvídatelnosti změny:

Nebylo obsaženo v SOD - tj. ani v PD ani ve VV

Navrhované řešení projektanta:

Projektant – odsouhlasil popsané řešení

Vyjádření technického dozoru investora:

Uvedené řešení je z hlediska zjištěné skutečnosti, kterou opravdu nebylo možné dopředu předvídat jediné možné a pro objednatele i cenově nejvýhodnější. I přes tuto skutečnost je však o cca 78 950,00 Kč bez DPH dražší než původní uvažovaná varianta a je nutné to řešit formou vícepráce. Z hlediska rozpočtu stavby je uvedené řešení změny zohledněno v samostatném rozpočtu.

Vyjádření objednatele:

Objednatel byl ze strany zejména technického dozoru investora a následně i projektanta v rámci autorského dozoru stavby seznámen s uvedenou skutečností, kterou respektuje a navrhované řešení jako jediné možné schvaluje. Bude zohledněno v rámci dodatku číslo 3 smlouvy o dílo ze dne 27. 2. 2018 a před tím projednáno s poskytovatelem podpory z programu IROP.

Vliv na termín realizace prací:

Uvedená změna nemá vliv na termíny dokončení prací dle uzavřené smlouvy o dílo.

V Plzni dne 24. 9. 2018

Podpisy všech oprávněných zástupců subjektů na realizaci akce se podílejících:

.....
objednatel

.....
projektant

.....
zhotovitel

.....
TDI stavby