

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 22. 2. 2016

(dále jen „Dodatek“)




uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle § 23 odst. 7 písm. a) a v souladu s § 34, odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupený: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČ: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B vložka 847
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
se sídlem: 602 00 Brno, Veverí, Burešova 938/17
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ463 42 796, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd.B, vl. 695
jednatel:  Závod Česká republika, na
základě plné moci
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět díla

1. V návaznosti na ujednání v bodě 6.9 smlouvy o dílo č. 000045 00 16 ze dne 22. 2. 2016 (dále jen „Smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla (dále jen „Dílo“), které je blíže specifikováno v Návrhu na změnu stavby (pořadové číslo změnového listu 1) zpracovaného k akci Rekonstrukce nosných konstrukcí kolejí ve vozovně Kobylisy, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany konstatují, že uvedené změny předmětu Díla nebyly obsaženy v původním zadání, jsou vyvolány okolnostmi, které nebylo možno s náležitou péčí předvídat a jsou nezbytné k řádnému a bezpečnému dokončení Díla. Změny Díla tak splňují podmínky stanovené v § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tj. nejedná se o podstatnou změnu práv a povinností, která by byla způsobitelná především ovlivnit průběh či výsledek zadávacího řízení či měla za následek změnu ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele.

III. Doba plnění, harmonogram výstavby

1. V souvislosti se změnou předmětu Díla sjednanou výše v článku II. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na přiměřeném posunu termínů provádění Díla.
2. V návaznosti na článek 4.1 Smlouvy smluvní strany sjednaly nový termín celkové doby realizace Díla. Článek 4.1 Smlouvy se tímto Dodatkem upravuje následovně: „*Zhotovitel provede Dílo ve smyslu čl. 15.1 této Smlouvy ve lhůtě (252 + 88 =) 340 kalendářních dní ode dne předání staveniště.*“
3. Zhotovitel v souladu s článkem 4.4 Smlouvy předal Objednateli aktuální Harmonogram výstavby, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

IV. Bankovní záruka za řádné plnění Smlouvy

1. Vzhledem ke změně termínu doby realizace Díla Zhotovitel v souladu s článkem 8.4.1 Smlouvy prodloužil platnost Bankovní záruky za řádné plnění Smlouvy tak, aby odpovídala době platnosti dle článku 8.3 Smlouvy a zároveň předal Objednateli novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční listiny Objednatelem.

V. Cena Díla

1. Cena za provedení Díla dle tohoto Dodatku činí **3 203 796,-- Kč bez DPH.**
2. Celková cena za Dílo dle článku 6.1 Smlouvy tedy činí 92 909 705,-- Kč bez DPH.
K této ceně bude účtována příslušná DPH.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu smluvními stranami.
2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek Smlouvy byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Ostatní smluvní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy tvoří přílohy:
 - Návrh na změnu stavby (pořadové číslo změnového listu 1) zpracovaného k akci Rekonstrukce nosných konstrukcí ve vozovně Kobylisy včetně výkazu výměr a Projektové dokumentace „Zajištění obvodové stěny“ a „Deska levého ochozu v lodi I“ a fotodokumentace návrhu změny stavby

– Harmonogram výstavby

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku Smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Objednatel

Zhotovitel

Mgr. Martin Gillar,
předseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost



Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost