

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není  
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2018/002721

Stavební akce:	<b>Přístavba ŽŠ Plzeň -Újezd</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>ZL1</b>		
Dotčená část stavby:	skladba podlah stará budova		
Název / označení změny:	změna složení podlahy		
Podklad pro změnu:	Dohoda na KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	12.7.2018
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Při přípravě stavby a projektu nebylo možné provést podrobnější výškové zaměření stávajících podlah a z provozních důvodů nebylo možné provést bourané sondy v podlahách . Po částečném vyklizení bylo konstatováno , že skladba výškově nevychází vůči výšce podlahy v chodbě 1.NP. Prkna i polštáře jsou místy poškozeny biogeneračním procesem . Z výše uvedených důvodů a značným nerovnostem podlah byly narženy úpravy místností 1.01 , 1.04 , 1.05 ,1,06 ,1,03 .</p>		
Vliv změny na termín dončení díla:		<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
Náklady na změnu celkem:			<b>46 219,23 Kč</b>
přípočty celkem:			<b>46 219,23 Kč</b>
odpočty celkem:			<b>- Kč</b>
Přílohy: soupis méněprací - víceprací	<p>zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní ( foto, výkresy)“ stanovisko projektanta</p>		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Palis Plzeň spol.s.r.o.	Jaromír Eisman	12.7.2018	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Korelus	12.7.2018	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	13.7.2018	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	13.7.2018	
- TDS	Luděk Jandoš	13.7.2018	
- cenová kontrola	Iva Baierová	4.9.2018	