

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 508991/SILNICE I/56 Hodoňovice-protihluková opatření I. a II. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): úprava silnice I/56 -I. etapa	číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: so 101 1 1	Číslo změny stavby:												
Strany smlouvy o dílo (č. obj. 16PU-0011789/15) na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.														
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input style="width: 40px; height: 20px; margin-left: 10px;" type="text"/> Soupis prací - počet stran A4 <input style="width: 40px; height: 20px; margin-left: 10px;" type="text"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 (doloženo samostatně) <input style="width: 40px; height: 20px; margin-left: 10px;" type="text"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%; text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(bude doplněno dle potřeby)</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce		Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	(bude doplněno dle potřeby)	
Paré č.	Příjemce													
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)													
2	Zhotovitel													
3	Projektant													
4	Supervize													
(bude doplněno dle potřeby)														
Iniciátor změny: Zhotovitel na základě skutečnosti Popis a zdůvodnění změny:														
Z důvodu bezpečnosti silničního provozu byla na silnici I/56 osazena svodidla po obou stranách komunikace. Tato nepředvídatelná skutečnost byla zjištěna před zahájením stavby. Pro realizaci protihlukové stěny bylo nezbytné svodidla demontovat v celém rozsahu, aby nebránila při montáži protihlukových stěn. Vznikl rozdíl mezi množstvím demontovaných svodidel specifikovaných DZS a demontovaných ve skutečnosti. Změny provedené v RDS neoddělitelně souvisí se zjištěnou skutečností na stavbě a jsou doloženy skutečným zaměřením svodidel před demontáží. Zvětšení kubatury odstranění vozovkových vrstev neoddělitelně souvisí se skutečným stavem porušených okrajů komunikace zjištěným před zahájením stavby. Při realizaci bylo nepředvídatelně zjištěno, že vrstvy vozovky byly poškozeny mnohem více než se předpokládalo a bylo nezbytné je odstranit. S úpravou silnice neoddělitelně souvisí následné položení všech vozovkových vrstev. Změny provedené v RDS neoddělitelně souvisí se skutečností zjištěnou při zahájení prací a zhotovitel je nemohl předvídat.														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 2px;">Údaje v Kč bez DPH:</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%; padding: 2px;">Cena navrhovaných Méněprací</th> <th style="width: 33%; padding: 2px;">Cena navrhovaných Víceprací</th> <th style="width: 33%; padding: 2px;">Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0,00</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">908 361</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">908 361</td> </tr> </tbody> </table>			Údaje v Kč bez DPH:			Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	908 361	908 361			
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem												
0,00	908 361	908 361												
Vyjádření - souhlas se změnou:														
Projektant (autorský dozor)	Dopravoprojekt Ostrava a.s. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	datum 30.6.2016 podpis												
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci ŘSD ČR, správa Ostrava organizační struktury Věcně příslušného útvaru k datum 30.6.2016 podpis vyjádření k ZBV (bude doplněno dle potřeby) xxxxxxxxxxxxxx														
Supervize	datum	podpis												
Správce stavby	ŘSD ČR, správa Ostrava	datum 30.6.2016 podpis												
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změn popsáných jsou podrobně zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny Evidenční listy. Tento sta by. změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny zůstávají práva/ ostatním ěné povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jménem neboednat zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.														
Objednatel (Oprávněná osoba dle S 15 Směrnice GR č. 18 datum	'd 0 podpis	-09- 2016												
Zhotovitel	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.. xxxxxxxxxxxxxx	datum 30.6.2016 p												
Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:													

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 508991/SILNICE I/56 Hodoňovice-protihluková opatření I. a II. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): úprava silnice I/56 - II. etapa	číslo SO/PS I / číslo změny SO/PS: so 101 1 1	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">2</div>												
Strany smlouvy o dílo (č. obj. 16PU-0011789/15) na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 Zhotovitel: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.														
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 Soupis prací - počet stran A4 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 (doloženo samostatně) 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 10px;">(bude doplněno dle potřeby)</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	(bude doplněno dle potřeby)	
Paré č.	Příjemce													
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)													
2	Zhotovitel													
3	Projektant													
4	Supervize													
(bude doplněno dle potřeby)														
Iniciátor změny: Zhotovitel na základě skutečnosti Popis a zdůvodnění změny:														
Pro realizaci protihlukové stěny je nezbytné svodidla demontovat v nezbytně nutném rozsahu tak, aby nebránila provádění prací a montáži PHS. Změny provedené v RDS neoddělitelně souvisí se zjištěnou skutečností na stavbě a jsou doloženy skutečným zaměřením svodidel před demontáží. Pro provedení monolitického žlabu odvodnění komunikace bylo nezbytné provést odfrézování provozem obrusné vrstvy vozovky, k jejímuž poškození došlo silničním provozem. S úpravou silnice neoddělitelně souvisí následné položení obrusné vozovkové vrstvy. Změny provedené v RDS neoddělitelně souvisí se skutečností zjištěnou při zahájení prací, kterou zhotovitel nemohl předvídat.														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Údaje v Kč bez DPH:</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; text-align: center;">Cena navrhovaných Méněprací</td> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; text-align: center;">Cena navrhovaných Víceprací</td> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; text-align: center;">Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">-137 450,00</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">118 029,15</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">-19 420,85</td> </tr> </table>			Údaje v Kč bez DPH:			Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	-137 450,00	118 029,15	-19 420,85			
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem												
-137 450,00	118 029,15	-19 420,85												
Vyjádření - souhlas se změnou:														
Projektant (autorský dozor)	Dopravoprojekt Ostrava a.s. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	datum 30.6.2016 podpis												
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci 30.6.2016 podpis k ZBV (bude doplněno dle potřeby)	ŘSD ČR, správa Ostrava organizační struktury Věcně příslušného útvaru k XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	datum												
Supervize	datum	podpis												
Správce stavby	ŘSD ČR, správa Ostrava XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	datum podpis												
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny ež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změn stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny v y. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněn jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.														
Objednatel (Oprávněná osoba dle S 15 Směrnice GR č. 18/2011) datum podpis	30-09-2016													
Zhotovitel	FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. XXXXXXXXXXXXXXX	datum 30.6.2016												
Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo													

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 508991/SILNICE I/56 Hodoňovice-protihluková opatření I. a II. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most Přemostění PFIS přes Hodoňovický náhon - I. etapa	číslo SO/PS / / Číslo změny SO/PS: so 201 1 1	Číslo změny stavby: 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Strany smlouvy o dílo (č. obj. 16PU-0011789/15) na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva)' Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 Soupis prací - počet stran A4 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 (doloženo samostatně) 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(bude doplněno dle potřeby)</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	2	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	3	Zhotovitel	4	Projektant		Supervize	(bude doplněno dle potřeby)	
Paré č.	Příjemce												
2	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
3	Zhotovitel												
4	Projektant												
	Supervize												
(bude doplněno dle potřeby)													

Iniciátor změny: Zhotovitel na základě skutečnosti
 Popis a zdůvodnění změn

V rámci projektu DZS byl proveden dle tehdy platných předpisů IG průzkum, který v místě přemostění konstatoval ztížené základové poměry. Na základě těchto poznatků bylo ve stupni DZS naprojektováno založení mostu na velkopřůměrových pilotách. Při provádění vrtacích prací byly nepředvídatelně zjištěny skutečné geologické poměry v místě základů, které neumožňují provést založení na velkopřůměrových pilotách. V hloubce cca 2 m byl ověřen výskyt vápničitých pískovců v kvalitě třídy R3 a R2, které nebylo možno překonat. V důsledku zjištěných geologických poměrů bylo nezbytné přepočítat založení konstrukce, z čehož vyplynula změna pro založení. Přemostění Hodoňovického náhonu bude provedeno na mikropilotách.

Údaje v Kč bez DPH'		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-78 255,20	109 216,50	30 961

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) Dopravoprojekt Ostrava a.s.
datum 30.6.2016 podpis
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci ŘSD ČR, správa Ostrava organizační struktury Věcně příslušného útvaru k datum 30.6.2016 podpis vyjádření k ZBV (bude doplněno dle potřeby) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Supervize datum podpis

Správce stavby datum podpis 30.6.2016
 ŘSD CR, správa Ostrava
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, ou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba dle S 15 Směrnice GR č. 18/2011) datum podpis 30-09-2016

Zhotovitel FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 datum 30.6.2016

Změna stavby (ZBV) - krycí list č

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 508991/SILNICE I/56 Hodoňovice-protihluková opatření I. a II. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Protihluková stěna - I. etapa	číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: so 701 1 1	Číslo změny stavby: <h2 style="text-align: center;">4</h2>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Strany smlouvy o dílo (č. obj. 16PU-OOI 1789/15) na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 Soupis prací - počet stran A4 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 (doloženo samostatně) 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(bude doplněno dle potřeby)</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	(bude doplněno dle potřeby)	
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
(bude doplněno dle potřeby)													

Iniciátor změny: Zhotovitel
 Popis a zdůvodnění změny:

Před zahájením prací bylo zjištěno, že po opravě náhonu jeho vlastníkem došlo ke změnám terénu kolem Hodoňovického náhonu. Koryto náhonu je po pročištění hlubší a břehy jsou změněny. Doměřením bylo nepředvídatelně zjištěno, že stávající terén v okolí náhonu je v odlišném stavu, než v jakém se nacházel při zpracování zadávací dokumentace (DZS). Ve snaze zajistit bezpečnost osob prchajících únikovým prostorem bylo nezbytné upravit gabionovou zed dle skutečného terénu. Z tohoto důvodu dochází v RDS k upřesnění výměr položek týkajících se gabionové zdi. Tyto zrněny nemohl zhotovitel předvídat.

Údaje v Kč bez DPH.		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	124 594,44	124 594,44

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Dopravoprojekt a.s.	datum	30.6.2016	podpis
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci ŘSD ČR, správa Ostrava organizační struktury Věcně příslušného útvaru k datum 30.6.2016 podpis vyjádření k ZBV (bude doplněno dle potřeby) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Supervize	datum	podpis	
-----------	-------	--------	--

Správce stavby	ŘSD ČR, správa Ostrava	datum	podpis
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby op jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba dle S 15 Směrnice GR č. 18/2011)	datum 3 podpis	0 -09- 2016	
--------------------------------------------------------------	----------------	-------------	--

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.	datum	30.6.2016	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo
---------------------------------	-------