

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitel R 168/2018

Cyklostezka přes lesopark Na Panském v Bohumíně

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Bohumín

Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Petr Vícha
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Zdeněk Kolařík, referent odboru rozvoje a investic
IČ: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Daňový režim: Plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Č.úctu: 1721638359/0800
Tel.č.: 596 092 160
e-mail: kolarik.zdenek@mubo.cz

1.2. Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

Sídlo: Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava
Zastoupený: Jaromírem Kubalou, jednatelem
Marianem Kotasem, jednatelem
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Jaromírem Kubalou, jednatelem
Marianem Kotasem, jednatelem
b) technických: Marianem Kotasem, jednatelem
IČ: 28573994
DIČ: CZ28573994
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 43-3741890227/0100
Tel.č.: 596 611 392
e-mail: k2stavebni@k2stavebni.cz

(dále jen zhotovitel)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. zhotovitel: R 168/2018, Město Bohumín 2018-0593 ze dne 08. 06. 2018 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- v rámci víceúčelovosti a zvýšení komfortu při využívání cyklostezky dochází ke změně povrchu cyklostezky.

- z důvodu ochrany přírody, tří vzrostlých dubů v místě přemostění říčky Flakůvky dochází ke změně technologie zpevnění břehů říčky,
- z důvodu nepředvídatelných okolností, bude provedena sanace podloží pod opěrnými stěnami OS1 a OS2 u stavebního objektu SO-03

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Cena dle SOD	10 502 950,00	2 205 619,50	12 708 569,50
Úprava dle změnového listu č. 1	157 484,25	33 071,69	190 555,94
Úprava dle Změnového listu č. 2	248 739,71	52 235,34	300 975,05
Cena dle SOD a dodatků smlouvy č.1	10 909 173,96	2 290 926,53	13 200 100,49

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 08. 06. 2018 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 26. 10. 2018

V Ostravě dne 23. 10. 2018

za objednatele: v. r.
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele: v. r.
Marian Kotas
jednatel