

Příloha č.1 dodatku č.2 smlouvy o dílo

Počet listů: 2

**Tajemství vojenského podzemí – výstavba parkoviště na Babí**  
**Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_025/0001253**

**Změnový list č.: 1**

**Změna předmětu díla:**

Po provedení zemních prací, výškového srovnání terénu a vytyčení stavby byla zjištěna potřeba drobných úprav předmětu díla, které však v žádném případě nevedou ke změně aktivity dotačního projektu, již je „vybudování odstavného parkoviště Babí s kapacitou 3 míst pro autobusy, 2 míst pro tělesně postižené a 35 stání pro osobní automobily.“

Jedná se o tyto změny a jejich odůvodnění:

1. Po vytyčení stavby a především prostorového uspořádání parkovacích stání a jízdních pruhů bylo zjištěno, že šířka jízdních pruhů neodpovídá aktuální české technické normě ČSN 73 6056 a neumožňovala by snadné vyjíždění osobních automobilů z parkovacích stání. Bylo doporučeno upravení rozměrů jízdních pruhů, parkovacích stání, středového dělicího zeleného pásu a plochy vedle části vjezdového oblouku tak, aby parametrově splňovaly technickou normu a více vyhovovaly parkujícím návštěvníkům.

Jelikož musí dojít k zúžení dělicího zeleného pásu, zvýší se jeho sklon a pro udržení zeleně v takovém sklonu musí být pás doplněn o zatravnovací tvárnice.

Ve výsledku však výše uvedené změny představují úsporu výdajů v celkové výši -106 146,04 Kč včetně 21% DPH (viz příložený rozpočet zhotovitele).

2. Na základě požadavku Správy Krkonošského národního parku je nutné změnit barvu zámkové dlažby, oddělující jednotlivá parkovací stání, z původní červené na antracitovou. Tato změna nemá vliv na cenu.

3. Na základě požadavku Správy Krkonošského národního parku je nutné změnit barvu zámkové dlažby, navržené pro varovné pásy chodníků, z původní červené na bílou. Tato změna nemá vliv na cenu.

<b>Vliv změny na cenu stavby:</b>	<b>Odpočet</b> - 106 146,04 Kč s DPH 21% - 87 724,00 Kč bez DPH 21%
<b>Vliv změny na termín dokončení stavby:</b>	bez vlivu na termín
<b>Přílohy změnového listu:</b>	rozpočet zhotovitele (1 list)

Pc

Dč

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: SOO3180423 - Město Trutnov - Tajemství voj.podzemí výstavba parkoviště na Babí

Objekt: 900 - Změnový rozpočet č. 1 - vícepráce a méněpráce

## 5 - Komunikace

044	561252315	Podklad ze zeminy/v trase/stabil.cem.S tl. 19 cm	-130,000000 m2	242,00	-31 460,00
053	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dítě tl. 4 cm	-130,000000 m2	310,00	-40 300,00
054	59245117.0	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	-131,300000 m2	200,00	-26 260,00
100N	596411112	596411112 Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 100 m2	49,500000 m2	208,00	10 296,00

Součet za 5 - Komunikace

**-87 724,00****CELKEM Objekt: 900 - Změnový rozpočet č. 1 - vícepráce a méněpráce****-87 724,00****Rozpis DPH:**

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	-87 724,00	-18 422,04	-106 146,04	4
<b>CELKEM</b>		<b>-87 724,00</b>	<b>-18 422,04</b>	<b>-106 146,04</b>	