



Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách

Číslo zakázky: 231301

Změnový List (ZL) Změna skladeb podlah S001

Elektronický název dokumentu:

Objednatel:

MĚSTO TRUTNOV

Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16

IČ: 00278360

Číslo změnového listu:

11

Datum vystavení:

7.9.2018

Zhotovitel:

BAK stavební společnost a.s.

Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9

IČ: 28402758

Související projektová dokumentace:

AR, skladby podlah

Změna vyvolána/požadována:

objednatel

Profese / konstrukce:

HSV - Práce a dodávky HSV

Předmět změny:

Dle skutečností zjištěných při bouracích pracích na objektu SO.01 bylo nutné upravit skladby podlah v některých částech objektu SO.01. Po provedení bouracích prací bylo zjištěno, že předpokládané výškové úrovně starých podlah nejsou ve výškách kde se očekávalo nebo že jsou staré podlahy větší tloušťky. Proto museli být jednotlivé skladby podlah upraveny. Na základě těchto změn došlo k navýšení výměry betonových mazanin.

Položka, popis

- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- Základové desky

Důvod změny:

- Smluvní rozpočet obsahuje menší množství betonových podlah než je v nově předaných skladbách podlah v rámci úpravy realizační projektové dokumentace

Cena změny celkem: (bez DPH)

380 182 Kč

Měněnáklad

- Kč

Vícenáklad

380 182 Kč

Dopady do HMG: ANO

Popis: 30 dní

Dopady do dalších SO: NE

Popis:

Dopady do dalších PS: ANO

Popis: dle vydané změny PD

Dopady do dalších profesí: ANO

Popis: dle vydané změny PD

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:	11.10.2018	podpis:
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:	22.10.2018	podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kalkulace ZL

Příloha č. 2 - výpočet množství



Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách

Číslo zakázky: 231301

Změnový List (ZL) Doplnění podkladních betonových desek 1.NP SO01

Elektronický název dokumentu:

Objednatel:

MĚSTO TRUTNOV

Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16

IČ: 00278360

Zhotovitel:

BAK stavební společnost a.s.

Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9

IČ: 28402758

Číslo změnového listu:

17

Datum vystavení:

7.9.2018

Související projektová dokumentace:

AR

Změna vyvolána/požadována:

objednatel

Profese / konstrukce:

HSV - Práce a dodávky HSV

Předmět změny:

Při bouracích pracích na objektu SO.01 bylo zjištěno po rozkrytí povrchů, že předpokládané podkladní desky, které byly definovány v původní projektové dokumentaci, v místnostech zázemí tanečního sálu, zázemí tělocvičny a tělocvičny samotné jsou nevyhovující pro provedení následných podlahových vrstev. Z tohoto důvodu se musejí provést podkladní a vyrovnávací betonové desky nové. Podkladní desky jsou rozpraskané, rozlámané či v některých částech úplně chybí. Nelze je tedy použít jako podklad pro další kce.

Položka, popis

- Zemní práce
- Zakládání

Důvod změny:

- požadavek objednatele dle skutečně zjištěného stavu

Cena změny celkem: (bez DPH)

407 993 Kč

Měněnáklad

- Kč

Vícenáklad

407 993 Kč

Dopady do HMG: ANO

Popis: 30 dní

Dopady do dalších SO: NE

Popis:

Dopady do dalších PS: ANO

Popis: dle vydané změny PD

Dopady do dalších profesí: ANO

Popis: dle vydané změny PD

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:	11.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:	22.10.2018	podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1 – Kalkulace ZL

Příloha č. 2

Změnový List (ZL) Podřezání objektu SO 12

Elektronický název dokumentu:

Objednatel: MĚSTO TRUTNOV Slovancké náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16 IČ: 00278360	Číslo změnového listu:	25
	Datum vystavení:	7.9.2018
Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s. Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9 IČ: 28402758	Související projektová dokumentace: AR	
	Profese / konstrukce: HSV - Práce a dodávky HSV + PSV	
Změna vyvolána/požadována: objednatel		

Předmět změny:

- vzhledem k zjištěným skutečnostem při bouracích pracích na objektu SO.01 a SO.12 bylo rozhodnuto o provedení celkového podřezání obou těchto objektů a o provedení nové hydroizolace s podřezáváním objektu spojené. Dále je součástí navýšení i provedení cementových vyrovnávek pro navazující svislé hydroizolace. V původní PD byl podklad, že objekt byl dodatečně izolován v 80 letech minulého století pomocí asfaltů. Při průzkumu stavba nevykazovala vady spojené s nefunkční hydroizolací. Po plošném rozkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že sanace v 80. letech byla provedena pouze v malé části stavby a není řešena systémově. S ohledem na rozsah rekonstrukce bylo rozhodnuto, že dojde k celoplošnému zaizolování objektu tak jak mělo být původně v 80. letech provedeno.

Položka, popis	Důvod změny:
- Podřezání - Bourací práce - Hydroizolace	- požadavek objednatele na doplnění prací dle skutečného stavu

Cena změny celkem: (bez DPH)	66 102 Kč
Měněnáklad	- Kč
Vícenáklad	66 102 Kč

Dopady do HMG: ANO	Popis: 30 dní
Dopady do dalších SO: NE	Popis:
Dopady do dalších PS: ANO	Popis: dle vydané změny PD
Dopady do dalších profesí: ANO	Popis: dle vydané změny PD

ODSOUHLESENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:	15.10.2018	podpis:
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:	22.10.2018	podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kalkulace ZL
Příloha č. 2



Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách

Číslo zakázky: 231301

Změnový List (ZL) Zábradlí střechy SO01

Elektronický název dokumentu:

Objednatel: MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16 IČ: 00278360	Číslo změnového listu:	27
	Datum vystavení:	7.9.2018
Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s. Žitnická 871/1, 190 00, Praha 9 IČ: 28402758	Související projektová dokumentace:	
	AR	
Změna vyvolána/požadována: objednatel		Profese / konstrukce: PSV - Práce a dodávky PSV

Předmět změny:

Změna původních zámečnických výrobků Z10 - Z18 a Z19 - Z22, dle předaných podkladů (změny PD) - zábradlí střechy SO 01, na základě vydané změny projektové dokumentace, kdy došlo k navýšení hmotnosti jednotlivých dílců konstrukcí a to přidáním svislých zábran v rozteči cca 80 mm a snížení rozteče kotevních slupků. Vzhledem k navýšení jednotkové ceny vlivem výše popsaných změn, došlo k redukci celkové délky zábradlí.

Položka, popis	Důvod změny:
- Zámečnické konstrukce	- Chyba PD - nesouladu s předpisy a normami

Cena změny celkem: (bez DPH)	66 980 Kč
Měněnáklad	- 74 071 Kč
Vícenáklad	141 050 Kč

Dopady do HMG: ANO	Popis: 21 dní
Dopady do dalších SO: NE	Popis:
Dopady do dalších PS: ANO	Popis: dle vydané změny PD
Dopady do dalších profesí: ANO	Popis: dle vydané změny PD

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:	15.10.2018	podpis:
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:	27.10.2018	podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kalkulace ZL

Příloha č. 2 - Původní a nová PD - pouze digitálně



Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách

Číslo zakázky: 231301

Změnový List (ZL) Šachty 1.PP SO01

Elektronický název dokumentu:

Objednatel:

MĚSTO TRUTNOV

Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16

IČ: 00278360

Zhotovitel:

BAK stavební společnost a.s.

Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9

IČ: 28402758

Číslo změnového listu:

28

Datum vystavení:

7.9.2018

Související projektová dokumentace:

AR, ÚT

Změna vyvolána/požadována:

objednatелеm

Profese / konstrukce:

HSV - Práce a dodávky HSV + PSV

Předmět změny:

Na základě skutečností zjištěných při bouracích pracích, musí být provedena nová šachta v místnosti kotelny v 1.PP. Dle staré dokumentace šachta měla být stávající, ale při provádění bouracích prací se zjistilo, že šachta je rozpadlá a je nutné ji provést nově. Dále tento ZL řeší doplnění šachty pro horkovod - nový požadavek vzešlý z jednání se správcem sítě horkovodu firmou ČEZ.

Položka, popis

- Zemní práce
- Trubní vedení

Důvod změny:

- Na základě skutečnosti zjištěné při realizaci a požadavku dodavatele tepla

Cena změny celkem: (bez DPH)

78 545 Kč

Měněnáklad

- Kč

Vícenáklad

78 545 Kč

Dopady do HMG: ANO

Popis: 35 dní

Dopady do dalších SO: NE

Popis:

Dopady do dalších PS: ANO

Popis: dle vydané změny PD

Dopady do dalších profesí: ANO

Popis: dle vydané změny PD

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:	15.10.2018	podpis:
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:	27.10.2018	podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kalkulace ZL

Příloha č. 2

Změnový List (ZL) Doplnění dřevěné konstrukce nad 1.55 a zdiva pod balkónem SO01

Elektronický název dokumentu:

Objednatel: MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16 IČ: 00278360		Číslo změnového listu:	29
Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s. Žitnická 871/1, 190 00, Praha 9 IČ: 28402758		Datum vystavení:	7.9.2018
Změna vyvolána/požadována: objednatel		Související projektová dokumentace:	AR
		Profese / konstrukce:	HSV - Práce a dodávky HSV

Předmět změny:

- na základě vydaného doplnění projektové dokumentace pro SZ přístavbu, je zpracováno ocenění na doplnění dřevěné podkladní konstrukce na balkóně a doplnění zdiva pod balkónem. Tato konstrukce a zdivo nebyly obsaženy ve smluvní PD a nebyly obsahem rozpočtu, proto se jedná o VCP

Položka, popis	Důvod změny:
- Dřevěná konstrukce - Vyzdívky	- Chyba PD - Tyto konstrukce nebyly obsaženy ve smluvní PD ani rozpočtu

Cena změny celkem: (bez DPH)	287 138 Kč
Měněnáklad	- Kč
Vícenáklad	287 138 Kč

Dopady do HMG: ANO	Popis: 30 dní
Dopady do dalších SO: NE	Popis:
Dopady do dalších PS: ANO	Popis: dle vydané změny PD
Dopady do dalších profesí: ANO	Popis: dle vydané změny PD

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:	17.10.2018	podpis:
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:	23.10.2018	podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kalkulace ZL
Příloha č. 2



Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách

Číslo zakázky: 231301

Změnový List (ZL) Doplnění překladů S001

Elektronický název dokumentu:

Objednatel: MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16 IČ: 00278360	Číslo změnového listu: 30
Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s. Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9 IČ: 28402758	Datum vystavení: 2.8.2018
	Související projektová dokumentace: AR
Změna vyvolána/požadována: objednatel	Profese / konstrukce: HSV - Práce a dodávky HSV

Předmět změny:

- **dopočet nákladů za zhotovení podchycení stavebních otvorů v m.č. 1.04 (okno směrem ven), dveří mezi m.č.1.02a m.č.1.10 (zjištěna stará klenba bez překladů) a mezi m.č.1.48/m.č.1.32 které nebyly v PD zohledněny s ohledem na to, že byly pod omítkami. Tato skutečnost byla zjištěna až po jejich plošném otlučení. Jedná se o VCP**

Položka, popis	Důvod změny:
- Svislé a kompletní konstrukce - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - Konstrukce zámečnické	- Doplnění dle skutečně zjištěného stavu při realizaci

Cena změny celkem: (bez DPH)**61 410 Kč****Měněnáklad****- Kč****Vicenáklad****61 410 Kč**

Dopady do HMG: ANO	Popis: 30 dní
Dopady do dalších SO: NE	Popis:
Dopady do dalších PS: ANO	Popis: dle vydané změny PD
Dopady do dalších profesí: ANO	Popis: dle vydané změny PD

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI**za ZHOTOVITELE**

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:	19.10.2018	podpis:
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:	27.10.2018	podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kalkulace ZL

Příloha č. 2



Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách

Číslo zakázky: 231301

Změnový List (ZL) Doplnění světlíků SO01

Elektronický název dokumentu:

Objednatel:

MĚSTO TRUTNOV

Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16

IČ: 00278360

Zhotovitel:

BAK stavební společnost a.s.

Žitenická 671/1, 190 00, Praha 9

IČ: 28402758

Číslo změnového listu:

31

Datum vystavení:

3.9.2018

Související projektová dokumentace:

AR

Změna vyvolána/požadována:

objednatel

Profese / konstrukce:

PSV**Předmět změny:**

Doplnění 2ks chybějících světlíků 0,9x1,2m v JV části přístavby objektu SO 01, kdy tyto konstrukce nebyly obsaženy ve smluvní projektové dokumentaci ani rozpočtu, ale pouze v části PD statika, byly zakresleny otvory - nesoulad PD

Položka, popis

- Ostatní výrobky

Důvod změny:

- tyto položky nebyly ve smluvní PD ani rozpočtu, jedná se o chybu projektové dokumentace.

Cena změny celkem: (bez DPH)**63 120 Kč****Měněnáklad**

- Kč

Vícenáklad**63 120 Kč**

Dopady do HMG: ANO

Popis: 21 dní

Dopady do dalších SO: NE

Popis:

Dopady do dalších PS: ANO

Popis: dle vydané změny PD

Dopady do dalších profesí: ANO

Popis: dle vydané změny PD

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY K REALIZACI**za ZHOTOVITELE**

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:	15.10.2018	podpis:
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:	22.10.2018	podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kalkulace ZL

Příloha č. 2



Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách

Číslo zakázky: 231301

Změnový List (ZL) Doplnění zdiva 4.NP SO01

Elektronický název dokumentu:

Objednatel:

MĚSTO TRUTNOV

Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16

IČ: 00278360

Zhotovitel:

BAK stavební společnost a.s.

Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9

IČ: 28402758

Číslo změnového listu:

32

Datum vystavení:

8.8.2018

Související projektová dokumentace:

AR

Změna vyvolána/požadována:

objednatel

Profese / konstrukce:

HSV - Práce a dodávky HSV

Předmět změny:

- jedná se o doocení obvodového zdiva v místnosti 4.01. Tato změna řeší doplnění této části ve zděném provedení. Chyba smluvní PD, kdy PD stavební část toto řeší jako monolitickou konstrukci a PS statiky toto řeší jako zděné - nebylo zahrnuto ve smluvním rozpočtu ani v jedné z kapitol

Položka, popis

- Svislé a kompletní konstrukce

Důvod změny:

- chyba smluvní PD, kdy stavební část se odkazuje na statiku a statika se odkazuje na stavební - nebylo zahrnuto ve smluvním rozpočtu ani v jedné z kapitol

Cena změny celkem: (bez DPH)

76 146 Kč

Měnnáklad

- Kč

Vícenáklad

76 146 Kč

Dopady do HMG: ANO

Popis: 14 dní

Dopady do dalších SO: NE

Popis:

Dopady do dalších PS: ANO

Popis: dle vydané změny PD

Dopady do dalších profesí: ANO

Popis: dle vydané změny PD

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:	15.10.2018	podpis:
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:	22.10.2018	podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kalkulace ZL

Příloha č. 2



Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách

Číslo zakázky: 231301

Změnový List (ZL) Základy pro volejbalové sloupky SO01

Elektronický název dokumentu:

Objednatel:

MĚSTO TRUTNOV

Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16

IČ: 00278360

Zhotovitel:

BAK stavební společnost a.s.

Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9

IČ: 28402758

Číslo změnového listu:

33

Datum vystavení:

3.9.2018

Související projektová dokumentace:

AR

Změna vyvolána/požadována:

objednatel

Profese / konstrukce:

HSV - Práce a dodávky HSV

Předmět změny:

Dle požadavku objednatele, bude provedeno doplnění betonových patek vč. chrániček pro volejbalové sloupky v tělocvičné SO 01, toto nebylo obsaženo ve smluvní PD ani rozpočtu

Položka, popis

- Upravy povrchů, podlahy a osazování výpíní

Důvod změny:

- Smluvní PD ani rozpočet toto neobsahovala

Cena změny celkem: (bez DPH)

9 744 Kč

Méněnáklad

- Kč

Vícenáklad

9 744 Kč

Dopady do HMG: ANO

Popis: 14 dní

Dopady do dalších SO: NE

Popis:

Dopady do dalších PS: ANO

Popis: dle vydané změny PD

Dopady do dalších profesí: ANO

Popis: dle vydané změny PD

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:	15.10.2018	podpis:
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:	27.10.2018	podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kalkulace ZL

Příloha č. 2

Změnový List (ZL) Změna povrchu hřiště SO09 + doplnění kanalizace SO07+SO08

Elektronický název dokumentu:

Objednatel: MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16 IČ: 00278360		Číslo změnového listu:	34
Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s. Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9 IČ: 28402758		Datum vystavení:	7.9.2018
Změna vyvolána/požadována: objednatel		Související projektová dokumentace:	AR + komunikace + kanalizace
		Profese / konstrukce:	Pozemní komunikace, Venkovní kanalizace

Předmět změny:

Dle požadavku objednatele je provedeno ocenění změny povrchu hřiště SO 09 a to z antukového na beachvolejball vč. doplnění napojení liniových žlabů objektů SO07 a SO08 na dešťovou kanalizaci, kdy tato část kanalizace nebyla obsažena ve smluvní PD ani rozpočtu a je vzhledem k funkčnosti zařízení nezbytně nutné

Položka, popis

- Komunikace pozemní
- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- Kanalizace

Důvod změny:

- Požadavek provozovatele + docenění chybějící části kanalizace nad rámec smluvní PD a rozpočtu. Chyba projektové dokumentace v části kanalizace - nebylo obsaženo v PD

Cena změny celkem: (bez DPH)	190 185 Kč
Měněnáklad	- 270 192 Kč
Vícenáklad	460 377 Kč

Dopady do HMG: ANO	Popis: 40 dní
Dopady do dalších SO: NE	Popis:
Dopady do dalších PS: ANO	Popis: dle vydané změny PD
Dopady do dalších profesí: ANO	Popis: dle vydané změny PD

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:	15.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:	27.10.2018	podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kalkulace ZL



Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách

Číslo zakázky: 231301

Změnový List (ZL) - Změna termínu dokončení

Elektronický název dokumentu:

Objednatel: MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16 IČ: 00278360	Číslo změnového listu: 35
Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s. Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9 IČ: 28402758	Datum vystavení: 17.9.2018
Změna vyvolána/požadována: objednatel	Související projektová dokumentace: Profese / konstrukce: Termín realizace

Předmět změny:

změna termínu dokončení díla SVČ Trutnov - na 31.3.2019 - důsledek provedení VCP - viz. ZL: zvýšení pracnosti na omítkách na stávajícím zdivu - větší tloušťka omítky, provedení dodatečné izolace celého objektu SO 01 podřezáním zdiva, změna povrchu hřiště SO 09 z antuky na písek / beachvoleybal /, doplnění dřevěné konstrukce pro opláštění, části objektu SO 01 na SZ - doplnění nebylo součástí PD a nebylo obsaženo v rozpočtu, změna provedení zábradlí na střeše obj. SO 01, provedení podkladních betonů v místnostech zázemí tanečního sálu, zázemí tělocvičny a tělocvičny,

Položka, popis	Důvod změny:
- Změna termínu dokončení a předání díla	- vlivem změn v předmětu díla, na základě potvrzených jednotlivých změnových listů objednatel

Cena změny celkem: (bez DPH)	- Kč
Měněnáklad	- Kč
Vícenáklad	- Kč

Dopady do HMG: ANO	Popis: do 31.3.2019
Dopady do dalších SO: NE	Popis:
Dopady do dalších PS: ANO	Popis: dle vydané změny PD
Dopady do dalších profesí: ANO	Popis: dle vydané změny PD

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY K REALIZACI**za ZHOTOVITELE**

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:	19.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:	15.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:	22.10.2018	podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Změnový List (ZL) Zrušení žaluzií zázemí tělocvičny S001

Elektronický název dokumentu:

Objednatel:

MĚSTO TRUTNOV

Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16

IČ: 00278360

Zhotovitel:

BAK stavební společnost a.s.

Žitnická 871/1, 190 00, Praha 9

IČ: 28402758

Číslo změnového listu:

36

Datum vystavení:

2.8.2018

Související projektová dokumentace:

AR

Změna vyvolána/požadována:

objednatel

Profese / konstrukce:

Konstrukce zámečnické

Předmět změny:

- odečet zrušené žaluzie v m.č. 1.04 šatna v zázemí tělocvičny

Položka, popis

- Konstrukce zámečnické

Důvod změny:

- Požadavek objednatele na zrušení realizace části předmětu díla

Cena změny celkem: (bez DPH)

- 11 635 Kč

Měněnáklad

- 11 635 Kč

Vícenáklad

- Kč

Dopady do HMG: NE

Popis:

Dopady do dalších SO: NE

Popis:

Dopady do dalších PS: NE

Popis:

Dopady do dalších profesí: NE

Popis:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:	8.10.2018	podpis:
schválil:	Ing. Stánský Jiří	GP	datum:	15.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:	27.10.2018	podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1 – Kalkulace ZL

Příloha č. 2



Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách

Číslo zakázky: 231301

Změnový List (ZL) Chybějící plastová okna, doplnění pákových ovládaní oken

Elektronický název dokumentu:

Objednatel:

MĚSTO TRUTNOV

Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16

IČ: 00278360

Zhotovitel:

BAK stavební společnost a.s.

Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9

IČ: 28402758

Číslo změnového listu:

37

Datum vystavení:

7.9.2018

Související projektová dokumentace:

AR

Změna vyvolána/požadována:

objednatel

Profese / konstrukce:

PSV - Konstrukce truhlářské**Předmět změny:**

- Na základě zjištění nesouladu v rozpočtu oproti PD, kdy chyběla některá okna. Jedná se o pozici O.02, kde chyběly 2 ks a pozici O.07, kde chyběl 1 ks. Dále bylo doplněno dálkové pákové otevírání některých oken, protože bylo zjištěno, že původně navržené ruční otevírání těchto oken funkčně nevyhovuje používání. Tato okna jsou osazena vysoko a dostupnost k těmto oknům je bez dálkového pákového ovládání značně omezena - původní PD neřešila bezproblémové používání oken v návaznosti na jejich umístění - jedná se tedy o chybu PD

Položka, popis

- Konstrukce truhlářské

Důvod změny:

- Chyba v zadávací PD

Cena změny celkem: (bez DPH)**601 870 Kč****Měněnáklad****- Kč****Vícenáklad****601 870 Kč**

Dopady do HMG: ANO

Popis: 45 dní

Dopady do dalších SO: NE

Popis:

Dopady do dalších PS: ANO

Popis: dle vydané změny PD

Dopady do dalších profesí: ANO

Popis: dle vydané změny PD

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY K REALIZACI**za ZHOTOVITELE**

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:	19.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:	27.10.2018	podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kalkulace ZL

Příloha č. 2

		Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách			
		Číslo zakázky: 231301			
Změnový List (ZL) Doplnění omítek SO 01					
Elektronický název dokumentu:					
Objednatel: MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16 IČ: 00278360			Číslo změnového listu: 39		
Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s. Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9 IČ: 28402758			Datum vystavení: 7.9.2018		
			Související projektová dokumentace: AR		
Změna vyvolána/požadována: objednatелеm			Profese / konstrukce: Vnitřní omítky		
Předmět změny: Na základě zjištěných skutečností po provedení otlučení stávajících omítek v objektu SO 01, je nutné oproti smluvnímu rozpočtu a PD provést doplnění vnitřních omítek a to o nadspotřeby materiálu na stávajícím zdivu a jeho vyrovnaní, vč. penetrace a sanačních omítek. Jedná se o staré stávající zdivo, které je křivé a nepřesně vyzděné. Původní rozpočet nezohledňoval provádění omítek na staré zdivo, které vykazuje velmi velkou nerovnost.					
Položka, popis - Vnitřní omítky		Důvod změny: - Dle zjištěného skutečného stavu původního zdiva a doplnění prací nad rámec smluvního rozpočtu. V dokumentaci bylo uvažováno pouze s vyrovnávkami omítek v tl. 20 mm, skutečnost na stavbě jsou vyrovnávky do tl. 70 mm. Chyba projektové dokumentace			
Cena změny celkem: (bez DPH)				930 147 Kč	
Méněnáklad				- 238 939 Kč	
Vícenáklad				1 169 086 Kč	
Dopady do HMG: ANO		Popis: 60 dní			
Dopady do dalších SO: NE		Popis:			
Dopady do dalších PS: ANO		Popis: dle vydané změny PD			
Dopady do dalších profesí: ANO		Popis: dle vydané změny PD			
ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY K REALIZACI					
za ZHOTOVITELE					
vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:
za OBJEDNATELE					
schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:	15.10.2018	podpis:
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:	27.10.2018	podpis:
Přílohy: Příloha č. 1 – Kalkulace ZL Příloha č. 2 – výměry + nákresy					



Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách

Číslo zakázky: 231301

Změnový List (ZL) Změna a doplnění AV + divadlo SO 01

Elektronický název dokumentu:

Objednatel: MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16 IČ: 00278360		Číslo změnového listu: 41
Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s. Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9 IČ: 28402756		Datum vystavení: 7.9.2018
Změna vyvolána/požadována: objednatel		Související projektová dokumentace: SLP
		Profese / konstrukce: SLP

Předmět změny:

Dle požadavku objednatele je provedeno ocenění změny na Audiovizuální a Jevištní techniku, vzhledem k tomu, že smluvní zadání nereflektuje s aktuálními požadavky na provoz objektu tohoto zaměření v dnešních standardech. Dále bylo z pohledu provozovatele zcela nedostačující a nesplňovalo parametry požadované objednatelem v rámci zadávacích podmínek pro vyhotovení projektové dokumentace.

Položka, popis

- Slaboproudé instalace

Důvod změny:

- Požadavek objednatele na nápravu PD. V části se jedná o chybu v dokumentaci (cca 50%) - zbytek jsou technologie nutné pro bezproblémový provoz objektu a část jsou požadavky objednatele (výsledková tabule)

Cena změny celkem: (bez DPH)**924 093 Kč****Ménénáklad**

- 5 908 706 Kč

Vícenáklad**6 832 799 Kč**

Dopady do HMG: ANO	Popis: SO dní
Dopady do dalších SO: NE	Popis:
Dopady do dalších PS: ANO	Popis: dle vydané změny PD
Dopady do dalších profesí: ANO	Popis: dle vydané změny PD

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI**za ZHOTOVITELE**

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:
schválil:	Matěna Ladislav	manažer projektu	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:


za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:	17.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:	22.10.2018	podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kalkulace ZL

Příloha č. 2



Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách

Číslo zakázky: 231301

Změnový List (ZL) Změna části VZT SO 01

Elektronický název dokumentu:

Objednatel:

MĚSTO TRUTNOV

Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16 IČ: 00278360

Zhotovitel:

BAK stavební společnost a.s.

Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9 IČ: 28402758

Číslo změnového listu:

44

Datum vystavení:

7.9.2018

Související projektová dokumentace:

VZT

Změna vyvolána/požadována:

objednatелеm

Profese / konstrukce:

Vzduchotechnika

Předmět změny:

Původní trasa navrženého VZT potrubí v m.č. 1.53 musela být změněna z důvodu nemožnosti provedení prostupů skrz monolitické stěny v místech původně navržených - nesoulad PD VZT a PD statické části. Proto byla vydána úprava PD, kde došlo k změně trasy. Na základě nové upravené PD bylo nutné vyrobit část nového potrubí a nových komponentů VZT a musí se provést vybourání otvorů v monolitických stěnách pro novou trasu VZT. Jedná se tedy o chybu projektové dokumentace

Položka, popis

- Vzduchotechnika

Důvod změny:

- Chyba PD

Cena změny celkem: (bez DPH)

34 271 Kč

Méněnáklad

- Kč

Vícenáklad

34 271 Kč

Dopady do HMG: ANO

Popis: 30 dní

Dopady do dalších SO: NE

Popis:

Dopady do dalších PS: ANO

Popis: dle vydané změny PD

Dopady do dalších profesí: ANO

Popis: dle vydané změny PD

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:	1.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:	13.10.2018	podpis:
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:	22.10.2018	podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kalkulace ZL

Příloha č. 2 - rozdílová PD - digitálně



Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách

Číslo zakázky: 231301

Změnový List (ZL) Změna PBR SO 01

Elektronický název dokumentu:

Objednatel

MĚSTO TRUTNOV

Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16

IČ: 00278360

Číslo změnového listu:

45

Datum vystavení:

7.9.2018

Zhotovitel:

BAK stavební společnost a.s.

Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9

IČ: 28402758

Související projektová dokumentace:

AR + PBR

Změna vyvolána/požadována:

objednatel

Profese / konstrukce:

PSV

Předmět změny:

Vzhledem ke skutečnostem zjištěných při bouracích pracích bylo upraveno požárně bezpečnostní řešení stavby. Na základě tohoto podkladu schváleného Hasičským záchranným sborem, byla provedena úprava požární ochrany některých konstrukcí na objektu SO.01. Byl zrušen požární obklad stropu v 1.PP a nahrazen omítkou, příhradové vazníky v tanečním sále a sloupy v tělocvičně musí být nově ochráněny na požadovanou požární odolnost. Dále se jedná o doplnění systému autonomního ovládání světlíků OS21 - systému Rwa

Položka, popis

- Izolace tepelné
- Požární obklad vazníků v tanečním sále
- Omítky strop 1.PP (náhrada Ordexalu)
- Světlík - doplnění systému Rwa

Důvod změny:

- Skutečnost zjištěná na stavbě. Z pohledu investora se jedná o chybu projektu (v zadání PD bylo uvedeno, že zhotovitel PD si provede veškeré nutné průzkumy a rozbory pro zhotovení kvalitní PD)

Cena změny celkem: (bez DPH)

88 319 Kč

Méněnáklad

- 444 339 Kč

Vícenáklad

532 658 Kč

Dopady do HMG: ANO

Popis: 40 dní

Dopady do dalších SO: NE

Popis:

Dopady do dalších PS: ANO

Popis: dle vydané změny PD

Dopady do dalších profesí: ANO

Popis: dle vydané změny PD

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:	1.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:	15.10.2018	podpis:
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:	22.10.2018	podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kalkulace ZL

Příloha č. 2

		Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách			
		Číslo zakázky: 231301			
Změnový List (ZL) Změna vnitřních dveří S001					
Elektronický název dokumentu:					
Objednatel MĚSTO TRUTNOV Sovánské náměstí 166 Trutnov - Vnitřní Město 541 16 IČ: 00278360		Číslo změnového listu:		46	
Zhotovitel BAK stavební společnost a.s. Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 IČ: 28402758		Datum vystavení:		7.9.2018	
Změna vyvolána/požadována:		Související projektová dokumentace: AR			
objednatel:		Profese / konstrukce: Vnitřní výplně			
Předmět změny: - původní výkaz dveří musel být z několika důvodů upraven a přepracován. Na základě těchto změn došlo k navýšení ceny dveřních konstrukcí. Důvody nutnosti úprav výkazu dveří: - původní výkaz dveří u některých položek nerespektoval požárně bezpečnostní řešení stavby a tedy některé dveře museli být upraveny na vyšší požární odolnost. - další dveře museli být upraveny vzhledem ke skutečnostem na stavbě zjištěných při bouracích pracích. - některé dveřní konstrukce chyběly v původním rozpočtu, ale v PD byly zaznamenány. - další dveře byly nevhodně navrženy původním projektem a bylo nutné je upravit, aby vyhovovali provozu objektu.					
Položka, popis		Důvod změny:			
- Vnitřní dveře		- Změna PD dle skutečnosti na stavbě, Chyba PD			
Cena změny celkem: (bez DPH)				684 258 Kč	
Méněnáklad				- 290 662 Kč	
Vícenáklad				974 920 Kč	
Dopady do HMG: ANO		Popis: 60 dní			
Dopady do dalších SO: NE		Popis:			
Dopady do dalších PS: ANO		Popis: dle vydané změny PD			
Dopady do dalších profesí: ANO		Popis: dle vydané změny PD			
ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY K REALIZACI					
za ZHOTOVITELE					
vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Holub Michal	výkonný ředitel divize	datum:		podpis:
za OBJEDNATELE					
schválil:	Ing. Kasper Luboš	IDO	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:	15.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:	22.10.2018	podpis:
Přílohy: Příloha č. 1 – Kalkulace ZL Příloha č. 2					

Změnový List (ZL) Změna vstupních dveří SO 01

Elektronický název dokumentu:

Objednatel:

MĚSTO TRUTNOV

Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16

IČ: 00278360

Zhotovitel:

BAK stavební společnost a.s.

Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9

IČ: 28402758

Číslo změnového listu:

47

Datum vystavení:

7.9.2018

Související projektová dokumentace:

AR

Změna vyvolána/požadována:

objednatелеm

Profese / konstrukce:

Vnější výplně

Předmět změny:

na základě žádosti objednatele byly nahrazeny původní, ručně otevíravé hlavní dveře do objektu SO.01 v JV přístavbě, dveřmi automatickými s čidly na samočinné otevírání. Náhrada byla nutná z důvodu jednoduššího a hlavně bezpečnějšího provozu hlavního vstupu.

Položka, popis

- Vnější výplně

Důvod změny:

- Požadavek objednatele

Cena změny celkem: (bez DPH)

284 826 Kč

Méněnáklad

- 77 904 Kč

Vícenáklad

362 730 Kč

Dopady do HMG: ANO

Popis: 90 dní

Dopady do dalších SO: NE

Popis:

Dopady do dalších PS: ANO

Popis: dle vydané změny PD

Dopady do dalších profesí: ANO

Popis: dle vydané změny PD

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:	15.10.2018	podpis:
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:	27.10.2018	podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1 – Kalkulace ZL

Příloha č. 2



Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách

Číslo zakázky: 231301

Změnový List (ZL) změny skladeb podlahy v místnostech 1.50, 3.13 SO01

Elektronický název dokumentu:

Objednatel: MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16 IČ: 00278360		Číslo změnového listu:	48
Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s. Žitenická 871/1, 190 00. Praha 9 IČ: 28402758		Datum vydání:	7.9.2018
Změna vyvolána/požadována: objednatel		Související projektová dokumentace: AR	
		Profese / konstrukce: podlahové konstrukce	

Předmět změny:

- dle skutečností zjištěných při bouracích pracích na objektu SO.01 bylo nutné upravit skladby podlah tanečních sálů v místnostech 1.50, 3.13. Na základě těchto změn došlo k navýšení ceny skladeb podlah v těchto místnostech

Položka, popis	Důvod změny:
- Podlahové konstrukce	- Na základě vydané změny PD - zjištěná skutečnost na stavbě. Oprávněné vícepráce - nebylo možné zjistit v přípravě stavby (sondy do podlah při provozování objektu nebylo možné provést)

Cena změny celkem: (bez DPH)	75 246 Kč
Měněnáklad	- 496 881 Kč
Vícenáklad	572 127 Kč

Dopady do HMG: ANO	Popis: 40 dní
Dopady do dalších SO: NE	Popis:
Dopady do dalších PS: ANO	Popis: dle vydané změny PD
Dopady do dalších profesí: ANO	Popis: dle vydané změny PD

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:	3.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:	8.10.18	podpis:
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:	15.10.2018	podpis:
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:	27.10.2018	podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1 – Kalkulace ZL