

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.4.2018 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Sídlo: Jaselská 7/9, 602 00 Brno

Identifikační číslo: 00637998

Zastoupena: PhDr. Zuzanou Číkovou, ředitelkou

e-mail:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel:

Obchodní firma: INTERRA BRNO s.r.o.

Spisová značka: C 85540 vedená u Krajského soudu v Brně

Sídlo: Purkyňova 2921/103, Královo Pole, 612 00 Brno

Zastoupena: Ing. Petrem Šťavíčkem, jednatelem

Identifikační číslo: 03569900

DIČ: CZ 03569900

Bankovní spojení:

Č. účtu:

(dále jen **Zhotovitel**)

2.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli tímto dodatkem na úpravě uzavřené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je sanace vlhkého zdiva budovy školy, následujícím způsobem:

- 2.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu změny díla specifikovanou v čl. 2.3. Během provádění díla bylo zjištěno, že některé práce specifikované projektovou dokumentací není třeba provádět, nad rámec projektové dokumentace je však potřeba provést další stavební práce.
- 2.2. Zdůvodnění víceprací je obsahem změnového listu č. 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 2.3. Cena víceprací činí 94 392,92,- Kč bez DPH. Výsledná cena změny činí **114 216,- Kč vč. DPH**. Vícepráce budou fakturovány spolu s fakturou za cenu celého díla.

3.

Smluvní strany se dále dohodly na termínu zhotovení díla do 30.10.2018


4.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je vyjádřením jejich svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Brně dne 19 -10- 2018 2018

V Brně dne 19 -10- 2018 2018

Za Objednatele



Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská,
příspěvková organizace
PhDr. Zuzana Číková

Za Zhotovitele



INTERRA BRNO s.r.o.
Ing. Petr Šťavíček, jednatel

Přílohy:

- Změnový list č. 3. Zhotovitel: INTERRA Brno s.r.o., Purkyňova 2921/103, 61200 Brno, IČ:03569900, Objednatel: Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace, Jaselská 7/9, 602 00 Brno, IČ:00637998
- Položkový rozpočet provedených víceprací

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	INTERRA Brno s.r.o., Purkyňova 2921/103, 61200 Brno, IČ:03569900	
Objednatel:	Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace, Jaselská 7/9, 602 00 Brno, IČ:00637998	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Kleinbauer – IPROS, Lesní 18, 67801 Blansko, IČ:46247556	
Datum:	19.10. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: „ Sanace vlhkého zdiva, SZŠ Jaselská, Brno “		
Předmět změny: Nepředvídané stavební práce vzniklé v průběhu realizace		
Popis a zdůvodnění změny:		
Popis a zdůvodnění změny s odkazem na jednotlivé rozpočty VCP a MP		
1. Změna č.1 (Stavební úpravy, D+M zařízovacích předmětů ÚT, elektro a ZTI a povrchové úpravy vnějších i vnitřních stěn, které vyplynuly v průběhu dokončovacích prací na stavbě popř. byly provedeny dle požadavku objednatele stavby).		
a) Obezdivky podomítkových modulů Geberit – v návrhu úprav koupelny dívek a WC hochů byly AD řešeny závěsné moduly Geberit bez vynášecích konstrukcí. S ohledem na minimalizaci vícenákladů byla zvolena klasická vyzdívka z plných cihel. b) V průběhu přípravy podkladu pro montáž vnějšího kamenného obkladu soklu budovy bylo nutno řešit způsob zajištění připojovací spáry vnějších sanačních opatření suterénního zdiva a soklové části zdiva pod kamenným obkladem proti možným účinkům vnikání srážkových vod do sanačních opatření v úrovni dláždění chodníku. Práce byly provedeny dle návrhu AD (specialisty na sanace). c) Výměna parapetů oken ve dvorní části objektu – vlivem provedených sanačních omítek dvorní soklové části fasády došlo ke zvětšení tl.omítek soklu a u dvou oken v rizalitu bylo nutno vyměnit 2 ks Cu parapetních plechu těchto oken. d) Důsledkem provedených vnitřních sanačních omítek bylo, že jejich líc je přesazen cca o 30 mm před líc stávajících omítek. Z tohoto důvodu bylo nutno upravit kotvení žebřin v tělocvičně a všech sestav šatních skříněk žáků. e) Výměna zařízovacích prvků – v prostoru WC hochů bylo s ohledem na rozsah koroze stáv.radiátorů rozhodnuto o jejich výměně. Při zpětné montáži původních umyvadel bylo zjištěno poškození u 2 ks stávajících umyvadel – proto bylo nutno tyto vyměnit za nové a to včetně výtokových baterií. V prostoru koupelny dívek byly 2 ks ze tří stávajících svítidel nefunkční a proto bylo rozhodnuto o osazení nových 3 ks svítidel. Současně byly vyměněny i nefunkční žárovky ve stávajících svítidlech za nové LED žárovky. V místnosti, kde byl zrušen kazetový podhled vč. svítidel, byly osazeny nové zářivky. f) Úpravy vnitřních povrchů – při provádění sanačních omítek se na připraveném očištěném cihelném zdivu na několika místech objevila plíseň – toto bylo dle pokynů AD řešeno aplikací protiplísňového postřiku. Některé stávající okenní výplně do ul. Jaselská byly poškozené a z toho důvodu byly vyměněny za nové výplně z drátoskla.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací vč. DPH : 0,-	Cena víceprací vč. DPH : 114 216,-	
Výsledná cena změny vč. DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
114 216,-	30. 10. 2018	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Petr Šťavíček, jedn.	
	Datum: 19.10.2018	