

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo Smlouvy: 05PT-001347

číslo Smlouvy dodavatele/zhotovitele: 25-SOD-2018-012

Čl. 1

Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE], generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE] ředitelka Správy České
Budějovice
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen „ŘSD“)

(společně dále jen "Objednatel") na jedné straně

a

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO, DIČ: 42196868
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE], předsedou představenstva
[REDAKCE], místopředsedou
představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE] vedoucí obchodně technického
oddělení
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE] výrobní náměstek

(dále společně jen "Dodavatel/zhotovitel") na straně druhé.

Čl. 2

Úvodní ustanovení dodatku

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 17. 10. 2018 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo za účelem realizace veřejně prospěšné stavby „I/19 Chýnov“, ISPROFOND 531 151 0004 (dále jen „Stavba“ a „Smlouva“).

- 2.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy byla pro potřeby realizace Stavby vydána rozhodnutí správních orgánů:
- i. Územní rozhodnutí č.j. MECH-1140/2008-SÚ/Do/11 vydané Městským úřadem Chýnov, stavební úřad, dne 19. 3.2009 pro stavbu „Přeložka komunikace I/19 Chýnov“, nabytí právní moci 4. 7.2009.
 - ii. Stavební povolení č.j. KUJCK 35353/2014/ODSH vydané Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako speciálním stavebním úřadem dne 9. 6.2014 pro stavbu „I/19 Chýnov, SO 202 – Podchod po pěší č. 2“, nabytí právní moci 11. 7.2014. Jeho platnost bylo prodlouženo rozhodnutím č.j. KUJCK 104500/2016 dne 26. 7.2016 s nabytím právní moci 13. 8.2016 a rozhodnutím č.j. KUJCK 81979/2018 dne 25. 6.2018 s nabytím právní moci 16. 7.2018.
 - iii. Stavební povolení č.j. METAB 7871/2018/OD/IKve vydané Městským úřadem Tábor, odborem dopravy dne 15. 5.2018 pro stavbu „I/19 Chýnov, stavební objekty SO 102 "Silnice II/409 -Planá nad Lužnicí", SO 103 "Silnice II/409 - Záhostice", SO 104 "Silnice III/01915", SO 106 "Polní cesta a přístup k vodárně", SO 107a "Stezka pro pěší", SO 701,2 " Protihluková opatření u silnice II/409", SO 110 Provizorní komunikace na silnici II/409“.
 - iv. Povolení provedení stavby vodního díla dle § 15 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb č.j. METAB 23513/2018/OŽP/JJah vydané Městským úřadem Tábor, Odborem životního prostředí dne 12. 6.2018 pro stavbu „I/19 Chýnov – vodohospodářské objekty SO 301 odvodňovací systém komunikací, SO 302 kanalizace v km 110,6, SO 303 vodovod v km 110,6, SO 304 úprava meliorací, SO 305 úprava závlahového zařízení škrobáren, SO 306 vodovod v km 111,2“.
 - v. Stavební povolení č.j. KUJCK 109595/2018 vydané Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako speciálním stavebním úřadem dne 30. 8.2018 pro stavbu „I/19 Chýnov, v rozsahu následujících objektů: SO 101 Silnice I/19, SO 101.1 Automatický sčítač dopravy, SO 101.2 Mostek v km 112.080, SO 109 Provizorní komunikace u KÚ, SO 111 Dopravní značení silnice I/19, SO 201 Podchod pro pěší, SO 701.1 Protihluková opatření u silnice I/19“.
- 2.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že ke dni podpisu Smlouvy nenabyla právní moci stavební povolení uvedená v písm. iii., iv. v. článku 2.2 tohoto dodatku (dále jen „Událost/okolnost“).
- 2.4. Smluvní strany současně shodně prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že v důsledku Události/okolnosti specifikované v článku 2.3 tohoto dodatku nemůže dojít k zahájení stavebních prací dle Pod-článku 8.1 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (součást Smlouvy – dále jen „Smluvní podmínky“), když absence pravomocných stavebních povolení uvedených v písm. iii., iv. v. článku 2.2 tohoto dodatku znemožňuje realizaci veškerých stavebních prací na Stavbě, jak byly vymezeny ve Smlouvě, a to v celém jejich rozsahu.

Čl. 3 Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že Událost/okolnost specifikovaná v článku 2.3 tohoto dodatku je překážkou v riziku Objednatele dle Pod-článku 1.13 a 2.1 ve spojení s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek.
- 3.2. Objednatel pro účely tohoto dodatku deklaruje, na základě dostupných informací, předpoklad, že Událost/okolnost (překážky) odpadne nejpozději do 31. 5. 2019; zároveň to znamená, že Událost/okolnost (překážky) nemusí před 31. 5. 2019 odpadnout, tj. k datu 31. 5. 2019 se předpokládá nabytí právní moci stavebních povolení uvedených v písm. iii., iv., v. článku 2.2 tohoto dodatku.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že Událost/okolnost je pro Zhotovitele závazným vstupem do programu prací dle Pod-článku 8.3 Smluvních podmínek, který je Zhotovitel povinen vzít v potaz a vycházet z ní při plánování postupu a časování prací a přípravě programu prací dle Pod-článku 8.3 Smluvních podmínek.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje při znalosti Události/okolnosti minimalizovat veškeré škody a náklady, které byly/jsou/budou přímým či nepřímým důsledkem Události/okolnosti.
- 3.5. Smluvní strany berou na vědomí následky, které vyvolává Událost/okolnost, tj.
 - a. vznik (více) nákladů, popř. jiných škod, na straně Zhotovitele,
 - b. vliv na postup a načasování prací,
 - c. vznik zpoždění/ztížení postupu prací a s tím související,
 - d. vznik nároku Zhotovitele na prodloužení Lhůty pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek, Doby pro uvedení Stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek,
- 3.6. Zhotovitel se tímto výslovně vzdává níže uvedených nároků vyplývajících a/nebo souvisejících s Událostí/okolností za období od podpisu Smlouvy do 31. 5.2019, tedy
 - nároku na odškodnění dle Pod-článku 1.13 ve spojení 20.1 Smluvních podmínek,
 - nároku na dodatečnou platbu, a to v rozsahu: náklady plus odpovídající režie - tedy výrobní prostředky, výrobní a správní režie, vč. přímých nákladů na stroje a pracovníky, zařízení staveniště, dle Pod-článku 1.13 a 2.1 ve spojení 20.1 Smluvních podmínek,
 - nároku na dodatečnou platbu v rozsahu nákladů na bankovní záruku a pojištění, dle Pod-článků 1.13 a 2.1 ve spojení 20.1 Smluvních podmínek.a Objednatel s tímto vzdáním se výše uvedených nároků souhlasí.
- 3.7. Zhotovitel se tímto výslovně vzdává níže uvedených nároků vyplývajících a/nebo souvisejících s Událostí/okolností za období od 1.06.2019 do doby nabytí právní moci stavebních povolení uvedených v písm. iii., iv., v. článku 2.2 tohoto dodatku, tedy
 - nároku na odškodnění (dle Pod-článku 1.13 ve spojení 20.1 Smluvních podmínek),
 - nároku na dodatečnou platbu, a to v rozsahu: náklady plus odpovídající režie - tedy výrobní prostředky, výrobní a správní režie, vč. přímých nákladů na stroje a pracovníky, zařízení staveniště, dle Pod-článku 1. 13 a 2.1 ve spojení 20.1 Smluvních podmínek,a Objednatel s tímto vzdáním se výše uvedených nároků souhlasí.

- 3.8. Zhotovitel se výslovně nevzdává níže uvedených nároků vyplývajících a/nebo souvisejících s Událostí/okolností za období od zahájení prací na Stavbě do 31. 05. 2019, tedy
- nároku na prodloužení doby pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek,
 - nároku na prodloužení doby pro uvedení Stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek
- a Objednatel s tímto nevzdáním se nároků/práv souhlasí.
- 3.9. Zhotovitel se výslovně nevzdává níže uvedených nároků vyplývajících a/nebo souvisejících s Událostí/okolností za období od 1. 06. 2019 do doby nabytí právní moci stavebních povolení uvedených v písm. iii., iv., v. článku 2.2 tohoto dodatku, tedy
- nároku na prodloužení doby pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek,
 - nároku na prodloužení doby pro uvedení Stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek
 - nároku na dodatečnou platbu v rozsahu nákladů na bankovní záruku a pojištění, dle Pod-článků 1.13 a 2.1 ve spojení 20.1 Smluvních podmínek
- a Objednatel s tímto nevzdáním se nároků/práv souhlasí.
- Smluvní strany současně berou na vědomí, že případné nezbytné finanční nároky dle tohoto článku bude, při respektování ustanovení článku 2.4 tohoto Dodatku, Zhotovitel uplatňovat pouze vůči ŘSD.
- 3.10. Pro případ, že by bylo nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedené v tomto článku dodatku jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že předmětné nároky nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto dodatku.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je v případě, kdy se nepodaří zajistit nabytí právní moci stavebních povolení uvedených v písm. iii., iv., v. článku 2.2 tohoto dodatku, oprávněn od Smlouvy odstoupit bez dalších nároků Zhotovitele nad rámec Smlouvy a Smluvních podmínek.

Čl. 4

Závěrečná ustanovení dodatku

- 4.1. Zástupci smluvních stran podpisem tohoto dodatku potvrzují, že jsou oprávnění k jednání obsaženém v tomto dodatku, že obsah tohoto dodatku byl projednán příslušnými orgány smluvních stran či orgány nadřízenými, je-li k uzavření tohoto dodatku takového projednání vyžadováno, a že nic nebrání uzavření tohoto dodatku.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o jeho předmětu a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v tomto dodatku ujednat, a které považují za důležité pro jeho závaznost. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po jeho

uzavření nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku a nezakládá žádný závazek jakékoliv smluvní strany.

- 4.4. Po celou dobu trvání tohoto dodatku jsou smluvní strany svými projevy vůle vázány.
- 4.5. V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku se ukáže neplatným, neúčinným či nevymahatelným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku touto skutečností nedotčena. Smluvní strany se zavazují dohodnout se na náhradě takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení za ustanovení jiné, které odpovídá účelu tohoto dodatku a účelu ustanovení neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému.
- 4.6. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 4.7. Smluvní strany jsou povinnými subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dále jsou osobami dle ust. § 2 odst. 1 písmeno b) a c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že obsah (kopii) celého tohoto dodatku uveřejní v registru smluv ŘSD. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím obsahu (kopie) tohoto dodatku jakoukoliv ze smluvních stran kterékoliv osobě postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic platit ani jinak nahrazovat či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě zániku tohoto dodatku, či v případě jeho neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají zůstat platnými a účinnými bez ohledu na dodatek samotný.
- 4.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, tento je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Datum: 17. 10. 2018

Datum: 17. 10. 2018

PODEPSÁN _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

PODEPSÁN _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: předseda představenstva

PODEPSÁN _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: místopředseda představenstva

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele

M – SILNICE a.s.