

D1/160/2018/OR

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 841/SAUF/035/2018
„Mohelnice, ul. 1. máje, vozovka, smíšená stezka“
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.
Smluvní strany

Objednatel: **Město Mohelnice**
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupen: Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava
Vladimír Mareček, vedoucí Provozní jednotky Šumperk
IČ: 60838744

2.
Předmět dodatku

1. Dne 28. 03. 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Mohelnice, ul. 1. máje, vozovka, smíšená stezka“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo Termín plnění.
3. Důvodem posunutí termínu dokončení díla jsou zejména tyto skutečnosti:
 1. staveniště bylo zhotoviteli předáno s třítydenním zpožděním z důvodu chybějícího stavebního povolení,
 2. zakázka byla rozšířena zejména o tyto práce:
 - přemístění brány nově zasahující do průjezdního profilu realizované smíšené stezky,
 - vytvoření zasakovací jámy pro účely lepšího odvodnění křižovatky ul. 1.máje x Nádražní,
 - doplnění dešťové vpusti pro účely lepšího odvodnění křižovatky ul. 1.máje x Nádražní,
 - odtok dešťové vpusti UP8 vést do zeleně u garáží na pozemek parc. č. 1834/1 v k. ú. Mohelnice,
 - úprava výjezdových oblouků z ul. Zámecká na ulici 1. máje,
 - oprava vjezdu k hasičům,
 - pokládka živice ve dvou vjezdech ke garážím na ulici 1. máje,
 - navýšení rozsahu (tloušťky) frézované vrstvy živice z důvodu zajištění celistvosti podkladní vrstvy pro pokládku nové živice.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud budou mít práce vliv na celkovou smluvní cenu za provedení díla, budou toto řešit v rámci dodatku č. 2.

a) Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

III. Nový termín plnění

Zhotovitel provede dílo následovně:

Doba předání a převzetí staveniště:	02. 07. 2018
Předpokládaný termín zahájení předmětu plnění:	16. 07. 2018
Předpokládaný termín ukončení předmětu plnění:	31. 10. 2018
Předpokládaná lhůta pro předání a převzetí díla:	16. 11. 2018
Předpokládaný počátek běhu záruční lhůty:	16. 11. 2018

3. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 8. *
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 1. 10. 2018 usnesením č. 2648/133.....RM/2018.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Mohelnici dne 10 -10- 2018*

za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta



V Olomouci dne 2.10.2018

za zhotovitele
Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

* OPRAVIL : KAPL

Vladimír Mareček
vedoucí Provozní jednotky Šumperk

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(81)