

SMLOUVA

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

- (1) Město Dvůr Králové nad Labem
Nám. T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 002 77 819
DIČ: CZ00277819
zastoupený starostou Ing. Janem Jarolímem
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 273 090 363/0300
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
- a
- (2) EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zastoupený *** ***, dle plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 141370152/0100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Na základě úpravy termínů v části této veřejné zakázky realizované Údržbou silnic Královéhradeckého kraje, a.s., která zcela a vzájemně ovlivňuje oba investory a v souladu s § 212, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

I.

Základní ustanovení

- Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa**“, **včetně změn č. 1 a č. 2** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **7 221 533,57 Kč bez DPH** (slovy: sedm milionu dvě stě dvacet jedna tisíc pět set třicet tři celých 57/100 Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).
- Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

5. Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	09.07.2018 – termín určený zadavatelem.
Doba pro dokončení „Stavby“	1.1.3.3.	16 týdnů - od termínu určeného zadavatelem - zůstává nezměněna.
Termín dokončení prací „Stavby“		18.11.2018 – upraven dle ÚS KHK, a.s.
Doba realizace prací – „prodloužení rozjezdu“ do ulice Čelakovského		2 týdny!
Termín dokončení prací – „prodloužení rozjezdu“ do ulice Čelakovského		18.11.2018 – upraven dle ÚS KHK, a.s.
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (30.12.2018) – termín upraven dle ÚS KHK, a.s.
Doba realizace Díla (bez přerušení prací)		16 týdnů + 6 týdnů

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Smlouva byla schválena Radou Města Dvora Králové nad Labem dne 23.10.2018, číslo usnesení R/646/218 - 146. RM.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Ing. Jan Jarolím
starosta města

.....
Zhotovitel
*** **
*** **
dle plné moci