

## DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5617052415.02 (ORG 2786, 6314)  
Číslo smlouvy DPMB: 17/019/5085  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 46/2017

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

podpisem dodatku smlouvy pověřena: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

a

**Dopravní podnik města Brna, a.s.**, Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno,  
doručovací číslo 656 46

vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2463

zastoupená: Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva

Vítem Prýglem, místopředsedou představenstva

IČO: 25508881

DIČ: CZ25508881

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

a

**Technické sítě Brno, akciová společnost**, Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00  
Brno

vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2500

zastoupené: Ing. Pavlem Staňkem, předsedou představenstva

Ing. Zdeňkem Formanem, místopředsedou představenstva

IČO: 25512285

DIČ: CZ25512285

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

a

**Brněnské komunikace a.s.**, Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupená: Richardem Mrázkem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva

IČO: 60733098


DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech technických pro vodohospodářské a související objekty jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno




Ve věcech technických pro komunikační objekty a objekty opravy a údržby jsou oprávněny jednat na základě příkazní smlouvy č. 3/2016 ze dne 8.6.2016:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice



Ve věcech technických pro objekty tramvajové trati, úpravy trolejového vedení, SSZ Maloměřický most a úpravy osvětlení jsou oprávněny jednat:

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doručovací číslo 656 46



Hlavním koordinátorem stavby jsou:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno



(„objednatel“)

**Zhotovitel:** Společnost „Brno, Valchařská - FIRESTA + DS Brno“  
Mlýnská 68, 602 00 Brno

účastníci společnosti:

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (vedoucí společník)**

sídlo společnosti: Mlýnská 68, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

bankovní spojení:

číslo účtu:



Pověření zaměstnanci:



a

**Dopravní stavby Brno, s. r. o. (společník)**

sídlo společnosti: Trnkova 150, 628 00 Brno - Líšeň

Zastoupený: Ing. Vlastimilem Chládkem, ředitelem a jednatelem

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062

IČO: 45474281

DIC: CZ45474281

(„zhotovitel“)

## **II. Předmět dodatku smlouvy o dílo**

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 30. 5. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) na zhotovení stavby „Rekonstrukce ulice Valchařská“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 7. 2018.
- 2) Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna čl. II Předmět díla, tj. rozšíření předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“):
  - SO 01 kanalizace - zrušení odlehčovací stoky DN 1000, napojení KP a UV v místě bývalé OD11
  - SO 02 kanalizační přípojky - 3 ks nových KP, č. o. Valchařská 36, 55 a 71
  - SO 02 kanalizační přípojky – změna klasifikace zemních prací při napojení nemovitostí Horymírova č. o. 45, 46, 47, 49, 50, 51 a 52 a DS 38, 39 a 40 na kanalizaci
  - SO 03 vodovodní řad – dodatečná izolace vodovodního potrubí vtaženého do otvorů příčných nosníků Maloměřického mostu
  - SO 05.2 odvodnění vozovky

a zúžení předmětu díla o neprovedené práce (dále jen „méněpráce“):

  - SO 01 kanalizace – změna profilu stoky, rekonstrukce odlehčovací komory OK D11 a odlehčovací stoky DN 1000
- 3) Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve změnovém listu č.2 ze dne 21.8.2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 4) U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 5) Předmětem tohoto dodatku je dále změna čl. IV Cena díla a změna čl. XIV Závěrečná ustanovení.

## **III. Změna ustanovení smlouvy o dílo**

- 1) Článek II Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 6 tohoto znění:

„6. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech

č.1 a č.2, z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č.2 , předmět smlouvy se mění u položek soupisu stavebních prací dle změnového listu č.2

2) Text článku IV. Cena díla odst 1 se nahrazuje tímto zněním:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 30.5.2017 (bez DPH)	112 886 525,99 Kč
Cena víceprací dle dodatku č.1 ze dne 2.7.2018 (bez DPH)	723 749,08 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 (bez DPH)	882 235,98 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 (bez DPH)	-388 400,60 Kč
<b>Celková cena (bez DPH)</b>	<b>114 104 110,45 Kč</b>

Sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)

3) Text článku IV. Cena díla odst. 2 smlouvy o dílo ve znění:

„ORG 2786 - Valchařská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (dále jen „vodohospodářské a související objekty“)

Cena objektu SO 01 Kanalizace	8 806 492,18 Kč
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky	5 418 203,73 Kč
Cena objektu SO 03 Vodovodní řad	6 048 602,33 Kč
Cena objektu SO 04 vodovodní přípojky	2 709 823,92 Kč
Cena objektu SO 05.1 Komunikace	4 336 439,01 Kč
Cena objektu SO 05.2 Odvodnění vozovky	1 295 528,62 Kč
Cena objektu SO 06.1 Přeložka NTL plynovodu – ul. Horymírova	565 675,78 Kč
Cena objektu SO 06.2 Přeložka VO – ul. Horymírova	122 100,13 Kč
Cena objektu SO 90 Ostatní náklady	3 307 937,92 Kč
Vodohospodářské a související objekty cena celkem	32 610 803,62 Kč
Vícepráce	209.077,56 Kč
Vodohospodářské a související objekty včetně víceprací	
<b>cena celkem</b>	<b>32.819.881,18 Kč“</b>

**se mění následovně:**

„ORG 2786 - Valchařská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (dále jen „vodohospodářské a související objekty“)

Cena objektu SO 01 Kanalizace	8 806 492,18 Kč
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky	5 418 203,73 Kč
Cena objektu SO 03 Vodovodní řad	6 048 602,33 Kč
Cena objektu SO 04 vodovodní přípojky	2 709 823,92 Kč
Cena objektu SO 05.1 Komunikace	4 336 439,01 Kč
Cena objektu SO 05.2 Odvodnění vozovky	1 295 528,62 Kč
Cena objektu SO 06.1 Přeložka NTL plynovodu – ul. Horymírova	565 675,78 Kč
Cena objektu SO 06.2 Přeložka VO – ul. Horymírova	122 100,13 Kč
Cena objektu SO 90 Ostatní náklady	3 307 937,92 Kč
Vodohospodářské a související objekty cena celkem	32 610 803,62 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	209.077,56 Kč
<b>Vícepráce dle dodatku č. 2</b>	<b>882 235,98 Kč</b>
<b>Méněpráce dle dodatku č. 2</b>	<b>- 388 400,60 Kč</b>

- 4) Text článku XIV Závěrečná ustanovení odst.13 se nahrazuje tímto zněním:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací

Příloha č.2 – Změnový list č. 1 ze dne 19.12.2017

Krycí list rozpočtu a Rekapitulace objektů a dílů stavby „Rekonstrukce ulice Valchařská -OLLI – úprava průjezdu a plochy“, obj. SO011 Snížení průjezdu včetně výkazu výměr

Krycí list rozpočtu a Rekapitulace objektů a dílů stavby „Rekonstrukce ulice Valchařská -OLLI – úprava průjezdu a plochy“, obj. SO012 Plocha za průjezdem včetně výkazu výměr

Příloha č.3 – Změnový list č.2 ze dne 21.8.2018

Krycí list rozpočtu a Rekapitulace stavby včetně položkových rozpočtů

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Statutární město Brno.
- 5) Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 6) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 7) Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou:
  - Změnový list č.2
  - Krycí list rozpočtu a Rekapitulace stavby včetně položkových rozpočtů

Doložka:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č.R7/184 dne 11. 9. 2018.

V Brně dne 26.10.2018

V Brně dne 18.09.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

Statutární město Brno

... FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

Dopravní podnik města Brna, a.s.

.....  
Dopravní stavby Brno, s. r. o.

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

Dopravní podnik města Brna, a.s.

[Redacted signature block]

Technické sítě Brno,  
akciová společnost

[Redacted signature block]

Technické sítě Brno,  
akciová společnost

[Redacted signature block]



.....  
Brněnské komunikace a.s.



.....  
Brněnské komunikace a.s.

