

**Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo**  
**na zpracování Územního plánu Mariánské Lázně**  
**(č. smlouvy objednatele: S73/17) uzavřené dne 7.4.2017**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S73/17-2**

**1 SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

se sídlem:

bankovní spojení:

Lázně

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

**Město Mariánské Lázně**

Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně

Komerční banka, a.s., pobočka Cheb, expozitura Mariánské

č.ú.: 720331/0100

00 25 40 61

CZ00254061

Ing. Martin Kalina, starosta města

Ing. Miluše Lišková, vedoucí oddělení územního plánování,

odboru Stavební úřad, Městského úřadu Mariánské Lázně

telefon: +420 354 922 171

Ing. arch. Blanka Alblová, referentka oddělení územ. plánování

telefon: +420 354 922 113

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

jednající ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

**Blank architekt s.r.o.**

Nad tratí 386/15, Vokovice, 160 00 Praha 6

063 85 711

.....

Ing. arch. Marek Blank, jednatel

Ing. arch. Marek Blank, Nad tratí 386/15, 160 00 Praha 6

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek č.2 smlouvy o dílo č. S73/17.

## 2 PŘEDMĚT DODATKU Č.2

Město Mariánské Lázně uzavřelo dne 7.4.2017 smlouvu na zpracování Územního plánu Mariánské Lázně (dále jen „ÚP“). Tento dodatek k ní se uzavírá na základě požadavku objednatele a vyjádření zpracovatele ÚP k návrhu zadání ÚP, v němž odůvodňuje požadavek navýšení ceny a prodloužení termínu pro odevzdání etapy „Návrh územního plánu pro společné jednání“. Potřeba prodloužit lhůtu a navýšit cenu vyplynula ze skutečnosti, že Zastupitelstvo města Mariánské Lázně schválilo dne 11.9.2018 svým usnesením č. ZM/753/18 zadání pro Územní plán Mariánské Lázně, v němž je uveden požadavek na zpracování ÚP s prvky regulačního plánu. V tomto případě se jedná o vícepráce, které nejsou a ani nemohly být předmětem uzavřené smlouvy o dílo. Tuto možnost přinesla až novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb. účinná od 1.1.2018. Zpracování regulačních prvků do územního plánu představuje výrazné navýšení pracností, která se promítne do ceny i časové náročnosti zpracování předmětné etapy návrhu ÚP. Zpracovatel územního plánu proto požaduje na základě podrobné kalkulace navýšení ceny na tuto etapu o 350 000,- Kč a prodloužení lhůty na její vypracování o 4 měsíce.

## 3 TERMÍN PLNĚNÍ DRUHÉ ETAPY DÍLA

Znění čl. III. odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 se nahrazuje tímto zněním:

**Návrh územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu územního plánu, pokud je tak ve schváleném zadání územního plánu uloženo dle čl. II. odst. 2 písm. b) této Smlouvy**

- do 12 měsíců od obdržení zadání Územního plánu Mariánské Lázně schváleného zastupitelstvem města.

## 4 CENA DRUHÉ ETAPY DÍLA

Znění čl. V. odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 se nahrazuje tímto zněním:

**Návrh územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu územního plánu, pokud je tak ve schváleném zadání územního plánu uloženo dle čl. II. odst. 2 písm. b) této Smlouvy**

1700000,- Kč bez DPH

## 5 CENA DÍLA CELKEM

Znění čl. V. odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 se nahrazuje tímto zněním:

Cena díla celkem

- a) cena celkem bez DPH - základ daně .....3300000,- Kč
  - b) DPH.....693000,- Kč
  - c) cena celkem včetně DPH .....3993000,- Kč
- v případě, že se zhotovitel stane plátcem DPH, s ohledem na rozhodné období

## 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.4.2017 nedotčené dodatkem č. 1 a č. 2 zůstávají beze změn.
- 6.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3 Tento dodatek č.2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden.
- 6.4 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.2 ke smlouvě a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a dodatek považují za dostatečně určitý a srozumitelný.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Mariánských Lázních, dne .....

V ..... dne.....

.....  
Město Mariánské Lázně  
Ing. Martin Kalina  
starosta

.....  
Blank architekt s.r.o.  
Ing. arch. Marek Blank  
jednatel