

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova ÚSEK Budova U1, U2, MV, TD – konstrukce truhlářské, otvorové prvky z plastu		Změnový list č. 20
OZNÁMENÍ ZMĚNY Revize přístupů na střechy - výlezy		OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS a.s.	DATUM: 17.9.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize přístupů na střechy – výlezy DOTČENÉ MÍSTO: Budova U1, U2, MV, TD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, detail výlezu ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.20 – příloha č.1, Změna č.20 – příloha č.2, Změna č.20 – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Zadávací projektová dokumentace řešila přístupy na střechy všech budov přes výlezy se stahovacími schůdky. Po zahájení prací a odbourání druhého pláště střechy bylo zjištěno, že výlezy není možné provést dle zadávací PD. AD GP proto připravil upravené řešení přístupů na střechy budov U1, U2 a MV pomocí 3ks upravených výlezů, na střechy ostatních budov bude přístup řešen pomocí pevných vnějších žebříků.		
POKYN VYDAL: Vedoucí projektu, ■■■■■■■■		DATUM: 17.9.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - ■■■■■■■■	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – ■■■■■■■■	

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova ÚSEK Budova U1, U2, MV, TD – konstrukce truhlářské, otvorové prvky z plastu	Změnový list č. 20																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Úpravy povrchů vnější PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Revize přístupů na střechy - výlezy																	
KOMU: OI MMB OD: OHL ŽS, a.s. DATUM: 17.9.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize přístupů na střechy – výlezy DOTČENÉ MÍSTO: Budova U1, U2, MV, TD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, detail výlezu ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.20 – příloha č.1, Změna č.20 – příloha č.2, Změna č.20 – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">166 908,80 Kč</td> <td style="text-align: right;">35 050,85 Kč</td> <td style="text-align: right;">201 959,65 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">-171 508,76 Kč</td> <td style="text-align: right;">-36 016,84 Kč</td> <td style="text-align: right;">-207 525,60 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">-4 599,96 Kč</td> <td style="text-align: right;">-965,99 Kč</td> <td style="text-align: right;">-5 565,95 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	166 908,80 Kč	35 050,85 Kč	201 959,65 Kč	Méněpráce:	-171 508,76 Kč	-36 016,84 Kč	-207 525,60 Kč	Rozdíl:	-4 599,96 Kč	-965,99 Kč	-5 565,95 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	166 908,80 Kč	35 050,85 Kč	201 959,65 Kč														
Méněpráce:	-171 508,76 Kč	-36 016,84 Kč	-207 525,60 Kč														
Rozdíl:	-4 599,96 Kč	-965,99 Kč	-5 565,95 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____																	
VYJÁDŘENÍ: OD: MENHIR projekt, s.r.o. PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM ■■■■■ ■■■■■	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – ■■■■■ ■■■■■																