



Vážený pan Ing. Jiří Boháček
pověřen řízením ČVUT v Praze – SÚZ
České vysoké učení technické
Správa účelových zařízení
Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6

V Praze dne 22. října 2018

Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění první etapy smlouvy č. 9118000185 zaměřené na podání žádosti o investiční podporu z programu OPŽP

Vážený pane řediteli,

obracím se na vás s žádostí o prodloužení termínu plnění první etapy smlouvy uzavřené mezi SÚZ a SEVEn Energy dne 13. 8. 2018 pod číslem 9118000185. Předmětem smlouvy je dílo spočívající v administraci žádosti o investiční podporu v rámci 70. výzvy MŽP v prioritní ose 5 programu OPŽP. Původní termín plnění první etapy díla, která zahrnuje body a) a b) obsahující podání žádostí, byl smluvně stanoven na 31. 10. 2018 s tím, že zadání práce neobsahuje přípravu ani projednání stanovisek Národního památkového úřadu.

Mezi budovy, pro které má být dle výše uvedené smlouvy v první etapě podána žádost o investiční podporu, patří také areál „Koleje ČVUT v Podolí“. Dopis zaslaný Ministerstvem kultury na ČVUT dne 31. 8. 2018 obsahuje informaci, že na základě podnětu Národního památkového úřadu právě dochází k prohlášení souboru budov „Koleje ČVUT v Podolí“ za kulturní památku. Na tuto skutečnost je nutno v naší smlouvě reagovat a navrhovaná energeticky úsporná opatření musí být s NPÚ předem projednána. Kromě tohoto se ukazuje, že bude nutné projednat s NPÚ i některé další návrhy. Před podáním žádosti je vyžadováno minimálně písemné konzultační stanovisko NPÚ, jehož projednání trvá obvykle 2 až 3 měsíce.

Sídlo/Main Address:
Americká 17
120 00 Praha 2
Czech Republic
phone: +420 224 252 115

Pobočka/Regional branch:
Žižkova 12
370 01 České Budějovice
Czech Republic
phone: +420 386 350 443

Z výše uvedených důvodů si dovoluji požádat o posun termínu plnění první etapy díla zahrnující podání žádostí do OPŽP na 20. 1. 2019. S ohledem na skutečnost, že předmětná výzva bude otevřena do konce měsíce ledna 2019, je tento termín zcela dostačující pro získání potřebné dotace, pokud budou příslušná stanoviska NPÚ k dispozici. Navrhované prodloužení termínu nebude mít žádný vliv na celkovou cenu ani na cenu plnění jednotlivých etap díla.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Maroušek, CSc.
jednatel společnosti SEVEn Energy s.r.o.