

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 24/2017/Hum
uzavřené dne 30.1.2018 pro stavbu „RAKOVÝ POTOK – RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavel Hopjan, vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná: **Ing. Pavel Hopjan**, vedoucí správy toků,

_____z

Ing. Přemysl Humplík, správce toků, osoba pracující pod vedením TDS

Ing. Jan Marek, referent pro provozní činnost (*zastupitelnost*), osoba pracující pod vedením TDS

Ing. Michal Koupil, technický dozor stavebníka,

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

IČ: 64615391

DIČ: CZ64615391

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, spis. zn. B, vložka 1561

sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Statutární orgán: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva

Ing. Luboš Trojánek, místopředseda představenstva

Zastoupený: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Pollák, Karel Bajer

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 2 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna v termínu dokončení na díle „RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY“. Změna je provedena na základě žádosti zhotovitele ze dne 24. 10. 2018, a to posunem termínu dokončení o 16 kalendářních dnů oproti termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo. Termín je posunut z důvodu řešení více a méně prací na začátku stavby vycházejících z projektové dokumentace a z měsíční nemožnosti přípravy speciálně opracovaných kamenů pro přeliv z důvodu nedoplnění kladečského schéma ze strany autorského dozoru.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 24/2017/Hum pro provedení díla „RAKOVÝ POTOK – RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY“ takto:

II. **Doba plnění**

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy nejpozději dne **16. 11. 2018**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 24/2017/Hum nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 24/2017/Hum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 24/2017/Hum ze dne 30.1.2017.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne 20. 10. 2018

V BRNĚ dne 26. 10. 2018