

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17SMP143

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

„Přestupní terminál Šumperk – zpracování projektové dokumentace“

I.

SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel:** **Město Šumperk**
sídlo: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
zastoupené:
ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, 2.místostarostou
ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím strategického rozvoje, územního plánování a investic
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk,
27-1905609309/0800
email: posta@sumperk.cz
- 2. Zhotovitel:** **Cekr CZ s.r.o.,**
sídlo: Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK
zastoupené:
ve věcech smluvních: [redacted] jednatel společnosti
ve věcech technických: [redacted]
IČO: 27821251
DIČ: CZ27821251
Zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly z níže uvedených důvodů na změně a doplnění následujících ustanovení smlouvy o dílo č. **17SMP143** ze dne **9.3.2017**.

Mění se čl. V. Doba plnění z důvodu:

Jedná se o stavbu složitou, jak z důvodu rozsahu stavby, koordinace přeložek inženýrských sítí (zejména - ČD telematika, SŽDC), tak i z důvodu koordinace stavby se sousedními subjekty (ČSAD Ostrava a.s., SŽDC, KIDSOK, ČD a.s., PENNY Market s.r.o.). V rámci stavebního řízení musela být řešena námitka účastníků řízení [redacted]

[redacted] a majetkoprávní vztah vlastníkovi stavby přístupového chodníku na p.č. 3263/5 a 1273/10 k prodejně st. parc. č. 6364 [redacted] 78815 Velké Losiny [redacted] 79001 Jeseník) s vlastní stavbou Přestupního terminálu Šumperk.

Uvedená námitka a dotčení přístupového chodníku k prodejně vyžaduje dořešení majetkoprávních vztahů.

Na základě článku V. Doba plnění a odstavce 2., který zní:

Ocitne-li se Objednatel v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy z důvodů nevyřešených majetkoprávních vztahů nezaviněných zhotovitelem, v důsledku čehož nebude moci Zhotovitel provést dílo v termínu sjednaném v čl. V.odst. 1 této smlouvy, zavazuje se Objednatel uzavřít dodatek k této smlouvě, jehož obsahem bude ujednání o prodloužení termínu dokončení díla.

Nový termín plnění:

Nový termín odevzdání dokumentace pro realizaci stavby se posouvá do 4.9.2018, termín odevzdání rozpočtu a výkazu výměr se posouvá do 17.9.2018.

Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 4756/18 ze dne 23.8.2018

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 17SMP143 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č.1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Šumperku dne: 14. 09. 2018

V Šumperku dne: 2018-08-21

[redacted signature]

Mgr. Tomáš Spurný
2.místostarosta

[redacted signature]

jednatel společnosti