

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 12. 6. 2018 na realizaci stavby

„Výstavba odborných učeben – laboratoře pro výuku oboru 28-44-
m/01 aplikovaná chemie a bezbariérové úpravy (Střední škola
logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29)“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze
dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 24882

Se sídlem: Podvalí 629, 752 01 Kojetín I-Město

IČO: 25896873

DIČ: CZ25896873

Zastoupený: Ing. Leošem Ptáčkem, jednatelem
Michalem Peterkou, MBA, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

Technických:

Bankovní spojení:



(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 6. 2018 č. 2018/03665/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „Výstavba odborných učeben – laboratoře pro výuku oboru 28-44-m/01 aplikovaná chemie a bezbariérové úpravy (Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29)“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu termínu plnění.

Důvodem prodloužení termínu plnění je skutečnost, že současně s touto akcí probíhá ve škole i realizace akce „Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 - Zateplení budovy školy“, která řeší i doplnění nové vzduchotechniky do učeben. Oproti projektové dokumentaci je v rámci této druhé akce nutné provést úpravu (přeložení) rozvodů elektroinstalace, vakua a vodovodního potrubí v podhledech nad chodbami, protože stávající v podhledu skryté instalační rozvody jsou z důvodu nedostatečného prostoru v kolízi s trasami nově budovaného vzduchotechnického potrubí. S ohledem na rozsah těchto projektovou dokumentací nepředpokládaných prací je proto u této souběžné akce „Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 - Zateplení budovy školy“ navržen posun dílčího termínu pro dokončení přeložek instalačních rozvodů nad podhledy v chodbách do 26. 10. 2018 a posun termínu dokončení I. etapy stavby do 15. 12. 2018. Přeložení a zprovoznění těchto stávajících instalačních rozvodů je nezbytné pro dokončení akce „Výstavba odborných učeben - laboratoře pro výuku oboru 28-44-m/01 aplikovaná chemie a bezbariérové úpravy“. Vzhledem k posunu termínů plnění u souběžné akce je proto nutné obdobně posunout termíny plnění (termín pro dokončení modernizace laboratoří a bezbariérového WC a termínu dokončení celého díla) u této akce.

ZMĚNA SMLOUVY

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě **doby provádění díla** uvedené v **čl. III. odst. 2 bod 2. 1. a 2. 2. Smlouvy**, takto:

2. Termín dokončení prací:

- 2.1. Termín dokončení modernizace laboratoří a bezbariérového WC tak, aby mohlo být povoleno stavebním úřadem předčasné užívání těchto prostor:
26. 10. 2018
- 2.2. Termín dokončení celého díla nejpozději do: **15. 12. 2018**

Ostatní ustanovení tohoto článku Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/51/12/2018 ze dne 15. 10. 2018.

V Olomouci dne: 30 -10- 2018



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Kojetině dne: 20 -10- 2018



Michal Peterka, MBA / Ing. Leoš Ptáček
jednatel