

Dodatek č. 1

Číslo smlouvy objednatele: DS/0231/2018/MI/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Sídlem:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119

698 01 Veselí nad Moravou

Ing. Milošem Kozumplíkem, starostou

Ing. Věrou Korvasovou, referentem

00285455

CZ00285455

Česká spořitelna, a.s., pobočka Veselí nad Moravou

27 - 1442991379/0800

[Redacted contact information]

Zhotovitel:

Sídlem:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

STAVBY VANTO, s.r.o.

Panská 25, 686 04 Kunovice

Mgr. Ondřej Pavka, jednatel společnosti

Mgr. Ondřej Pavka

Ing. Miroslav Obdržálek

28269314

CZ28269314

SBERBANK a.s.

[Redacted contact information]

(společně dále též jako „smluvní strany“).

Čl. I. – Základní ustanovení

Na základě dohody označených smluvních stran Smlouvy o dílo č. DS/0231/2018/MI na akci „**Stavební úpravy vnějšího prostoru vstupu do ZŠ Hutník Veselí nad Moravou - kolárka**“ ze dne 28.06.2018 se označená smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 1 mění níže uvedeným způsobem.

V průběhu realizace předmětu smlouvy nastaly nepředvídatelné skutečnosti, které znamenají změnu předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací i méněprací obsažených ve výkazu výměr, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Méněpráce:

- odpočet dodávky a montáže části stěn s výplní drátěnou vč. přesunu hmot.

Vícepráce:

- dodávka a montáž elektrického náhradního zdroje,
- dodávka a montáž elektromagnetického zámku u posuvné branky,
- dodatečné zabezpečení volného prostoru nad stěny kolárky atypickými konstrukcemi,
- úprava na stávající ocelové konstrukci - zajištění všech rozebíratelných spojů nerozebíratelnými spoji vč. dodávky a montáže pozink. plechů.

Článek II. - Termíny provedení díla

Vzhledem k rozsahu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění Čl. V. odst. 1 nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení stavebních prací	nejpozději do 01.07.2018
Předání a převzetí celého díla	nejpozději do 05.11.2018

Článek III. - Cena díla a platební podmínky

Vzhledem k rozsahu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění Čl. VI. odst. 1 nahrazuje následujícím zněním:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Celková cena bez DPH	1 741 553,5
DPH z celkové ceny díla	365 726,23
Celková cena díla, včetně DPH	2 107 279,73

Čl. IV. Závěrečná ustanovení dodatku a jeho přílohy

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 08.10.2018, na své 105. schůzi, pod bodem č. 24/105/RMV/2018.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo – změny dle Dodatku č. 1

- Oceněný položkový rozpočet

Veselí nad Moravou dne 15. 10. 2018



Město Veselí nad Moravou
objednatel

Město Veselí nad Moravou
tř. M. arykova 119
698 13 Veselí nad Moravou
62



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **07062018** Stav.úpravy vnějšího prostoru vstupu do ZŠ HUTNÍK Veselí .n.M.-SO.02 KOLÁRKA

Objekt: **1** SO 02 - Kolárka

Rozpočet: **2** Dodatečné zabezpečení kolárky

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **STAVBY VANTO, s.r.o.** IČO: **28269314**
Panská 25 DIČ: **CZ28269314**
68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	37 415,00
PSV	29 463,21
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	66 878,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	66 878,21 CZK
Základní DPH	21 %	14 044,00 CZK

Zaokrouhlení -0,21 CZK

Cena celkem s DPH 80 922,00 CZK

v Kunovice dne 10.10.2018

1   s.r.o.
IČO: 28269314
DIČ: CZ28269314

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřifazený díl	HSV			37 415,00	56
767	Konstrukce zámečnické	PSV			29 463,21	44
Cena celkem					66 878,21	100