

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.7.2017 mezi níže uvedenými smluvními stranami na stavbu s názvem „**Oprava Masarykova náměstí, Vyškov**“

Objednatel

Město Vyškov

Sídlem:

Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov

Zastoupené

ve věcech smluvních:

Ing. Karlem Goldemundem, starostou města

ve věcech technických:

IČ:

00292427

DIČ:

CZ00292427

Bankovní spojení:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

MROZEK a.s.

Sídlem:

Bystřice 1361, 739 95 Bystřice

Zastoupená:

ve věcech smluvních:

Bohuslavem Mrózkem, předsedou představenstva

ve věcech technických:

IČ:

25904612

DIČ:

CZ25904612

Bankovní spojení:

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně spisová značka: C 85485

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

Článek I. Prohlášení stran

- I.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 20.7.2017 uzavřely smlouvu o dílo, dne 23.10.2017 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, dne 14.9.2018 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a dne 11.10.2018 Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo, jejíž předmětem je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavbu s názvem „Oprava Masarykova náměstí, Vyškov“ (dále jen „smlouva o dílo“). Po dohodě smluvních stran a v souladu s odstavci 1.2. a 1.7. článku I. smlouvy o dílo a v souladu s odstavcem 19.4. článku XIX. smlouvy o dílo se smlouva o dílo mění tímto dodatkem, a to tak, jak je níže uvedeno.
- I.2. **Předmětem tohoto dodatku je změna sjednaného rozsahu plnění Zhotovitele a změna ceny díla.**

Článek II. Předmět smlouvy

- II.1. Změny sjednaného rozsahu plnění Zhotovitele (vícepráce a méněpráce, které jsou zapotřebí k řádnému dokončení díla specifikovaného v článku I. smlouvy o dílo) jsou uvedeny ve změnových listech č. 9,10,11,12,13, 14 a 15, které jsou přílohou č. I. tohoto dodatku.
- II.2. Odůvodnění změn:
- V průběhu realizace stavby byla po odkrytí stávajících povrchů zjištěna existence stávajících podzemních sklepních a jiných prostor (septiků apod.), inženýrských sítí vodovodu, kanalizačních přípojek, NN, slaboproudu (CETIN) uložených a zasahujících do navržené konstrukční vrstvy ploch pro pěší. Jejich nutné snížení, ochrání, zapravení, opětovné předláždění, úprava či nezbytná oprava, zejména za účelem splnění a dodržení podmínek ve vyjádření vlastníků a správců inž. sítí k navržené stavbě, má podstatný vliv na navýšení ceny díla.
V rozsahu celé stavby bude provedeno:
 - snížení stávajících rozvodů společnosti CETIN o 0,20 m;
 - oprava a úprava zjištěných odvětrání podzemních sklepních prostor a dalších podzemních staveb pod plochou chodníků, které musely být opraveny nebo zasypány;
 - oprava obrub na volných plochách a okolo stromoví (kde měla být zachována původní obruba a po odstranění dlažby došlo na několika místech ke zborcení pozůstatků septiků a starých sklepů);
 - úprava odpočinkové plochy v ul. Husova, za účelem splnění a dodržení podmínek ve vyjádření vlastníků a správců inž. sítí (z důvodu zjištění neznámých inž. sítí – 2x CETIN, 4x NN, kanalizační a vodovodní přípojky).
 - V souladu s odst. 1.2.2. článku I. smlouvy o dílo, v souladu s odst. 4.4. článku IV. smlouvy o dílo a v souladu s Dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla uvedenou v příloze číslo III. smlouvy o dílo **budou realizovány vícepráce specifikované v jednotlivých změnových listech č. 10, 11, 12, 13, 14 a 15 a současně nebudou provedeny práce uvedené ve změnových listech č. 9,10, 11, 12, 13 a 15.**
Podrobná specifikace změn rozsahu plnění Zhotovitele, tj. popis změn a odůvodnění změn, je uveden ve změnových listech č. 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15, které tvoří přílohu č. I. tohoto dodatku.
- II.3. Změny díla dle tohoto dodatku, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu díla a hodnota změny nepřekračuje 15 % z ceny díla. (§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

Článek III. Cena

- III.1. V souladu se smlouvou o dílo a na základě Objednatelem odsouhlasených změnových listů č. 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 se cena díla uvedená v článku IV. Cena smlouvy o dílo, snižuje o částku ve výši
- 1 202 310,00 Kč bez daně z přidané hodnoty
- III.2. Specifikace změny ceny díla je uvedena v položkových rozpočtech, které jsou přílohou změnových listů č. 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15, které tvoří přílohu č. I. tohoto dodatku.
- III.3. Odstavce 4.1.1., 4.1.2. a 4.1.3. Článku IV. smlouvy o dílo se ruší a nahrazují se novým zněním takto:
- 4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty**
- 21 745 207,40 Kč**
- 4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 15% činí částku**
- 0,00 Kč**

Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% činí částku

4 566 493,55 Kč

4.1.4. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty po zaokrouhlení celkem

26 311 701,00 Kč

(slovy: dvacetšestmilionůtřistajedenácttisícšedmsetjednakorunačeská)

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- V.1. *Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále platná a účinná.*
- V.2. *Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.*
- V.3. *Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. I.- změnové listy č. 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15, vč. položkových rozpočtů.*
- V.4. *Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.*
- V.5. *Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.*
- V.6. *Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran.*

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění


Tento dodatek mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 88. schůzi Rady města Vyškova, konané dne 22.10.2018 usnesením č. 4665-06.

Ve Vyškově dne 29. 10. 2018
.....

V Bystřici dne 25.10.2018



za Objednatele
Ing. Karel Goldemund
starosta města Vyškov



za Zhotovitele
Bohuslav Mrózek
předseda představenstva

PŘÍLOHA Č. I. DODATKU Č. 4
ZMĚNOVÉ LISTY Č. 9, 10, 11, 12, 13, 14 A 15 vč. POLOŽKOVÝCH
ROZPOČTŮ



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 9.

Stavba: Oprava Masarykova náměstí, Vyškov, č.12/AS/vyr/2017

Objekt: SO 08.7 – přípojky kanalizace

Objednatel: Město Vyškov
Zhotovitel: Mrozek, a.s.
TDI: [redacted]
Projektant: [redacted]

Popis změny:

Oprava kanalizačních přípojek sousedních nemovitostí byla hrazena na náklady vlastníků a spoluvlastníků. 3 ks přípojek (radnice, synagoga a kašna)- hrazeny Městem Vyškov.

Odůvodnění změny:

Společnost Mrózek řešila opravu kanalizačních přípojek dle ustanovení SOD čl. 10.16 přímo s vlastníky a spoluvlastníky sousedních nemovitostí.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	změnou předmětu díla došlo k novému pol. rozpočtu úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	✓
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: 134/2016 Sb. (zatrhnout)	§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7	✓
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn) dodatek PD dokumentace skut. provedení jiné	✓ ✓
	údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	0,- Kč 3 424 733,02 Kč
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		3 424 733,02 Kč
	výše DPH sazba:	21%	719 193,93 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		4 143 926,95 Kč
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny: 1.5.2018		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): [redacted]	24. 10. 2018	[redacted]
	Zhotovitel (statutární zástupce): p. Bohuslav Mrózek	24. 10. 2018	[redacted]
	TDI: [redacted]	25. 10. 2018	[redacted]
	Projektant: [redacted]	23. 10. 2018	[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce): [redacted]	23. 10. 2018	[redacted]
přílohy	Přílohy protokolu:		
	Tabulka evidence změn.		



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 10.

Stavba: Oprava Masarykova náměstí, Vyškov, č.12/AS/vyr/2017

Objekt: SO 08.4 – AC Vyškov

Objednatel: Město Vyškov

Zhotovitel: Mrozek, a.s.

TDI: [redacted]

Projektant: [redacted]

Popis změny:

Změna vedení sítě AC na Husové ulici

Odůvodnění změny:

V navržené trase byly zjištěny sklepní prostory České spořitelny a.s.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	změnou předmětu díla došlo k novému pol. rozpočtu	✓
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: 134/2016 Sb. (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	✓
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	✓	
	doodatek PD dokumentace skut. provedení jiné	✓	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		19 407,84 Kč
	hodnota odpočtů (méněprací)		8 305,47 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		11 102,37 Kč
	výše DPH sazba:	21%	2 331,50 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		13 433,87 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny: 1.5.2018		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): [redacted]	24. 10. 2018	[redacted]
	Zhotovitel (statutární zástupce): p. Bohuslav Mrózek	24. 10. 2018	[redacted]
	TDI: [redacted]	25. 10. 2018	[redacted]
	Projektant: [redacted]	25. 10. 2018	[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce): [redacted]	25. 10. 2018	[redacted]
přílohy	Přílohy protokolu:		
	Tabulka evidence změn.		



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 11.

Stavba: Oprava Masarykova náměstí, Vyškov, č.12/AS/vyr/2017

Objekt: SO 08.3 – Přípojky UV

Objednatel: Město Vyškov

Zhotovitel: Mrozek, a.s.

TDI: [redacted]

Projektant: [redacted]

Popis změny:

Oprava přípojek ul. vpustí přes vozovku byla namísto protlaků provedena překopem.

Odůvodnění změny:

V navržených trasách přípojek ul. vpustí byly zjištěny překážky ve formě silných kamenných zdí zjištěných sklepních prostor. Z těchto důvodů se nepodařilo provést protlaky pod vozovkou, ale bylo přistoupeno k překopu vozovky.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	změnou předmětu díla došlo k novému pol. rozpočtu úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	✓
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: 134/2016 Sb. (zatrhnout)	§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7	✓
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn) dodatek PD dokumentace skut. provedení jiné	✓ ✓
	údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	341 629,44 Kč 18 786,09 Kč
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		322 843,35 Kč
	výše DPH sazba:	21%	67 797,10 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		390 640,45 Kč
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny: 1.5.2018		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): [redacted]	24. 10. 2018	[redacted]
	Zhotovitel (statutární zástupce): p. Bohuslav Mrózek	24. 10. 2018	
	TDI: [redacted]	25. 10. 2018	
	Projektant: [redacted]	25. 10. 2018	
	Objednatel (statutární zástupce): [redacted]	25. 10. 2018	
Přílohy protokolu:	Tabulka evidence změn.		



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 12.

Stavba: Oprava Masarykova náměstí, Vyškov, č.12/AS/vyr/2017

Objekt: SO 08.2 – Konstrukční vrstvy

Objednatel: Město Vyškov

Zhotovitel: Mrozek a.s.

TDI: [redacted]

Projektant: [redacted]

Popis změny:

Po odkrytí konstrukčních vrstev původní plochy pro pěší byly objeveny nezasypané sklepní prostory. Byl zjištěn jejich rozsah, provedeny sondy, návrh statického zabezpečení proti propadení a prostory byly vyplněny betonem.

Odůvodnění změny:

Po odkrytí konstrukčních vrstev původní plochy pro pěší byly objeveny nezasypané sklepní prostory, u kterých bylo nutné zjistit jejich rozsah a navrhnout zabezpečení proti propadení plochy pro pěší.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	změnou předmětu díla došlo k novému pol. rozpočtu	✓
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: 134/2016 Sb. (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	✓
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	✓	
	dodatek PD		
	dokumentace skut. provedení jiné	✓	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		447 787,55 Kč
	hodnota odpočtů (méněprací)		148 200,- Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		299 587,55 Kč
	výše DPH sazba:	21%	62 913,39 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		362 500,94 Kč
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny: 1.5.2018		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): [redacted]	24. 10. 2018	[redacted]
	Zhotovitel (statutární zástupce): p.Bohuslav Mrózek	24. 10. 2018	[redacted]
	TDI: [redacted]	25. 10. 2018	[redacted]
	Projektant: [redacted]	25. 10. 2018	[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce): [redacted]	25. 10. 2018	[redacted]
přílohy	Přílohy protokolu:		
	Tabulka evidence změn.		



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 13.

Stavba: Oprava Masarykova náměstí, Vyškov, č.12/AS/vyr/2017

Objekt: SO 08.1 – Kryt komunikací pěších

Objednatel: Město Vyškov

Zhotovitel: Mrozek, a.s.

TDI: [redacted]

Projektant: [redacted]

Popis změny:

V celé ploše realizované opravy plochy pro pěší bylo nutné provést dořezy dlažby nejen u okraje vozovky, ale i u sousedních přilehlých nemovitostí, v místech lomů a změn kolmého napojení k obrubě vozovky a v případech vkládání dlažby světlého odstínu do odstínu tmavé dlažby. Po odkrytí původní dlažby byl objeveny další poklopy a poklopy podzemních inž. sítí a větrání podzemních sklepních prostor.

Odůvodnění změny:

Pokládku dlažby bylo nutno vícekrát směrově zalomit, což mělo dopad na zvýšenou úpravu tvaru a množství použité dlažby. Po odkrytí původní dlažby plochy pro pěší byl zjištěn větší počet povrchových znaků, které bylo nutné výškově upravit.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	změnou předmětu díla došlo k novému pol. rozpočtu úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	✓
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: 134/2016 Sb. (zatrhnout)	§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7	✓
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn) dodatek PD dokumentace skut. provedení jiné	✓ ✓
	údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	1 300 941,37 Kč 1 070 574,10 Kč
údaje o ceně změny	ocení změny předložil: [redacted]		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		230 367,27 Kč
	výše DPH sazba:	21%	48 377,13 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		278 744,40 Kč
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny: 1.5.2018		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): [redacted]	24. 10. 2018	[redacted]
	Zhotovitel (statutární zástupce): p. Bohuslav Mrózek	24. 10. 2018	[redacted]
	TDI: [redacted]	25. 10. 2018	[redacted]
	Projektant: [redacted]	25. 10. 2018	[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce): [redacted]	25. 10. 2018	[redacted]
přílohy	Přílohy protokolu:		
	Tabulka evidence změn.		



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 14.

Stavba: Oprava Masarykova náměstí, Vyškov, č.12/AS/vyr/2017

Objekt: SO 03 – Opěrné zídky

Objednatel: Město Vyškov

Zhotovitel: Mrozek, a.s.

TDI: [redacted]

Projektant: [redacted]

Popis změny:

V místech zjištěných podzemních inž. sítí oproti PD bylo nutno provést širší výkopy základových pásů odpočinkové plochy včetně zabezpečení objevených inž. sítí proti mechanickému poškození.

Odůvodnění změny:

V ul. Husova po odkrytí původní dlažby byla zjištěna existence neuvedeného vodovodu a několika tras vedení CETIN a NN, které nebyly v evidenci správců inž. sítí. Došlo ke zvýšenému rozsahu zemních prací a zabezpečení těchto sítí.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	změnou předmětu díla došlo k novému pol. rozpočtu úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	✓
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: 134/2016 Sb. (zatrhnout)	§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7	✓
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn) dodatek PD dokumentace skut. provedení jiné	✓ ✓
	údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	170 088,87 Kč 0,-Kč
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		170 088,87 Kč
	výše DPH sazba:	21%	35 718,66 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		205 807,53 Kč
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny: 1.5.2018		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): [redacted]	24. 10. 2018	[redacted]
	Zhotovitel (statutární zástupce): p.Bohuslav Mrózek	24. 10. 2018	[redacted]
	TDI: [redacted]	25. 10. 2018	[redacted]
	Projektant: [redacted]	25. 10. 2018	[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce): [redacted]	25. 10. 2018	[redacted]
přílohy	Přílohy protokolu:		
	Tabulka evidence změn.		



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 15.

Stavba: Oprava Masarykova náměstí, Vyškov, č.12/AS/vyr/2017

Objekt: SO 01 – Chránička pro optický kabel MOS

Objednatel: Město Vyškov

Zhotovitel: Mrozek, a.s.

TDI: [redacted]

Projektant: [redacted]

Popis změny:

Z důvodu nedostatečné průchodnosti středem navrženého stožáru MOS v navržených plakátovacích plochách došlo k úpravě průchodu základem, po stožáru a vně konstrukce plakátovací plochy, kdy byl upraven částečně povrch za účelem přístupu pro možnost napojení ovládnání budoucího kamerového systému.

Odůvodnění změny:

Z technologického důvodu nebylo možné navržené chráničky MOS ohnout a provést prostup základem a stožárem nad přípustnou mez požadovanou výrobcem. Osazení podzemní komory pro ovládnání kamerového systému z důvodu objevení dutých prostor v okolí plakátovací plochy nebylo možné, proto bylo přistoupeno k osazení rozvodné skříňky přímo na stožár uvnitř plakátovací plochy.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	změnou předmětu díla došlo k novému pol. rozpočtu	✓
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: 134/2016 Sb. (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	✓
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	✓	
	dočetek PD		
	dokumentace skut. provedení	✓	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		33 000,- Kč
	hodnota odpočtů (méněprací)		6 000,-Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		27 000,- Kč
	výše DPH sazba:	21%	5 670,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		32 670,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny: 1.5.2018		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): [redacted]	24. 10. 2018	[redacted]
	Zhotovitel (statutární zástupce): p.Bohuslav Mrózek	24. 10. 2018	[redacted]
	TDI: [redacted]	25. 10. 2018	[redacted]
	Projektant: [redacted]	25. 10. 2018	[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce): [redacted]	25. 10. 2018	[redacted]
přílohy	Přílohy protokolu:		
	Tabulka evidence změn.		