

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0729/17**

**č. smlouvy zhotovitele: 211 0 716**

na provedení díla – stavební práce na stavbě  
**„SILNICE II/437: CHVALČOV – KŘÍŽOVATKA S MK  
RAJNOCHOVICE“**

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen ZZVZ)

---

**Článek I.  
Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel:</b>	<b>ALPINE Bau CZ a. s.</b>
Adresa:	Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
IČ:	02604795
DIČ:	CZ02604795
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (na základě pověření ze dne 27. 3. 2017)
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**uzavírají dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. SML/0729/17 ze dne 21. 7. 2017 z těchto důvodů:**  
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech provedených změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 79 947 377,77 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 925 237,72 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu méněprací ve výši 137 445,27 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 80 735 170,22 Kč bez DPH.

V souladu s ustanovením čl. X. Změna závazku ze smlouvy, odst. 1, písm. b) dochází v návaznosti na technologickou přestávku v období zimní sezóny k úpravě termínu plnění smlouvy. V návaznosti na tuto skutečnost je technologická přestávka stanovena od 1. 12. 2018 do 31. 3. 2019, tzn. že termín plnění je prodloužen o 121 dnů.

Na žádost zhotovitele dochází ke změně jeho bankovního spojení.

## **Článek II. Změny ve smlouvě o dílo**

### **1. Článek I. Smluvní strany, Zhotovitel**

Dosavadní text čísla účtu zhotovitele se vypouští a nahrazuje se textem:

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **2. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce**

K dosavadnímu textu se zapisuje:

#### **SO 102.1 Komunikace – úsek č. 2**

Při prohlídce stávající zárubní stěny v km 1,064 - 1,134, která měla být dle PD pouze přespárována s doplněním chybějícího zdiva, byl zjištěn její horší stavebně-technický stav, který vyžaduje její nahrazení novou gabionovou zdí. Z toho důvodu musí být provedena demolice stávající zárubní stěny, realizován hutněný polštář a gabion v délce 70 m, šířce 1 m a výšce 1,5 m.

#### **SO 103.1 Komunikace – úsek č. 3**

Při realizaci gabionů byl zjištěn nesoulad skutečnosti se soupisem prací, v němž chybí zpětný zához za rubem gabionů. Z toho důvodu je nutno provést tyto práce v rozsahu 407,712 m<sup>3</sup>.

#### **SO 105.1 Komunikace – úsek č. 5**

Při realizaci čištění příkopů byl zjištěn nesoulad skutečnosti se soupisem prací, a to v položce č. 55 „čištění příkopů...“, kde je uvedena délka 152 m, přičemž však skutečná délka je 880 m. Z toho důvodu bude provedeno čištění příkopu o 728 m více.

#### **SO 116 Propustek v km 4,798 (č. 21)**

Při prohlídce stávajícího propustku bylo zjištěno, že jeho technický stav je bez viditelných deformací. Z toho důvodu bude stávající propustek pouze pročištěn a prodloužen o 3,0 m a bude provedeno nové šikmé čelo z lomového kamene do betonu.

#### **SO 125 Propustek v km 9,001 (č. 40)**

PD neobsahovala výkres výztuže ani položky v soupisu prací související s rekonstrukcí propustku. Dále bylo zjištěno, že nebyla navržena dostatečná ochrana izolace a navržený zádržný systém není dostatečný. Z toho důvodu je nutno provést armování betonových čel a říms, ochranu izolace geotextilií a nahradit původně navržené ocelové zábradlí za zádržný systém formou zábradelního svodidla se zádržností H2.

**3. Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1.**

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:

1. Termín plnění díla: 2. 9. 2019

**4. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.**

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	80 735 170,22
DPH 21 %	16 954 385,75
<b>Cena celkem vč. DPH Kč</b>	<b>97 689 555,97</b>
<b>(slovy devadesátsedmilionůšestštosmdesátdevěttisícpětsetpadesátpět korun českých, 97/100)</b>	

**Článek IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis víceprací a méněprací.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 26. 10. 2018

.....