

## Změnový list č. 1 ze dne 31.10.2018

Název stavby:	Rekonstrukce výtahu v objektu MSSS v ul. Ke Koupališti v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	57/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9, 5.8, 5.9, 12.3, 12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> bez zpevnění stropu strojovny výtahu	
<u>Nové řešení:</u> zpevnění stropu strojovny výtahu	
<u>Zdůvodnění změny:</u> vzhledem ke stavu stropní konstrukce strojovny výtahu se přistoupilo ke zpevnění stropu strojovny výtahu a výtahové šachty na nově instalovaný výtah TLVE 2000	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	


Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---


Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. 15%DPH:	1 263 850,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč.15% DPH:	48 645,00 Kč
Nová cena díla vč.15% DPH:	1 312 495,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	7.11.2018
Nový termín dokončení díla:	---


Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Jiří Hasman

Datum: 31.10.2018

Podpis: 


Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: 31.10.2018


Podpis: 


Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jiří Hasman

Datum: 31.10.2018


Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 


Datum:

Podpis: 


Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: 31.10.2018

Podpis: 

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: 31.10.2018

Podpis: 

Příloha změnového listu: vícepráce