

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/091/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 11-8210-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Rekreační přístav Veselí nad Moravou

Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací
dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998
(Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM

Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo
a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO
č. S/ŘVC/091/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-8210-0100 (evidenční číslo
SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 12. 7. 2018, upravuje takto:

V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 vypouští text:

„b) bod B – 1) do 31.10.2018,
c) bod B – 2) do 31.01.2019.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„b) bod B – 1) do 30.11.2018,
c) bod B – 2) do 28.02.2019.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/091/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-8210-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 12. 7. 2018, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne 2018

V Praze dne 2018

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Rekreační přístav Veselí nad Moravou						
Projekt/stavba: Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 22.10.2018	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE: SWECO HYDROPROJEKT a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE: Prodloužení dílčích termínů plnění.						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: S/ŘVC/091/P/SoD/2018						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY			Datum zjištění změny		10.10.2018	
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovává a zajišťuje k akci "Rekreační přístav Veselí nad Moravou" projektovou dokumentaci pro stavební řízení a výběr zhotovitele dle uzavřené SoD S/ŘVC/091/P/SoD/2018 (evid.č.objednatele), 11-8210-0100 (evid.č.zhotovitele), ze dne 12. 7. 2018. Dle SoD byly dosud provedeny body A) Vyhodnocení podkladů. Během zpracování bodu B-1 "koncept dokumentace pro stavební povolení" s termínem plnění 31. 10. 2018 byl objednatelem zaslán zhotoviteli požadavek na změnu dispozičního řešení budovy servisního centra - SO 02 Servisní centrum, jež byl dále upřesňován na základě následných diskusí, výsledkem byla konečná podoba dispozičního uspořádání místností 1. NP. Jelikož změna rozmístění jednotlivých místností s přiřazením jejich funkčního využití, jež nebyla vyvolána požadavky na straně zhotovitele, má zásadní vliv na statické řešení celého objektu a toto řešení musí předcházet vlastním projekčním pracím na objektu, došlo na straně zhotovitele k časovému zpoždění. Od doby zpracování předchozího stupně PD (DUR), bylo v areálu přístavu provedeno nové vedení inženýrských sítí „Instalace odběrných sloupků Etapa I.“, jež předchozí stupeň PD pouze naznačoval. Objednatel zaslal zhotoviteli pdf výkres se zákresem skutečného provedení, které je však ve významném rozporu s původním zákresem v DUR. Výkres však neobsahoval souřadnice lomových bodů a nebylo možné jej tak využít pro nový návrh vedení sítí v rámci DSP. Zhotovitel se obrátil přímo na zpracovatele zákresu, tento však zaslal požadovaný záznam v souřadném systému s časovým zpožděním, které již neumožňuje přenavržení vedení sítí v termínu dle SoD. Z výše uvedených důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele, žádá zhotovitel o prodloužení termínu plnění bodu B-1) a následného posunu bodu B-2) a to takto: bod B-1 termín odevzdání konceptu DSP z 31. 10. 2018 na 30. 11. 2018 bod B-2 termín odevzdání zajištěných stanovisek z 31. 1. 2019 na 28. 2. 2018 Termíny plnění ostatních bodů SoD - body C, D, E a F se nemění. Zhotovitel se domnívá že i přes zkrácení termínu mezi body B-2 a C je schopen zajistit pravomocné stavební povolení včetně čístopisu DSP v termínu dle SoD tedy do 31. 5. 2019. neb jejich zahájení je vázáno na výzvu objednatele.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEH Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irrelevantní.						

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:														
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>														
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>														
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>														
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:														
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>														
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>														
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>														
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:														
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>														
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>														
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>														
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>														
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ANO</th> <th>NE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena SoD před změnou</td> <td>1 100 000,- Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cena SoD po změně</td> <td>1 100 000,- Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>jedná se o změnu o 0 %</td> <td>0,- Kč</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ANO	NE	Cena SoD před změnou	1 100 000,- Kč		Cena SoD po změně	1 100 000,- Kč		jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč		Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Má vliv na termín dokončení dílčí části díla. Nejpozdější termín platnosti smlouvy se nemění.</i>
	ANO	NE												
Cena SoD před změnou	1 100 000,- Kč													
Cena SoD po změně	1 100 000,- Kč													
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč													
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>														
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>														
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>														
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : <i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu</i>														
číslo smlouvy : S/ŘVC/091/P/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady												
týká se bodu : B-1 a B-2	370.000,- Kč a 60 000,-Kč	12/2018 a 03/2019												
garant smlouvy: XXXXXXXXXX		podpis:												
vedoucí oddělení garanta smlouvy: XXXXXXXXXX		podpis:												
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: XXXXXXXXXX		podpis:												
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis:												