

DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o sílo číslo: 2018/3310/0095 uzavřené dne 08. 08. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. xxxxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: KVIS Pardubice, a.s.
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána u Kr. soudu v Hr. Králové, spis. značka B 2435
zastoupena: Ing. Pavlem Jenišťou, předsedou představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Jaroslav Doležal
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:
Ing. xxxxxxxxxxxxxx

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tento Dodatek č. 1.**

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu a ceny díla, a to na základě skutečnosti, že v trase
budované kanalizace prochází na dvou místech horkovod, a pokládka kanalizace se v těchto místech
řešila 1x protlakem a 1x vložkováním. Dále bylo provedeno odbočení kanalizační přípojky
k obchodnímu centru, které nebylo v původní projektové dokumentaci řešeno.

1) Článek III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1/ se mění následovně:

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: červenec 2018

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 15. 12. 2018

2) Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/ se mění následovně

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle SOD, bez DPH	11 981 871,39 Kč
------------------------------	-------------------------

Cena dle Dodatku č. 1, bez DPH	447 303,00 Kč
---------------------------------------	----------------------

Cena CELKEM, bez DPH	12 429 174,39 Kč
-----------------------------	-------------------------

(slovy: dvanáctmilionůčtyřistadvacetdevěttisícstosedmdesátčtyři korun českých 39 haléřů)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 08. 08. 2018, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplňný položkový rozpočet)

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Vavříčka
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.