

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68**
se sídlem: 50004 Hradec Králové - Kukleny, Pražská třída 68/18
IČO 626 90 281
DIČ CZ 626 90 281
zástupce Ing. Bc. Hana Rubáčková, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **H & K Invest, spol. s r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 5533
se sídlem Dvorská 124/16, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové
IČO 60113006
DIČ CZ60113006
zástupce Ing. Jan Hurník

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2018 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané: „Rekonstrukce dílny pro včelařský kroužek SOŠ veterinární Hradec Králové – stavební práce, včetně zeleně a bezbariérovosti II“ smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 včetně oznámení změn, který je **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo obdobně dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a příslušné změně ceny díla. Ve smyslu § 222 odst. 4 zákona se nejedná o podstatnou změnu závazku. Zároveň dochází k přiměřenému prodloužení lhůty pro realizaci díla s ohledem na realizaci víceprací.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 1 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Doba ukončení plnění dle článku 6 odst. 3 se stanovuje takto:

Ukončení původního plnění dle smlouvy o dílo **do 2 měsíců od převzetí staveniště**

Ukončení plnění víceprací dle dodatku č. 1 a předání kompletního díla **do 15. 11. 2018**

3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

1. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:*



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

<i>Přehled změn ceny díla</i>	
<i>Celková cena v Kč bez DPH dle původní smlouvy o dílo</i>	<i>1.151.998,00</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</i>	<i>163.400,00</i>
<i>Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</i>	<i>0,00</i>
<i>Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1</i>	<i>1.315.398,00</i>
<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>276.234,00</i>
<i>Celková cena v Kč včetně DPH</i>	<i>1.591.632,00</i>

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Za objednatele v Hradci Králové dne 24. 10. 2018

Za zhotovitele dne

.....

.....

Ing. Bc. Hana Rubáčková
ředitelka

Ing. Jan Hurník
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Rekonstrukce dílny pro včelařský kroužek – SOŠ veterinární Hradec Králové (reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004905)	
Zhotovitel:	H & K Invest, spol. s r.o. Dvorská 124/16, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové	
Objednatel:	Střední odborná škola veterinární 500 04 Hradec Králové - Kukleny, Pražská třída 68/18	
Změnový list vystavil:	Střední odborná škola veterinární 500 04 Hradec Králové - Kukleny, Pražská třída 68/18	
Datum:	17. 10. 2018	
Předmět změny: Práce neobsazené v dokumentu Výkaz výměr		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Na základě podnětu investora byla provedena revize projektové dokumentace za účelem rozmístění a elektrického zapojení nově dodávaného vybavení do odborné učebny včelařského kroužku. Z tohoto důvodu byla v rámci veřejné zakázky doplněna realizace následujícího vybavení - chladič box, vestavěná skříň, dřez, zrcadlo a záchranný systém invalidního WC. Toto vybavení je nutné realizovat v rámci této veřejné zakázky z důvodu realizace přípojek na elektroinstalaci, připojení na odvod vody a kondenzátu, montáž venkovní chladič jednotky a s tím i další spojené dílčí stavební práce. Jedná se o změnu ve smyslu §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>		
Přílohy změnového listu:		
Příloha č. 1 – položkový rozpočet Změnového listu č. 1		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč	163 400,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
163 400,00 Kč	15. 11. 2018	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

Soupis změn ke Změnovému listu č.1

Stavba: Rekonstrukce dílny pro včelařský kroužek - SOŠ veterinární Hradec Králové - stavební práce, včetně zeleně a bezbariérovosti II

Objednavatel: Střední odborná škola veterinární
50004 Hradec Králové - Kukleny, Pražská třída 68/18

Zhotovitel: H & K Invest, spol. s r.o.
Dvorská 124/16, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové

Zpracovatel:

číslo Změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
1	Mrazící box	0,00	137 200,00	137 200,00
2	Vestavěná skříň	0,00	9 750,00	9 750,00
3	Dřez	0,00	12 600,00	12 600,00
4	Invalidní wc	0,00	3 850,00	3 850,00
Celkem		0,00 Kč	163 400,00 Kč	163 400,00 Kč

Cena bez DPH **163 400,00 Kč**

DPH základní 21,00% ze 163 400,00 197 714,00
DPH snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK **197 714 Kč**