

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

## **POŽADAVEK NA ZMĚNU**

č. 015

Název změny:

### **Změna divadelní technologie dle revize PD 2018**

Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964  
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města  
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová  
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: [REDACTED]  
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a  
kulturního centra v Kuřimi, [REDACTED]  
zastoupený: [REDACTED]

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.  
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,  
zastoupený: [REDACTED]

Vypracoval: [REDACTED]

V Kuřimi dne: 20. srpna 2018

Za zhotovitele převzal:

Dne: 20.8.2018

### 1. Stručný popis požadované změny:

Na základě revize PD byl doplněn projekt divadelní technologie pro velký a malý sál. Doplnění obsahuje akustické izolace (potažení portálů a kontraportálů sametem), technické doplňky (kladkostroje pro zavěšení audioclusteru, portálové tyče, můstek portálu, přelanování stávajících tahů, lávky, žebříky, rám projekčního plátna, masky horizontu a látkové vybavení) a scénické osvětlení kinosálu (osvětlovací pult včetně monitorů, ovládací skříně, rozvaděče a kabeláž se žlaby, protipožární ucpávky), revize zařízení.

### 2. Odůvodnění požadované změny:

Provedením výše uvedených změn budou splněny nároky provozovatele na splnění technických požadavků odpovídajících úrovni roku 2018.

### 3. Vyjádření TDI k požadované změně:

Provedení změn je nutné pro udržení technických parametrů pro obdobná zařízení v roce 2018. V době schvalování není možné odhadnout obtížnost koordinace řemesel při dokončovacích pracích - např. současné broušení parketových podlah a instalace divadelní technologie. Rozsah těchto dodávek nebyl z důvodu nedodané PD při podpisu dodatku SoD č. 5 (prodloužení termínu dokončení díla) znám.

TDI s provedením změny souhlasí.

### 4. Vyjádření GP k požadované změně:

GP s provedením změny souhlasí.